

**T.C  
ZONGULDAK İL ÖZEL  
İDARESİ**

**2013 YILI  
FAALİYET RAPORU**

**MART 2014**

## ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Sayın ;

İl Genel Meclisinin Değerli Başkanı  
İl Genel Meclisinin Değerli Üyeleri  
Kamu Yönetiminin Değerli Mensupları  
Görsel ve Yazılı Basının Değerli Temsilcileri

2013 yılına ait Valilik ve Özel İdaresi Faaliyet Raporu bilgi değerlendirilmesini takdirlerinize sunmadan önce en iyi dileklerimle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Belirtmeliyim ki bir sunuş konuşması niteliği taşıyan izahatımda yer alan hususlar büyük çoğunluğu itibari ile faaliyet raporuna eklenen ve ilgili dairelerden temin edilen bilgiler arasında tüm ayrıntıları ile yer almış bulunmaktadır.

İl Genel Meclisimizin 19.11.2012 tarih ve 166 sayılı karar ile 2013 yılı bütçesi 40.000.000,00 TL olarak bağlanmıştır.

Bakanlıklardan gönderilen 115.519.696,10 TL katılım karşılıkları ve fonlardan alınan yardımlar ile 2012 yılından devreden 40.037.336,13 TL ve 2013 yılı bütçe ödenek gelirlerimiz 195.557.032,23 TL ' ye ulaşmıştır.

Buna karşılık 2013 yılı gider bütçesi 124.592.587,89 TL masraf tahakkuk etmiş ve tamamı ödenmiştir. 2013 yılı bütçesinden artan 70.964.444,34 TL ödenekten, 70.699.619,69 TL si 2014 yılına devredilmiş olup, 264.824,65 TL' si imhaya tabi tutulmuştur.

Sayın Başkan,  
Değerli Üyeler ;

2013 yılı Faaliyet Raporuna esas bir yıllık dönem içerisinde;

Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, taşıt bakım onarım giderleri , bürolarda kullanılmak üzere bilgisayar sarf malzemeleri , idaremiz de kullanılan elektrik ,su ve telefon giderleri ile makine parkında bulunan araçların bakımında kullanılmak üzere yedek parça alımları, İdaremize 2 adet İP santral alımı ve Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlıkları Cephanelik ve Adi Emanetler Depolarına kamera Yapımı gibi işler için toplam 3.027.647,70 TL harcama yapılmıştır.

Köylerimizin kendi imkanları ile yaptıkları ve yapmakta oldukları köylerin altyapı ve muhtelif köy sosyal tesisleri işleri için Köylere yardım tertibinden 1.349.005,60 TL, Birliklere yardım tertibinden; imar, eğitim ,sağlık, emniyet gibi hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılmak üzere Köylere Hizmet Götürme Birliklerine 5.581.758,87 TL ödenmiştir.

Su Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, Devam Eden İhaleli İçmesuyu İşleri, Yeni İhaleli İçmesuyu İşleri, İçmesuyu Sondaj Çalışmaları, Köylerdeki Evsel Katı Atıklarının Toplanması, Kdz. Ereğli Bölge Komutanlığı İçmesuyu İnşaatı, Devam Eden İhaleli Altyapı Kanalizasyon Atıksu İşleri, Yeni Kanalizasyon İşleri, İçmesuları Bakım ve Onarım İşleri, İçmesuyu Limit Yardımları, Klorlama Cihazı Alımı ve Kanalizasyon Limit Yardımları

(Kanalizasyon Su Borusu Alımı) işleri için 2013 mali yılında 3.398.407,97 TL harcama yapılmıştır.

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü olarak idaremiz hizmet binaları ve lojmanları bakım ve onarımları, Kdz. Ereğli Dedeler Köyü Şehit Engin NOYAN anısına mermer çeşme yapımı, Kdz. Ereğli Liman Başkanlığı 3 Katlı Yeni Hizmet Binası Yapımı, Hükümet Konağı Bakım ve Onarımı gibi işler için toplam 1.553.043,31 TL harcama yapılmıştır.

Yol ve Ulaşım hizmetleri içinde yer alan Gülüç Belediyesi Heyelan Islah Çalışmaları, Alaplı Çayı Köprü Yapımı, köy yolları asfalt kaplama ve bakımı, akaryakıt ve yağ alımı, lastik alımı, sanat yapıları, köy yolları trafik işaretleri, patlayıcı madde alımı, karla mücadele, personel servis aracı kiralama, idaremize ait araçların trafik zorunlu mali sigortası, mevcut asfalt plent bakım ve onarımları ile mevcut ve dar köprülerin genişletilmesi işleri için toplam 9.860.693,70 TL ödenek harcanmıştır.

Plan Proje Müdürlüğü Hizmetleri altında yer alan Toprak ve Su Analiz Laboratuvarı Yapımı ve Onarımı ile Cihaz ve Malzeme alımı ve yol geçiş izin bedelleri olarak 364.389,01 TL ödenek harcanmıştır.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmetleri için 2013 yılı bütçesiyle 437.000,00 TL ödenek verilmiş, Bakanlık tarafından 2.808.149,58 TL ödenek gönderilmiş, 2012 yılından 238.644,22 TL devir etmiş, 14.500,00 TL ödenek aktarılmış olup, toplam ödenek miktarı 3.498.293,80 TL olmuştur. İl Afet ve Acil durum Müdürlüğü lojman onarımı, İl Afet ve Acil Müdürlüğü hizmet binasının çevre temizlik işleri, telefon santralı yenilenmesi, İl Afet ve Acil Durum Hizmetlerine araç alımı, (İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gönderilen ödeneklerden personel giderleri dahil) toplam 3.217.511,41 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 280.782,39 TL ödenekten 261.726,17 TL'si 2014 yılına devir etmiş, 19.056,22 TL'si iptal edilmiştir.

Milli Eğitim Müdürlüğü' ne 2013 yılı bütçesiyle ile (İlçeler Dahil) 6.613.213,00 TL ödenek ayrılmış, 2012 yılında (İlçeler Dahil) 19.375.731,28 TL ödenek devir etmiş, Milli Eğitim Bakanlığında 66.136.624,04 TL ödenek gönderilmiş, yıl içinde Milli Eğitim hizmetlerinden 405.124,49 TL ödenek tenzil edilmiş olup, toplam ödenek miktarı 91.720.443,83 TL'ye ulaşmıştır. İlçeler dahil 45.477.069,91 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 46.243.373,92 TL ödenekten, 46.212.482,16 TL'si 2014 yılına devir etmiş, 30.891,76 TL'si iptal edilmiştir.

Tarım Hizmetleri için 2013 yılı bütçesiyle 160.000,00 TL ödenek verilmiş, çiftçi katkı paylarından 244.225,00 TL ödenek toplanmış, 2012 yılından 35.476,20 TL devir etmiş, 200.000,00 TL ödenek aktarılarak toplam 639.701,20 TL ödenek oluşmuştur. Söz konusu ödenekten; sertifikalı hububat tohumu alımı, hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele, yem bitkileri üretimini geliştirme çalışmaları sera çalışmaları ve yapımı projesi olmak üzere 585.636,00 TL ödeme yapılmıştır. Geriye kalan 54.065,20 TL ödenekten, 53.958,20 TL'si 2014 yılına devretmiş, 107,00 TL ödenek iptal edilmiştir.

Sağlık Hizmetleri için Özel İdaremiz bütçesinden 50.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılından 4.503.937,37 TL ödenek devir etmiş, Sağlık Bakanlığı tarafından 7.417.638,25 TL ödenek gönderilmiş, 45.451,55 TL ödenek aktarılarak, Sağlık Hizmetlerinin toplam ödeneği 12.017.027,17 TL'ye çıkmıştır.

Bu ödenekten; muhtelif sağlık tesislerinin bakım ve onarımı, halk sağlığı merkezlerine tıbbi sarf ve demirbaş alımı, ağız ve diş sağlığı merkezi yapımı, Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi Poliklinik Binası İnşaatı, Zonguldak Kamu Hastanelerine muhtelif tıbbi cihaz alımı ve onarımı, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servis Tadilatı, muhtelif 112 hizmet binası bakım onarım ve demirbaş alımı, Kdz. Ereğli İlçesi Sağlık Müdürlüğü sağlık binası için toplam 3.698.246,08 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Geriye kalan 8.318.781,09 TL ödenekten, 8.318.086,21 TL'si 2014 yılına devir etmiş olup, 694,88 TL ödenek iptal edilmiştir.

Kültür ve Turizm Hizmetleri için Özel İdaremiz bütçesinden 85.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı içinde Kültür ve Turizm Bakanlığından 709.252,96 TL ödenek gönderilmiş, 2012 yılından 1.314.313,64 TL devir etmiştir. Yıl içinde Kültür ve Turizm Hizmetleri için 59.888,04 TL ödenek aktarılarak toplam ödenek miktarı 2.168.454,64 TL olmuştur.

Çaycuma Kadioğlu Köyü Kazı Çalışmaları, Tios Filyos Örenyeri Kazı ve Restorasyon Projesi, Tanıtıcı Yayın Seti Projesi, İl ve İlçe Kütüphaneleri için kitap alımı, Madencilik Müzesi Yapımı, Turizm amaçlı fuar ve sergilere katılım, Zonguldak Güzel Sanatlar Galerisi Röleve ve Restorasyon ve Yapısal Güçlendirmesi, Elvanpazarcık, Perşembe, Karaman Belediyelerinin kilitli parke taş yapımı, Belediyelerin yol düzenlemesi, Çaycuma Kültür Sanat Merkezi Binasının doğalgaza dönüşüm işi, Müze ve Ören yerleri Bakım Onarım ve İşletme Giderleri, Gökçebey İlçesi Üçburgu mevki kazı çalışması, Kdz. Ereğli Temizlik Hizmeti ve Cehennemazgı mağaralarının özel güvenlik hizmeti satın alımı, Çaycuma Kültür Merkezi Projesi, Çaycuma Kültür Merkezi Güvenlik ve Temizlik hizmeti alımı olmak üzere Kültür ve Turizm Hizmetlerinin toplam harcaması 948.969,48 TL'dir. Harcamalardan sonra kalan 1.219.485,16 TL ödenekten, 1.219.062,52 TL'si 2014 yılına devir etmiş, 422,64 TL ödenek iptal edilmiştir.

Gençlik Spor hizmetleri için 2013 yılı bütçesiyle 290.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2012 yılından 61.960,19 TL devir etmiş, Gençlik Spor Hizmetlerinden 115.000,00 TL ödenek, Köy Semt Sahaları Yapımı için Merkez ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılmış olup, toplam 236.960,19 TL ödenek ile; İl Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımı, Eğerci Belediyesi 2'li soyunma odası yapımı, İl Spor temsilciliklerine malzeme alımı için, toplam 97.577,04 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Harcamalardan sonra kalan 139.383,15 TL ödenekten, 137.560,55 TL'si 2014 yılına devir etmiş, 1.822,60 TL ödenek iptal edilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Hizmetleri için 2013 yılı bütçesiyle 25.000,00 TL ödenek ayrılmış, 2012 yılından 40.664,86 TL devir etmiştir. Toplam ödenek 65.664,86 TL olmuştur. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü laboratuvarına karot makinesi alımı, bilgisayar malzemesi alımı, tabela yapımı, taşıt bakım onarımı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 1 adet telefon santrali alımı için 33.495,46 TL harcanmıştır. Harcamalardan sonra kalan 32.169,40 TL ödenekten, 28.164,86 TL'si 2014 yılına devir etmiş, 4.004,54 TL ödenek iptal edilmiştir.

Emniyet hizmetleri için 2013 yılı bütçesiyle 100.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2013 yılı içerisinde Bakanlıktan 2.032.225,15 TL ödenek gönderilmiş, 2012 yılından 1.257.459,40 TL devir etmiştir. Toplam ödenek miktarı 3.389.684,55 TL'ye ulaşmıştır. Bu ödenekten, Kentiçi Güvenlik Sistemi (Mobese) Projesi, Polis Lojmanları muhtelif onarım projesi, Çaycuma İlçesi Kentiçi Güvenlik Sistemi (Mobese) Projesi, Ulaştırma sektörüne makine teçhizat alımı, Çaydamar Asayiş Şube Müdürlüğü onarımı, Site ve liman polis lojmanları muhtelif onarımları, Kilimli Polis Lojmanları genel onarımı, Emniyet

Müdürlüğüne bağlı Merkez ve İlçe Hizmet Binaları muhtelif onarımları, KGYS Projesi yıllık bakım onarımı ve kamera noktaları bakım onarımı, Site ve Liman polis lojmanları pvc kapı pencere onarımı, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü iletişim altyapı yenileme ve altyapı kablolaşma yapımı, Kentiçi Güvenlik Yönetim Sistemi için güç kaynağı alımı, 42 dairesel site polis lojmanları elektrik tesisatı onarımı ile Emniyet Müdürlüğüne ait 11 adet binanın topraklama hattı yapımı işleri için toplam Emniyet Hizmetlerinden 1.325.094,10 TL harcama gerçekleşmiştir. Harcamalardan sonra kalan 2.064.590,45 TL ödenekten, 2.063.002,87 TL'si 2014 yılına devir etmiş, 1.587,58 TL ödenek iptal edilmiştir.

Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetleri için 2013 yılı bütçesiyle 100.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2013 yılı içerisinde Bakanlıktan 1.170.066,91 TL ödenek gönderilmiş, 2012 yılından 2.956.715,40 TL devir etmiş, Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetlerinin toplam ödeneği 4.226.782,31 TL 'ye ulaşmıştır. Kozlu Sevgi Evleri hizmet binası yapım ve onarım, Zonguldak Merkez Huzurevi onarımı, Devrek Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi hizmet binasına makine teçhizat alımı, Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı, Çocuk Evleri Kuruluşları için tefrişat malzemesi alımı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Hizmet Binası tadilat yapım onarım ve kamera sistemi alımı, Engelli Vatandaşlara Akülü Tekerlekli Sandalye Alımı, Sosyal İnceleme Çalışmaları için 2 Adet araç kiralama bedeli ile Kdz. Ereğli İlçe Müdürlüğüne akaryakıt alımı olmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetlerinin toplam harcaması 2.101.056,47 TL'dir. Harcamalardan sonra kalan 2.125.725,84 TL ödenekten, 2.124.070,79 TL'si 2014 yılına devir etmiş, 1.655,05 TL ödenek iptal edilmiştir.

İl Özel İdaresi bütçesi içerisinde yapılan hizmet ve yatırımlar 2013 yılı içerisinde bütçe ile verilen ödeneklerin harcanmasında ve hizmetlerin yürütülmesinde ilgili mevzuat hükümlerine riayete gerekli dikkat ve itina gösterilmiştir. Yılsonu itibarıyla harcanmamış gözükken ve devam eden projelere Bakanlıklardan isme gönderilen işler olduğundan ödemeleri 2014 yılı içinde yapılacaktır. Bakanlıklardan gönderilen ödeneklerle yapılan yatırımlar ve harcamalar ise metin içerisinde ayrıca belirtilmiştir.

2013 yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, takdirlerinize sunarım.

**Ali KABAN**  
**Vali**

## **İÇİNDEKİLER**

### **I- GENEL BİLGİLER**

- A- Misyon ve Vizyon
- B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- C- İdareye İlişkin Bilgiler

- 1- Fiziki Yapı
- 2- Teşkilat Yapısı
- 3- Teknolojik Kaynaklar
- 4- İnsan Kaynakları
- 5- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

### **II- AMAÇ ve HEDEFLER**

- A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
- 1- Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler
- B- Temel Politikalar ve Öncelikler

### **III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER**

- A- Mali Bilgiler
- 1- Bütçe Uygulama Sonuçları
- B- Performans Bilgileri
- 1- Faaliyet / Proje Uygulamaları ve Performans Sonuçları

### **IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ**

- A- Üstünlükler
- B- Zayıflıklar
- C- Değerlendirme

# I-GENEL BİLGİLER

## A - Misyon ve Vizyon

### Misyon

Zonguldak İline, ildeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkenlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; yapılacak hizmetlerle, çekim merkezi haline gelebilecek ilimizin İstanbul gibi büyük bir metropolün nüfusunun bir kısmına alternatif yerleşim bölgesi oluşturarak son yıllardaki ilimizden yüksek orandaki göçü tersine çevirmek, kömürün yanında yeni iş alanları oluşturmak, ilin kaynaklarının bir plan dahilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve ilin kalkınmışlık düzeyini yükseltmektir.

### Vizyon

Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kırsal-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; dinamik, insan odaklı, kamu yararı sorumluluğu taşıyan, verimliliği ve performansı yüksek, sosyal ihtiyaçlara duyarlı, dezavantajlı kişi ve grupları gözetken, tüm hizmetlerinde saydamlık ve hesap verilebilirliği esas alan bir kuruluş olmaktır.

## B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İl Özel İdarelerinin yetki, görev ve sorumlulukları 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 7. maddelerinde düzenlenmiştir.

İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları;

MADDE 6. İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, Büyükşehirlerde, Büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları

MADDE 7. İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.

b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

d) Borç almak ve bağış kabul etmek.



e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.

g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.

İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.

İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

## **C - İdareye İlişkin Bilgiler**

### **1) Fiziki Yapı**

İl Özel İdaremizin 12 Katlı Toplu İş Merkezinde kendisine ait 8, 9 ve 10'cu katlarıyla, Merkez Kokaksu Birlik Mahallesinde bulunan ek hizmet binası ile 6 adet bakımevinde hizmet verilmektedir. Ayrıca İlçeler itibariyle Çaycuma ve Kdz. Ereğli İlçelerinde mülkiyeti İdaremize ait binalarda, Alaplı ve Kozlu ilçelerinde İlçe Belediyesi, Devrek ve Gökçebey İlçelerinde Kaymakamlık binalarında, Kilimli İlçesinde ise eski Belediye binasında hizmet vermektedir.

## İL ÖZEL İDARESİ EMLAK KAYITLARI İCMALİ

### TAŞINMAZ KAYITLARI İCMALİ

İL-İLÇE	VALİ KONAĞI- LOJMAN BİNASI	BİNA- DEPO	OKUL	ARSA- ARAZİ BAHÇE	TOPLA M	DİĞER KURUMLARA TAHSİS EDİLEN	DİĞER KURUMLARDAN TAHSİS ALINAN
MERKEZ	33	20	30	25	108	4	2
ALAPLI	1		2	1	4	0	3
ÇAYCUMA	3	1	26	26	56	0	1
DEVREK	1	24	8	5	38	5	1
KDZ.EREĞLİ	1	33	9	195	238	3	3
GÖKÇEBEY	1	1	16	19	37	0	2
KİLİMLİ	0	2	6	14	22	6	0
KOZLU	0	2	3	4	9	3	1
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>40</b>	<b>83</b>	<b>100</b>	<b>289</b>	<b>512</b>	<b>21</b>	<b>13</b>

\*\* İdaremize ait taşınmazlarda ve İdaremiz tarafından kiralanılan ve tahsis alınan taşınmazlarda toplam 18 adet kiracı mevcuttur.

Şantiye Tesisleri: Alaplı, Çaycuma, Devrek İlçelerindeki yerlerin mülkiyetleri Maliye Hazinesine, Merkez, Kdz. Ereğli ve Gökçebey İlçelerindeki yerlerin mülkiyetleri Orman Bölge Müdürlüklerine aittir.

## İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA PARKI


S. NO	MAKİNA CİNSİ	KODU	ADET	S. NO	MAKİNA CİNSİ	KODU	ADET
1	T.DİNG.DAMPERLİ KAMYON	10	32	17	ÇEK TİP BAKIM DİSTRİBÜTÖRÜ	62	4
2	Ç.DİNG.DAMPERLİ KAMYON	10	25	18	YAPIM DİSTRİBÜTÖRÜ	61	4
3	İŞ MAKTAŞIYICI KAM	12	4	19	VİDANJÖR	13	1
4	ÇÖP TOPLAMA ARACI	14	2	20	SU TANKERİ	19	4
5	DOZER	25	3	21	KAM.SEY.TAMİR	92	1
6	YAPIM GREYDERİ	21	15	21	SEY KAY MAK	93	2
7	LAS.TEK.YÜKLEYİCİ	31	9	22	SEMİ TREYLER	80	2
8	PALETLİ ESCAVATÖR	40	5	23	KASALI TREYLER	80	1
9	KANAL K.YÜKLEYİCİ	42	7	24	BAKIM SİLİNDİR RÖMÖRK	80	5
10	ÇEKİCİ	15	2	25	ASFALT FİNİŞHER	39	1
11	FORKLİFT	34	1				
12	SEYYAR KOPRÖSÖR	50	2				
13	VAGON DRİLL	53	2				
14	DEMİR BANT.SİLİNDİR	88	2				
15	VİBRASYONLU SİLİNDİR	88	7				
16	ELLE KUM.YAMA SİLİNDİRİ	89	5				
<b>ÖZEL İDARE ANA İŞ MAKİNA SAYISI = 148</b>							
1	BİNEK OTO	00	24	6	Cenaze Aracı	08	1
2	ARAZİ BİNEK	01	1				
3	TEK.ŞÖF.MAH.PİKAP	06	1				
4	ÇİFT ŞÖFÖR MAH.PİKAP	07	18				
5	MİNİBÜS	08	3				
<b>ÖZEL İDARE HİZMET VASITALARI SAYISI = 48</b>							
<b>GENEL TOPLAM = 196</b>							

## 2) Teşkilat Yapısı

İl Özel İdaresi, İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından oluşturulan idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir. İl Özel İdaresinin organları; İl Genel Meclisini, İl Encümenini ve Valiyi ifade eder. Üst yönetici Vali olup İl Özel İdaresi personeli Vali tarafından atanmaktadır.

Müdürlükler; Strateji Geliştirme, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Emlak ve İstimlak, Destek Hizmetleri, Encümen, Ruhsat ve Denetim, Yazı İşleri, İmar ve Kentsel İyileştirme, Yol ve Ulaşım Hizmetleri, Yatırım ve İnşaat, Su ve Kanal Hizmetleri, Plan ve Proje, Bilgi İşlem, Yapı Kontrol ile 7 İlçe Özel İdare Müdürlüğünden oluşmaktadır.

## ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT ŞEMASI



### 3) Teknolojik Kaynaklar

İl Özel İdaresi personelinin faaliyetlerinde kullanılan bilgi ve teknolojik kaynaklar aşağıda belirtilmiştir.

- 7 Adet Fotokopi Makinesi
- 3 Adet Video Kamera
- 1 Adet Geniş Formatlı Ozalit Makinesi
- 15 Adet Fotoğraf Makinesi
- 41 Adet Diz Üstü Bilgisayar
- 160 Adet Printer
- 136 Adet Monitör
- 31 Adet Komple Bilgisayar
- 170 Adet Masaüstü Bilgisayar Kasası

### 4) İnsan Kaynakları

#### İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Personel Durumu

#### PERSONEL DURUMU

##### MEMUR

**657 sayılı yasaya tabi personel**

<b>Norm Kadro</b>	<b>234</b>
<b>İlçe Müdürü</b>	<b>7</b>
<b>Toplam Norm Kadro</b>	<b>241</b>

**Dolu – Boş Kadro Durumu**

**( memur + sözleşmeliler dahil )**

	<u><b>Dolu</b></u>	<u><b>Boş</b></u>
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	<b>64</b>	<b>29</b>
Teknik Hizmetler Sınıfı	<b>35</b>	<b>10</b>
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	<b>1</b>	<b>1</b>
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	<b>1</b>	<b>2</b>
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	<b>3</b>	<b>17</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>104</b>	<b>59</b>

##### SÖZLEŞMELİ

**5393 Sayılı Kanununun 49.maddesine tabi sözleşmeli personel**

Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel	<b>1</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>1</b>

## **SÜREKLİ İŞÇİ :**

### **4857 Sayılı Kanuna tabi sürekli işçi personel**

Norm Kadro	116
Dolu Sürekli İşçi Kadro	<b>295</b>

### **Çalıştırıldıkları Yer İtibariyle Dağılımı**

İdaremiz ana bina ve ek binası	166
Merkez Şantiyesi	24
Alaplı Şantiyesi	9
Çaycuma Şantiyesi	32
Devrek Şantiyesi	29
Ereğli Şantiyesi	20
Gökçebey Şantiyesi	15
<b>TOPLAM</b>	<b>295</b>

<b>Memur Personel</b>	<b>103</b>
<b>Sözleşmeli Personel</b>	<b>1</b>
<b>Sürekli İşçi Personel</b>	<b>295</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>399</b>

<b>ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL DURUMU</b>					
<b>MEMUR PERSONEL DAĞILIMI</b>			<b>SÜREKLİ İŞÇİ PERSONEL DAĞILIMI</b>		
1	Genel Sekreter	1	1	Ambar Hizmetlisi	1
2	Genel Sekreter Yrd.	2	2	Arazi Kaynak Ustası	2
3	İç Denetçi	1	4	Asfalt Plent Oprt.	2
4	Birim Müdürü	15	5	Asfalt Serici Oprt.	2
5	İlçe Öz.İdr.Müdürü	7	6	Asfalt Serc.Oprt.Yrd.	1
6	Mühendis	23	7	Asfalt Ustası	1
7	Mimar	1	8	Asfalt Usta Yrd.	1
8	Tekniker	5	9	Aşçı	2
9	Teknisyen	2	10	Aşçı Yrd.	2
10	V.H.K.İ.	9	11	Atölye Ustası	8
11	Şef	7	12	Atölye Usta Yrd.	13
12	Bilgisayar İşlt.	2	13	Bina ve Mal Bak.	10
13	Tahsildar	1	14	Boya Badana Ustası	1
14	Muhasebeci	1	15	Büro Görevlisi	2
15	Memur	14	16	Düz İşçi	88
16	Şoför	3	17	İşçi	36
17	Kaloriferci	2	18	Elektrik Tes.Ustası	1
18	Hizmetli	1	19	Formen (Arazi)	1
19	Arkeolog	1	20	İnşaat Ustası	3
20	Şehir Plancısı	1	21	İş Mak.Sür.Oprt.(Şoförü)	37
21	Sanat Tarihçisi	1	22	İş Mak.Sür.Oprt.(Şoför Yrd.)	1
22	Veteriner Hekim	1	23	İş Mak.Oprt.(B)	13
23	Mali Hizmetler Uzman Yrd.	1	24	İş Mak.Oprt.(K)	12
24	Kontrol Memuru	1	25	İş Mak.Oprt.Yrd.(B)	6
<b>Toplam :</b>		<b>103</b>	26	İş Mak.Yağcısı	23
<b>SÖZLEŞMELİ PERSONEL DAĞILIMI</b>			27	Kaloriferci	1
1	Avukat	1	28	Operatör	1
2	Arkeolog		29	Sey.Tam.Ustası	1
3	Mühendis		30	Sey.Tam.Usta Yrd.	1
4	Şehir Plancısı		31	Sondaj İşçisi	2
5	Sanat Tarihçisi		32	Şoför	11
6	Veteriner		33	Tabancacı	1
7	Tekniker		34	Takımcı	1
			35	Temizlik İşçisi	3
			36	Topoğraf	1
			37	Yıkama ve Yağlamacı	3
<b>Toplam</b>		<b>1</b>			
			<b>Toplam</b>		<b>295</b>
			<b>GEÇİCİ İŞÇİ PERSONEL DAĞILIMI</b>		
1			1	İşçi	
2			2	Operatör	
3			3	Şoför	
4			4	Usta	
			<b>Toplam</b>		<b>0</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>					<b>399</b>



**İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL DURUMU**

<b>MEMUR STATÜLÜ PERSONELLER</b>		
<b>Ü N V A N L A R</b>		
<b>İ D A R E C İ P E R S O N E L</b>	GENEL SEKRETER - GENEL SEKRETER YRD.	3
	İÇ DENETÇİ	1
	BİRİM MÜDÜRÜ - MÜDÜR	15
	İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ	7
<b>T E K N İ K P E R S O N E L</b>	ZİRAAT MÜHENDİSİ	2
	İNŞAAT MÜHENDİSİ	9
	MAKİNE MÜHENDİSİ	3
	JEOLOJİ MÜHENDİSİ	2
	KİMYA MÜHENDİSİ	1
	HARİTA MÜHENDİSİ	3
	ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ	1
	GIDA MÜHENDİSİ	1
	BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ	1
	MİMAR	1
	ŞEHİR PLANCISI	1
	ARKEOLOG	1
	SANAT TARİHCİSİ	1
	İNŞAAT TEKNİKERİ	
	ELEKTRİK TEKNİKERİ	
	MAKİNE TEKNİKERİ	2
	MADEN TEKNİKERİ	1
	BİLGİSAYAR TEKNİKERİ	2
	İNŞAAT TEKNİSYENİ	
	MAKİNE TEKNİSYENİ	
ELEKTRİK TEKNİSYENSİ		
TEKNİSYEN	2	
<b>M E M U R İ D A R İ H İ Z M E T L E R</b>	MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI	1
	KONTROL MEMURU	1
	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	2
	ŞEF	7
	MEMUR	14
	MUHASEBECİ	1
	TAHSİLDAR	1
	VERİ HAZ.KONT.İŞLETMENİ	9
	ŞOFÖR	3
<b>M E M U R Y A R D I M C I H İ Z M E T L E R</b>	KALORİFERCİ	2
	HİZMETLİ	1
<b>S A Ğ L I K H İ Z M E T L E R İ</b>	VETERİNER HEKİM	1
<b>P E R S O N E L İ C M A L İ</b>	<i>İDARECİ PERSONEL TOPLAMI</i>	26
	<i>TEKNİK PERSONEL TOPLAMI</i>	34
	<i>İDARİ VE YARDIMCI PERS.TOPLAMI</i>	42
	<i>SAĞLIK HİZ.PERS.TOPLAMI</i>	1
	<i>KİSMİ ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL</i>	1
	<i>MEMUR TOPLAMI</i>	103
	<i>SÖZLEŞMELİ PERSONEL TOPLAMI</i>	1
	<i>SÜREKLİ İŞÇİ TOPLAMI</i>	295
	<b>PERSONEL GENEL TOPLAMI</b>	399

**İL ÖZEL İDARESİNDE GÖREV YAPAN MEMUR, SÖZLEŞMELİ VE DAİMİ İŞÇİ STATÜLÜ  
PERSONELİN  
GÖREV YAPTIĞI BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR İCMALDİR.**

ÇALIŞTIĞI BİRİM	MEMUR			SÜREKLİ İŞÇİ			SÖZLEŞMELİ			TOPLAM BAYAN	TOPLAM ERKEK	GENEL TOPLAM
	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM			
GENEL SEKRETER VE YARDIMCILARI		3	3								3	3
İÇ DENETÇİ		1	1								1	1
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		2	2	1	1	2				1	3	4
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3	2	5	1	36	37				4	38	42
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	1	2	3							1	2	3
ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ	2	2	4	1		1				3	2	5
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	3	4	7	1		1				4	4	8
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1	8	9	4	24	28		1	1	5	33	38
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	3	5	8	1	8	9				4	13	17
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	1	4	5							1	4	5
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	2	4	6	2	2	4				4	6	10
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3	2	5	1	6	7				4	8	12
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		2	2	2	6	8				2	8	10
YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	3	5	8		2	2				3	7	10
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		4	4	1	2	3				1	6	7
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	8	9	1	47	48				2	55	57
MERKEZ BAKİMEVİ					24	24					24	24
ALAPLI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ		3	3	2		2				2	3	5
ALAPLI MAKİMEVİ					9	9					9	9
ÇAYCUMA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ		3	3		1	1					4	4
ÇAYCUMA BAKİMEVİ					31	31					31	31
DEVREK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ		4	4								4	4
DEVREK BAKİMEVİ					25	25					25	25
DEVREK BÜZ BAKİMEVİ					4	4					4	4
EREĞLİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ		2	2		1	1					3	3
EREĞLİ BAKİMEVİ		2	2		20	20					22	22
GÖKÇEBEY İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ		3	3								3	3
GÖKÇEBEY BAKİMEVİ					15	15					15	15
KOZLU İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	1		1							1		1
KİLİMLİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	1		1							1		1
VİLAYET VE DİĞER MÜDÜRLÜKLER	1	2	3	6	7	13				7	9	16
<b>T O P L A M</b>	<b>26</b>	<b>77</b>	<b>103</b>	<b>24</b>	<b>271</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>349</b>	<b>399</b>

**İL ÖZEL İDARESİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN  
ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR CETVEL**

ÇALIŞTIĞI BİRİM	MEMUR			SÜREKLİ İŞÇİ			SÖZLEŞMELİ			TOPLAM BAYAN	TOPLAM ERKEK	GENEL TOPLAM
	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM			
İLKOKUL		3	3		138	138					141	141
ORTA VE DENGİ OKUL		5	5	2	64	66				2	69	71
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ		4	4	2	32	34				2	36	38
TİCARET LİSESİ	2	2	4	4	2	6				6	4	10
LİSE VE DENGİ OKUL	2	10	12	7	29	36				9	39	48
ÖN LİSANS ( 2 YIL )	5	20	25	5	2	7				10	22	32
LİSANS ( 4 YIL )	13	27	40	4	4	8		1	1	17	32	49
YÜKSEK LİSANS ( MASTER )	6	4	10							6	4	10
<b>T O P L A M</b>	<b>28</b>	<b>75</b>	<b>103</b>	<b>24</b>	<b>271</b>	<b>295</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>52</b>	<b>347</b>	<b>399</b>

**TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ (TODAİE) İLE İÇİŞLERİ  
BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN EĞİTİM  
SEMİNERLERİNE KATILAN PERSONELEMİZE AİT LİSTE**

S.N O	EĞİTİM SEMİNERİNİN VEYA KURSUN ADI	SEMİNER TARİHLERİ	SEMİNERİN UYGULANDIĞI YER	SEMİNERE KATILAN PERSONELİN	
				ADI SOYADI	KADRO UNVANI
1	Yerel Yönetim Modülleri ve Farkındalık Eğitimi	16 - 18/12/2013	ANKARA	Recep DEMİRTAŞ	Genel Sekreter
2	Kamu Muhasebe Semineri	25 - 27/02/2013	ANKARA	Muhammet OKUR	Şef
				Kerem YAPRAK	Bilgisayar İşletmeni
3	Bölgesel Seminer	28.05.2013	ANKARA	Emel AKAY ÖLMEZ	Büro Görevlisi
				Ümran AYDIN	Arkeolog
4	91.Dönem Harcama-Varlık Muhasebesi-Stratejik Plan Modülleri Eğitimi ve 92.Dönem Harcama Modülü Eğitimi	01 - 03/07/2013	ANKARA	Muhammet OKUR	Şef
				Kadir KÖYİÇİ	Bilgisayar Mühendisi
5	Yerel Yönetim Muhasebe Modülü Eğitimi	09 - 10/09/2013	ANKARA	Muhammet OKUR	Şef
				Kerem YAPRAK	Bilgisayar İşletmeni
6	Altyapı, Üstyapı-Planlama, Performans Esaslı Bütçeleme Modülleri Eğitimi	23 - 27/09/2013	ANKARA	Kadir KÖYİÇİ	Mühendis (Bilgisayar)
7	Mahalli İdareler Personel İşlemleri Eğitimi	26 - 30/10/2013	ANTALYA	Haydar AÇIKGÖZ	İnsan Kay. ve Eğit.Md.
				Burhan GEBEDEK	Strateji Geliştirme Müdürü
8	Çocuklar İçin Adalet Konulu Seminer	12 - 14/11/2013	ANKARA	Haydar AÇIKGÖZ	İnsan Kay. ve Eğit.Md.
9	Mahalli İdareler Personel İşlemleri Eğitimi	21 - 25/11/2013	AFYONKARAHİSAR	Recep DEMİRTAŞ	Genel Sekreter
10	Bordro ve Gelir Modülü Eğitimi	25 - 27/11/2013	ANKARA	Kadir KÖYİÇİ	Bilgisayar Mühendisi
11	Gelir Modülü Eğitimi	28 - 29/11/2013	ANKARA	Kadir KÖYİÇİ	Bilgisayar Mühendisi
				Kamil İLERİ	Büro Personeli
12	Bordro Modülü Eğitimi	25 - 27/11/2013	ANKARA	Muzaffer TURGUT	VHKİ
				Kahraman BODUR	Büro Personeli
13	Kamu İhale Mevzuatı ve Uygulaması Eğitim Semineri	12 - 13/12/2013	ANKARA	Gökhan ALTUN	İnşaat Mühendisi
				Ersen UZUN	İnşaat Mühendisi
				İlkay Varol DEMİRKÖSE	İnşaat Mühendisi
14	Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Yapım Sözleşmelerinin Uygulanması Eğitim Semineri	19 - 20/12/2013	ANKARA	Hakan BALCI	İnşaat Mühendisi
				Abdullah ÇIRAK	İnşaat Mühendisi
				Özgür Emre PULAT	İnşaat Mühendisi
				Ufuk Doğan ÇİÇEK	Çevre Mühendisi
15	İmar,Kıyı,Yapı ve Çevre Uygulamaları Marmara Bölgesel Semineri	24 - 26/12/2013	İSTANBUL	Ali Kemal YESİRALIOĞLU	İmar ve Kentsel İyileştirme Md.
				Mustafa KALAYCI	Plan ve Proje müdürü

## **Atamalar ve Emeklilik İşlemleri**

1- İdaremize 2013 yılında 6 naklen, 1 açıktan olmak üzere toplam 7 atama yapılmıştır.

2- İdareimizden 2013 yılında 5 personel başka kurumlara naklen tayin olmuştur.

3- İdareimizde 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 49 ncu maddesine göre tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışmakta iken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 6495 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ile eklenen geçici 41 nci maddesi gereğince 15.09.2013 tarihi itibarıyla 15 personelin memur kadrolarına atamaları yapılmıştır.

4- 2013 yılında 3 memur 19 işçi personel emekliye ayrılmış olup, emeklilik işlemleri tamamlanmıştır.

## **Diğer İşlemler**

1- Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 8 ay süre ile çalıştırılmak üzere 31.10.2013 tarihinde noter huzurunda çekilen kura sonucunda alınan 30 adet geçici işçi 01.11.2013 tarihinde işe başlatılmıştır.

2- 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının ( c ) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ uyarınca, tüm memur personelin Özlük, Nüfus, Hizmet, Öğrenim, Diğer Kanunlara tabi Hizmeti, Askerlik, ve Borçlanma Bilgileri elektronik ortamda girilmiştir.

## **5) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi**

İl Özel İdaresi Personelinden oluşturulan komisyonlar marifetiyle, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 37 ve 38. maddeleri ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre iç denetim yapılmaktadır.

## II- AMAÇ VE HEDEFLER

### A - İdarenin Amaç ve Hedefleri

#### 1) Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler

Zonguldak İl Özel İdaresi stratejik planında yer alan 18 stratejik amaç ve hedeflerden 2013 yılı mali imkânları dikkate alınarak öncelikli olanlara yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Faaliyetlere konu olan 11 Stratejik Amaç ve Hedefler;

- **STRATEJİK AMAÇ 1:** Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir.
- **STRATEJİK AMAÇ 2:** Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir.
- **STRATEJİK AMAÇ 3:** Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir.
- **STRATEJİK AMAÇ 4:** Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimi geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir.
- **STRATEJİK AMAÇ 7:** Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve ilköğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için alt yapı yatırımlarını artırmaktır.
- **STRATEJİK AMAÇ 8:** Spor alt yapısını il genelinde dengeli dağılımını sağlayarak, halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlaştırmak, sporu halkın yaşam biçimi haline getirmektir.
- **STRATEJİK AMAÇ 13:** İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır.
- **STRATEJİK AMAÇ 14:** Çevre ile ilgili veri ve bilgi iletişim sistemleri oluşturmak çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik tedbirleri almak ve uygulamak suretiyle ilin çevre ve yaşam standartlarını yükseltmektir.
- **STRATEJİK AMAÇ 15:** İl genelinde mekansal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını sağlamaktır.

- **STRATEJİK AMAÇ 17:** Z.İ.Ö.İ'yi, ilgili mevzuatlara uygun biçimde yeniden yapılandırmak ve doğrultuda, ilin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımının da diğer resmi ve özel kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içersinde, toplumun görüş ve katkılarına açık, katılımcı, saydam ve hesap verebilir bir anlayışla hizmet sunmayı özümsemiş, işlevsel, rasyonel ve çağdaş bir yönetsel yapı oluşturmaktadır.
- **STRATEJİK AMAÇ 18:** Personelin, norm kadro çalışmaları çerçevesinde performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı sağlanarak, özlük hakları iyileştirilmek suretiyle iş verimliliği ile çalışma ve yaşama standartlarını yükseltmektir.

## **B- Temel Politikalar ve Öncelikler**

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun yetki ve görevleri doğrultusunda, köylerin ve bağlılarının altyapı hizmetlerini gerçekleştirerek kırsal-kent arasındaki farklılıkları en aza indirmek, eğitim hizmetlerinde bina, altyapı, bakım-onarım faaliyetlerine ağırlık vermek temel politika ve önceliğimiz olmaktadır.

# III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

## A-Mali Bilgiler

### 1) Bütçe Uygulama Sonuçları

#### 2013 MALİ YILI BÜTÇE DURUM CETVELİ

GELİR (BÜTÇE ÖDENEK)		GİDER	
Bütçe	40.000.000,00	Cari Harcamalar	77.332.018,67
Bakanlıktan Gelen Paralar	115.519.696,10	Yatırım Harcamaları	39.113.147,73
2012 Yılından Devir Eden	40.037.336,13	Transferler	8.147.421,49
	195.557.032,23		124.592.587,89

Toplam giderlerinin % 62,07'si cari harcamalara,

% 31,39'u yatırım harcamalarına

% 6,54'ü transferlere kullanılmıştır.

Köy hizmetleri Müdürlüğünün Özel İdareye devredilen personeli için bakanlıktan gelen **19.386.323,00 TL**'nin bütçe durum cetvelinde gelir ve gider kısmında dikkate alınmadığı takdirde ise,

#### 2013 MALİ YILI BÜTÇE DURUM CETVELİ

GELİR (BÜTÇE ÖDENEK)		GİDER	
Bütçe	40.000.000,00	Cari Harcamalar	57.945.695,67
Bakanlıktan Gelen Paralar	96.133.373,10	Yatırım Harcamaları	39.113.147,73
2012 Yılından Devir Eden	40.037.336,13	Transferler	8.147.421,49
	176.170.709,23		105.206.264,89

Toplam giderlerin ; % 55,08'i cari harcamalar,

% 37,18'i yatırım harcamalarına

% 7,74'ü transferlere kullanılmıştır.



## **B - Performans Bilgileri**

### **1) Faaliyet / Proje Uygulamaları ve Performans Sonuçları**

Zonguldak İl Özel İdaresinin 2010 – 2014 dönemi Stratejik Planı Amaç ve Hedeflerinden, mali durum ve ihtiyaçlar doğrultusunda öncelikli olanların yer aldığı 2013 Mali Yılı Performans Programındaki Faaliyet / Projelerin uygulamalarıyla ve yıl içindeki ilave faaliyetlerin büyük bir çoğunluğunun nakdi ve fiziki gerçekleştirmelerinin ağırlıklı ortalaması %85-%100 olması nedeniyle yüksek performans meydana gelmiştir.

## 1.1 İl Özel İdare Faaliyetleri

### 1.1.1 Genel Sekreterlik

**Temsil ve Tanıtma Giderleri :** 2013 yılı bütçesiyle 130.000,00 TL ödenek ayrılmış, 90.000,00 TL aktarma yapılmış, 10.000,00 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılmış olup toplam 210.000,00 TL ödenekten, Valilik Makamınca Yaşlılar Haftası nedeniyle verilen yemek bedeli, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Zonguldak Valiliği ve Türkiye Vakfı işbirliği ile yürütülen gönül elçileri projesine katılanlara verilen yemek, konaklama ve yemek bedeli, Gençlik Haftası etkinliklerinde kullanılmak üzere yaptırılan tişört bedeli, 30Ağustos Zafer Bayrama Kutlamaları nedeniyle verilen kokteyl bedeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle verilen resepsiyon bedeli, 24 Kasım Öğretmenler günü kapsamında mangala turnuvasında dereceye gireceklere verilecek mangalaların bedeli ve turnuvada dağıtılan tablet bilgisayar ve fotokopi makinesi bedeli, Gaziler Günü nedeniyle gaziler ve şehit yakınlarına ikram edilen yemek bedeli, kimsesiz çocuklara ikram edilen tatlı ve pasta bedeli, 8. Fen, Edebiyat Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Toplum Bilimleri Fakülteleri dekanları toplantısında makamca verilen yemek bedeli, İlimize gelen Gençlik ve Spor Bakanı için Bakanlık bürokratları ile İl Protokolüne makamca verilen yemek bedeli, Sayın Cumhurbaşkanımızın İlimizi ziyaretinde kullanılacak olan bayrak ve masa örtüsü bedeli, Cumhuriyetimizin 90. Yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen satranç turnuvasında dağıtılacak olan satranç takımı bedeli, ayrıca dini ve resmi bayramlarda makama ziyarete gelen misafirlere ikram edilmek üzere yiyecek ve içecek giderleri gibi benzeri alımları için 119.678,53 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 90.321,47 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

### 1.1.2 Strateji Geliştirme Müdürlüğü Faaliyetleri

**Köylere Yardım:** Toplam 1.349.005,60 TL in dağılımı aşağıya çıkarılmıştır

Merkez	: 235.800,00 TL
Alaplı İlçesi	: 150.500,00 TL
Çaycuma İlçesi	: 144.500,00 TL
Devrek İlçesi	: 297.450,00 TL
Ereğli İlçesi	: 278.255,60 TL
Gökçebeş İlçesi	: 242.500,00 TL

**Birliklere Yardım :** Toplam 5.581.758,87 TL in dağılımı aşağıya çıkarılmıştır.

Merkez	: 2.557.198,04 TL
Alaplı İlçesi	: 460.071,18 TL
Çaycuma İlçesi	: 480.845,53 TL
Devrek İlçesi	: 834.696,26 TL
Ereğli İlçesi	: 1.160.947,86 TL
Gökçebeş İlçesi	: 88.000,00 TL

**İller Bankası Kredi Borcu ve Faiz Ödemeleri :** 2013 yılı bütçesiyle 380.000,00 TL ayrılmış olup, söz konusu ödenekten 325.377,62 TL ihtiyaca binaen başka harcama

kalemlerine aktarılmıştır. Kalan 54.622,38 TL ödenek İller Bankası Kredi Borcu ve Faiz Ödemeleri olarak harcanmıştır.

**Görev Giderleri :** Mahkeme Harç ve Giderleri olarak 2013 yılı bütçesiyle 154.000,00 TL ayrılmış, ihtiyaca binaen 50.000,00 TL aktarma yapılarak toplam 204.000,00 TL ödenekten 197.633,94 TL harcanmıştır. Kalan 6.366,06 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Kalkınma Ajansları :** İl Özel İdaresinin' de ortağı bulunduğu Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına 2013 Yılı katılım payı olarak 330.660,00 TL ödenek ayrılmış, tamamı şirkete aktarılmıştır.

**Vilayetler Hizmetler Birliği Katım Payı:** 2013 yılı katılım payı olarak 330.660,00 TL ödenmiştir.

**Zonguldak İl Özel İdaresi ve Belediyeler Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği (ZONÇEB):** Zonguldak Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği Başkanlığına 2013 yılı bütçesiyle 66.132,00 TL ödenek ayrılmış ve ödeneğin tamamı birliğe aktarılmıştır.

**Zonguldak Turizm Altyapı Birliği (ZONTAB):** 2013 yılı bütçesiyle 66.132,00 TL ayrılmış olup, ödeneğin tamamı birliğe aktarılmıştır.

### 1.1.3 Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyetleri

**Hizmet Alımları :** 2013 Bütçe ile 100.000,00 TL ödenek ayrılmış,ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine 73.249,49 TL aktarılmış, toplam 26.750,51 TL'den, ilan ve idaremizin makine parkında bulunan araçların sigorta gideri olarak 20.379,45 TL harcama gerçekleşmiştir. Geriye kalan 6.371,06 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Gülüç Belediyesi Heyelan Islah Projesi:** 2012 yılında Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gönderilen ödenekten 116.830,44 TL 2013 yılına devir etmiş, 903,10 TL aktarma yapılmış olup toplam 117.733,54 TL'den, 103.615,08 TL ödenek başka harcama kalemine aktarılmıştır. Kalan 14.118,46 TL ödeneğin tamamı harcanmıştır.

**Alaplı Çayı Köprü Yapımı Projesi: 2012 yılında** İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce gönderilen ödenekten 240.646,30 TL devir etmiş, söz konusu ödeneğe 18.762,55 TL aktarılmış olup, toplam 259.408,85 TL ödeneğin tamamı Alaplı Çayı Köprü Yapımı için kullanılmıştır.

**Köy Yolları Asfalt Kaplama:** 2012 yılından 47.687,61 TL ödenek devir etmiş, 2013 yılı bütçesinden 875.000,00 TL ödenek ayrılmış, 1.837.000,00 TL ödenek aktarılmış, ihtiyaca binaen başka kalemlerde kullanılmak üzere 638.600,00 TL aktarılmış, kalan 2.121.087,61 TL ödenekten 2.107.134,73 TL harcanmıştır. Kalan 13.952,88 TL 2014 yılına devir etmiştir.

**Köy Yolları Asfalt Bakım:** 2012 yılından 115.841,96 TL ödenek devir etmiş, 2013 yılı bütçesinden 800.000,00 TL ödenek ayrılmış, toplam 915.841,96 TL ödenekten 894.206,11 TL harcanmıştır. Kalan 21.635,85 TL 2014 yılına devir etmiştir.

**Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı:** Yol ve Ulaşım Müdürlüğüne bağlı makine parkında bulunan araçların akaryakıtı için geçen seneden 127.786,69 TL devir etmiş, 2013 yılı bütçesi ile 3.700.000,00 TL ayrılmış, 920.000,00 TL ödenek aktarılarak toplam 4.747.786,69 TL ödenekten 4.746.131,81 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 1.654,88 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Yedek Parça (Lastik Alımı) :** Araçların malzeme giderleri için ihtiyaç duyulan yedek parçaların (Lastik) alımları için 2012 yılından 125.734,27 TL devir etmiş, 2013 yılı bütçesi ile 350.000,00 TL ödenek ayrılmış, 100.000,00 TL ödenek aktarılmış, toplam 575.734,27 TL ödenekten 429.109,83 TL harcama yapılmıştır. Kalan 146.624,44 TL 2014 yılına devir etmiştir.

**Köy Yolları Sanat Yapıları (Büz Yapımı) :** 2012 yılından 98.171,04 TL devir etmiş, 2013 yılı bütçesinden 50.000,00 TL ödenek ayrılmış, 27.592,60 TL ödenek aktarılmış, 43.374,87 TL ödenek başka kalemlerde kullanılmak üzere aktarılmış, kalan 132.388,77 TL ödenekten 125.795,08 TL harcama yapılmıştır. Kalan 6.593,69 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Köy Yolları Trafik İşaretleri:** 2012 yılından 29.226,00 TL devir etmiş, 2013 yılı bütçesinden 50.000,00 TL ödenek ayrılmış, toplam 79.226,00 TL ödenekten 59.311,05 TL harcama yapılmıştır. Kalan 19.914,95 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Köy Yolları Patlayıcı Madde Alımı :** 2012 yılından 31.648,07 TL devir etmiş, 2013 yılı bütçesinden 75.000,00 TL ödenek ayrılmış, 33.000,00 TL ödenek aktarılmış, toplam 139.648,07 TL ödenekten 132.665,12 TL harcama yapılmıştır. Kalan 6.982,95 TL 2014 yılına devir etmiştir.

**Hemzemin Geçitleri Bariyerler:** Köy Yolları Hemzemin Geçitleri ve Bariyer işi için 2012 yılından 70.644,84 TL devir etmiş olup, ödenekten harcama yapılmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

**Karla Mücadele:** İlimizdeki karla mücadele çalışmaları için 2013 yılı bütçesi ile 25.000,00 TL ayrılmış, karla mücadele çalışmalarında kullanılan araçların yedek parça ihtiyaçları için 24.949,44 TL harcama yapılmıştır. Kalan 50,56 TL iptal edilmiştir.

**Personel Servis Aracı Kiralama:** 2012 yılından personel servis aracı kiralanması işi için 21.777,74 TL devir etmiş, 2013 yılı bütçesiyle 250.000,00 TL ayrılmış, 245.000,00 TL ödenek aktarılmış, ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine 100.000,00 TL aktarılmıştır. Kalan 416.777,74 TL ödenekten 289.577,09 TL harcama yapılmıştır. 127.200,65 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Araçların Trafik Zorunlu Mali Sigortası:** Araçların Trafik Zorunlu Mali Sigortası işi için, 2012 yılından 30.908,16 TL devir etmiştir. 2013 yılı bütçesinden 60.000,00 TL ödenek ayrılmış, toplam 90.908,16 TL ödenekten 81.805,12 TL harcama yapılmıştır. Kalan 9.103,04 TL 2014 yılına devir etmiştir.

**Mevcut Asfalt Plent Bakım ve Onarımı:** Asfalt Bakım gideri için, 2012 yılından 4.753,08 TL devir etmiş, 2013 yılı bütçesiyle 50.000,00 TL ayrılmış, 135.958,71 TL aktarma yapılarak toplam 190.711,79 TL ödeneğin tamamı harcanmıştır.

**Köprü Bakım- Onarım- Korkuluk- Bariyer Yapımı:** Köprü Bakım- Onarım- Korkuluk- Bariyer Yapımı için 2012 yılından 50.000,00 TL devir etmiş, 2013 yılı bütçesiyle 50.000,00 TL ödenek ayrılmış, toplam 100.000,00TL ödenekten harcama yapılmamıştır. Ödenegin tamamı 2014 yılına devir etmiştir.

**Köy Yolları Köprü Yapımı:** Köy Yolları Köprü yapımı işi için 2013 yılı bütçesiyle 10.000,00 TL ödenek ayrılmış, ödenekten harcama yapılmamıştır. Ödenegin tamamı 2014 yılına devir etmiştir.

**Köy Yolları Asfalt Kaplama:** İçişleri Bakanlığı tarafından İdaremize 500.000,00 TL ödenek gönderilmiş, İlimiz Merkez İlçe Çukurören Köyü İbrikgölü mevkiinde bulunan büyükbaş hayvancılık işletmesine giden yolun asfalt kaplaması işi ücreti olarak İdaremize 5.405,51 TL ödenek yatırılmış olup, toplam 505.405,51 TL ödenekten, 482.693,71 TL harcanmıştır. Kalan 22.711,80 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Mevcut ve Dar Köprülerin Genişletilmesi:** Ödenek aktarma suretiyle 170.600,00 TL ödenek oluşturulmuştur. Bu ödenekten 2.696,06 TL harcanmıştır. Kalan 167.903,94 TL ödenek 2014 yılına devir edilmiştir.

**Parke Yol Yapımı( Çaycuma Muhtelif Yolları):** Ödenek aktarma suretiyle 18.000,00 TL ödenek oluşturulmuştur. Bu ödenekten harcama yapılmamıştır. Ödenegin tamamı 2014 yılına devir etmiştir.

**Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün toplam harcaması 9.860.693,70 TL'dir.**

## YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU

### YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ

EK-1

S.NO	PROJE ADI	PROJE NO	SEKTÖRÜ	PROJE YERİ	PROJE BEDELİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	GEÇMİŞ YILLAR HARCAMASI	2013 YILI ÖDENEĞİ			2013 YILI		FİZİKİ GERÇ. %'Sİ	PROJENİN SON DURUMU	AÇIKLAMA
								GENEL VE KATMA BÜTÇEDEN	ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN	TOPLAM	HARCAMA	%			
<b>YOL VE ULAŞIM SEKTÖRÜ</b>															
<b>-KÖYOLLARI ASFALT KAPLAMA-</b>															
1	Çukurören Köy Yolu I. Kat Asfalt Kaplama (1,0 Km)		ULAŞIM	MERKEZ	85.000	2013-2013			85.000	85.000	83.813	99	100	Bitti.	
2	Ebegümeçi K.-Yaylacık Mh. Yolu I. Kat Asfalt Kaplama (2,0 Km)		ULAŞIM	MERKEZ	170.000	2013-2013			170.000	170.000	167.626	99	100	Bitti.	
3	Kumtarla K.-Maden Mh.Yolu I. Kat Asfalt Kaplama (3,0 Km)		ULAŞIM	MERKEZ	255.000	2013-2013			255.000	255.000	251.440	99	100	Bitti.	
4	Kabalaklı Köy Yolu I. Kat Asfalt Kaplama (0.8 Km)		ULAŞIM	MERKEZ	68.000	2013-2013			68.000	68.000	67.051	99	100	Bitti.	
5	Madenler Köy yolu I. Kat Asfalt Kaplama (3,0 Km)		ULAŞIM	ÇAYCUMA	255.000	2013-2013			255.000	255.000	251.440	99	100	Bitti.	
6	Emirşah Köy yolu I. Kat Asfalt Kaplama (1,5 Km)		ULAŞIM	ÇAYCUMA	127.500	2013-2013			127.500	127.500	125.720	99	100	Bitti.	
7	Ramazanoğlu K.-Budaklar Mh.Yolu I. Kat Asfalt Kaplama (2,0 Km)		ULAŞIM	ÇAYCUMA	170.000	2013-2013			170.000	170.000	167.626	99	100	Bitti.	
8	Adaköy k.-İbadioğlu Mh.-Çilesizoğlu Mh.Yolu (1,0 Km)		ULAŞIM	ÇAYCUMA	85.000	2013-2013			85.000	85.000	83.813	99	100	Bitti.	
9	Uluköy K.-Karşı Mh.-Kamiloğlu Mh.Yolu I. Kat Asfalt Kaplama (2,0 Km)		ULAŞIM	ÇAYCUMA	170.000	2013-2013			170.000	170.000	167.626	99	100	Bitti.	

10	Seyisoğlu K.-Türkmenoğlu K. Grp.Yolu (5,0 Km)		ULAŞIM	DEVREK	424.999	2013-2013			424.999	424.999	419.066	99	100	Bitti.	
11	Gümüşpınar Köy Yolu (1,0 Km)		ULAŞIM	DEVREK	85.000	2013-2013			85.000	85.000	83.813	99	100	Bitti.	
12	Pınarönü Köy Yolu (2,0 Km)		ULAŞIM	DEVREK	170.000	2013-2013			170.000	170.000	167.626	99	100	Bitti.	
13	Çorak Köy Yolu (3,6 Km)		ULAŞIM	DEVREK	305.999	2013-2013			305.999	305.999	301.728	99	100	Bitti.	
14	Öğberler Köy İçi y. (1,0 Km.)		ULAŞIM	EREĞLİ	85.000	2013-2013			85.000	85.000	83.813	99	100	Bitti.	
15	İl.y. İlt. Sarıkaya K. - Ilgayır Mh.- Eskiler Mh. içi y. (2,0 Km.)		ULAŞIM	EREĞLİ	170.000	2013-2013			170.000	170.000	167.626	99	100	Bitti.	
<b>ASFALT TOPLAMI</b>					<b>2.626.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.626.495</b>	<b>2.626.495</b>	<b>2.589.828</b>	<b>99</b>	<b>100</b>		
<b>-KÖYOLLARINDA ROTMİKS (ASFALT YAMA) YAPIMI-</b>															
1	Asfalt Yama 1970 Ton (Ö.İ)		ULAŞIM	MERKEZ	195.049	2013-2013			195.049	195.049	190.442	100	100	Bitti.	
2	Asfalt Yama 1270 Ton (Ö.İ)		ULAŞIM	ALAPLI	125.742	2013-2013			125.742	125.742	122.772	100	100	Bitti.	
3	Asfalt Yama 1480 Ton (Ö.İ)		ULAŞIM	ÇAYCUMA	146.535	2013-2013			146.535	146.535	143.073	100	100	Bitti.	
4	Asfalt Yama 2700 Ton (Ö.İ)		ULAŞIM	DEVREK	267.327	2013-2013			267.327	267.327	261.012	100	100	Bitti.	
5	Asfalt Yama 1110 Ton (Ö.İ)		ULAŞIM	EREĞLİ	109.901	2013-2013			109.901	109.901	107.305	100	100	Bitti.	
6	Asfalt Yama 720 Ton (Ö.İ)		ULAŞIM	GÖKÇEBEY	108.973	2013-2013			108.973	108.973	69.603	100	100	Bitti.	
<b>ROTMİKS TOPLAMI</b>					<b>953.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953.527</b>	<b>953.527</b>	<b>894.206</b>	<b>94</b>	<b>100</b>		
<b>-KÖYOLLARI STABİLİZE YAPIMI-</b>															
1	Dy.İlt.Hanyanı Mh.Yeni mh.Softaoğlu mh.Tatoğlu mh.Bld.Snr. (3 Km)		ULAŞIM	MERKEZ	26.733	2013-2013			26.733	26.733	25.989	97	100	Bitti.	
2	Bld.Snr.İlt.Kumtarla K.Taşçılar K. Dereköy K.Bozca K.Balçıklı K . Aş.Çayır K.Kızılcakeşe K.Esenköy K.D.y.Bağ. (2 Km)		ULAŞIM	MERKEZ	17.822	2013-2013			17.822	17.822	17.326	97	100	Bitti.	
3	Grp.K.y.İlt.Yahma K.Üçköy K.- Abacioğlu Mh.-Balçıklı Ky. (1,5 Km)		ULAŞIM	MERKEZ	13.367	2013-2013			13.367	13.367	12.994	97	100	Bitti.	
4	Sofular K.-Çaycuma İl.Snr.Bağ.Y. (3 Km)		ULAŞIM	MERKEZ	26.733	2013-2013			26.733	26.733	25.989	97	100	Bitti.	
5	İl.y.İlt.Ferahlı Mh.Fındıklı K.Belen K.-Kocaman K.- Dy.Bağ. (4 Km)		ULAŞIM	ALAPLI	35.644	2013-2013			35.644	35.644	34.652	97	100	Bitti.	

6	049 K.K.N. Kasımlı K. İli Ölüce mh. Bağ yolu. (2 Km)		ULAŞIM	ALAPLI	17.822	2013-2013			17.822	17.822	17.326	97	100	Bitti.	
7	Çaycuma Bld.Snr. İlt.-Şahnalar Mh.-Müesserler Mh.-Çomranlı K.-Çayköy K.-Akpınar K. Gr.Y. (0,5 Km)		ULAŞIM	ÇAYCUMA	4.456	2013-2013			4.456	4.456	4.331	97	100	Bitti.	
8	Çayır K. - Merkez Sapça bağ.y. (2 Km)		ULAŞIM	ÇAYCUMA	17.822	2013-2014			17.822	17.822	17.326	97	10	D.Ediyor.	
9	Grp.K.y.İlt.Tohumlar Mh.y. (1 Km)		ULAŞIM	DEVREK	8.911	2013-2014			8.911	8.911	8.663	97		Başlanılmadı.	
10	Grp.K.y.İlt.Tarlabası Mh.Sefalar Mh.-Pelitveren Mh. Gr.Ky.Bağ. (3,5 Km)		ULAŞIM	DEVREK	31.189	2013-2014			31.189	31.189	30.320	97		Başlanılmadı.	
11	İl.y.Dere Mh.y.Yeşilöz Mh.y. (4 Km)		ULAŞIM	DEVREK	35.644	2013-2013			35.644	35.644	34.652	97	98	D.Ediyor.	
12	K.y.İlt.Karacaören K.y. (2 Km)		ULAŞIM	DEVREK	17.822	2013-2013			17.822	17.822	17.326	97	100	Bitti.	
13	Kozlugüney K.-Kozlukadı K. Bağ.Y (0,5 Km)		ULAŞIM	DEVREK	4.456	2013-2013			4.456	4.456	4.331	97	100	Bitti.	
14	Karakoçlu K-Tellioğlu K. Bağ. Y.		ULAŞIM	DEVREK	7.129				7.129	7.129	6.930	97	100	Bitti.	
15	K.y. İlt. Göliçi Mh.Akköy K.İbrahimci Mh. Kirazoğlu Bağ.Y. (1 Km)		ULAŞIM	EREĞLİ	8.911	2013-2013			8.911	8.911	8.663	97	100	Bitti.	
16	076 K.K.N. Akköy K.- İbrahimci Mh-075-2K.K.N Bağlantı yolu (4 Km)		ULAŞIM	EREĞLİ	35.644	2013-2013			35.644	35.644	34.652	97	100	Bitti.	
17	Ky.İlt.-Karaçallı Mh.-Davutlar K. Bağ.Y. (2 Km)		ULAŞIM	EREĞLİ	17.822	2013-2013			17.822	17.822	17.326	97	100	Bitti.	
18	Velidağ K.- Akköy K. bağ.y. (2 Km)		ULAŞIM	EREĞLİ	17.822	2013-2013			17.822	17.822	17.326	97	100	Bitti.	
19	Toyfanlı K. - Frenkler Mh.y. (1,2 Km)		ULAŞIM	EREĞLİ	10.693	2013-2013			10.693	10.693	10.395	97	100	Bitti.	
20	İl.y. İlt. Yazıcılar K. Burgucu Mh.Azizbeyler Mh.Ovaköy K.Zoroğlu Mh.y. (1,5 Km)		ULAŞIM	EREĞLİ	13.367	2013-2013			13.367	13.367	12.994	97	100	Bitti.	
21	Grp.K.y. İlt. Recepbey Mh.Duhancılar K.Gegekoğlu Mh.Pazarlıoğlu K. (1 Km)		ULAŞIM	GÖKÇEBEY	8.911	2013-2013			8.911	8.911	8.663	97	100	Bitti.	



22	O21 KKN Aliusta K. - 015 KKN Pazarlıođlu K. bađ.yolu (3 Km)		ULAŞIM	GÖKÇEBEY	26.733	2013-2013			26.733	26.733	25.989	97	100	Bitti.	
<b>STABLİZE TOPLAMI</b>					<b>405.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405.456</b>	<b>405.456</b>	<b>394.163</b>	<b>97</b>	<b>76</b>		
<b>-KÖYYOLLARI ONARIM YAPIMI-</b>															
1	Dy.İlt.Hanyanı Mh.Yeni mh.Softaođlu mh.Tatođlu mh.Bld.Snr. (3 Km)		ULAŞIM	MERKEZ	56.247	2013-2013			56.247	56.247	54.680	97	100	Bitti.	
2	Bld.Snr.İlt.Kumtarla K.Taşçılar K. Dereköy K.Bozca K.Balçıklı K . Aş.Çayır K.Kızılcakeşe K.Esenköy K.D.y.Bađ. (2 Km)		ULAŞIM	MERKEZ	37.498	2013-2014			37.498	37.498	36.453	97		Başlanılmadı.	
3	Grp.K.y.İlt.Yahma K.Üçköy K.- Abacıođlu Mh.-Balçıklı Ky. (1,5 Km)		ULAŞIM	MERKEZ	28.123	2013-2013			28.123	28.123	27.340	97	100	Bitti.	
4	Sofular K.-Çaycuma İl.Snr.Bađ.Y. (1 Km)		ULAŞIM	MERKEZ	18.749	2013-2013			18.749	18.749	18.227	97	100	Bitti.	
5	İl.y.İlt.Ferahlı Mh.Fındıklı K.Belen K.-Kocaman K.- Dy.Bađ. (4 Km)		ULAŞIM	ALAPLI	74.996	2013-2013			74.996	74.996	72.907	97	100	Bitti.	
6	049 K.K.N. Kasımlı K. İli Ölüce mh. Bađ yolu. (2 Km)		ULAŞIM	ALAPLI	37.498	2013-2013			37.498	37.498	36.453	97	100	Bitti.	
7	Çaycuma Bld.Snr. İlt.-Şahnalar Mh.-Müesserler Mh.-Çomranlı K.-Çayköy K.-Akpınar K. Gr.Y. (0,5 Km)		ULAŞIM	ÇAYCUMA	9.374	2013-2013			9.374	9.374	9.113	97	100	Bitti.	
8	Çayır K. - Merkez Sapça bađ.y. (2 Km)		ULAŞIM	ÇAYCUMA	37.498	2013-2014			37.498	37.498	36.453	97	10	D.Ediyor.	
9	Grp.K.y.İlt.Tohumlar Mh.y. (1 Km)		ULAŞIM	DEVREK	18.749	2013-2014			18.749	18.749	18.227	97		Başlanılmadı.	
10	Grp.K.y.İltTarlabaşı Mh.Sefalar Mh.-Pelitveren Mh. Gr.Ky.Bađ. (3,5 Km)		ULAŞIM	DEVREK	65.621	2013-2014			65.621	65.621	63.794	97		Başlanılmadı.	
11	İl.y.Dere Mh.y.Yeşilöz Mh.y. (4 Km)		ULAŞIM	DEVREK	74.996	2013-2014			74.996	74.996	72.907	97		D.Ediyor.	
12	K.y.İlt.Karacaören K.y. (2 Km)		ULAŞIM	DEVREK	37.498	2013-2013			37.498	37.498	36.453	97	100	Bitti.	
13	Kozlugüney K.-Kozlukadı K. Bađ.Y (0,5 Km)		ULAŞIM	DEVREK	9.374	2013-2013			9.374	9.374	9.113	97	100	Bitti.	

14	Karakoçlu K-Tellioğlu K. Bağ. Y.		ULAŞIM	DEVREK	14.999	2013-2013			14.999	14.999	14.581	97	100	Bitti.	
15	Çolakpehlivan K. İçi		ULAŞIM	DEVREK	18.749	2013-2013			18.749	18.749	18.227	97	100	Bitti.	
16	K.y. İlt. Göliçi Mh.Akköy K.İbrahimci Mh. Kirazoğlu Bağ.Y. (1 Km)		ULAŞIM	EREĞLİ	18.749	2013-2013			18.749	18.749	18.227	97	100	Bitti.	
17	076 K.K.N. Akköy K.- İbrahimci Mh-075-2K.K.N Bağlantı yolu (4 Km)		ULAŞIM	EREĞLİ	74.996	2013-2013			74.996	74.996	72.907	97	100	Bitti.	
18	Ky.İlt.-Karaçalı Mh.-Davutlar K. Bağ.Y. (2 Km)		ULAŞIM	EREĞLİ	37.498	2013-2013			37.498	37.498	36.453	97	100	Bitti.	
19	Velidağ K.- Akköy K. bağ.y. (2 Km)		ULAŞIM	EREĞLİ	37.498	2013-2013			37.498	37.498	36.453	97	100	Bitti.	
20	Grp.K.y. İlt.E.Sofular K.-Çiller Mh. Ky.Bağ.		ULAŞIM	EREĞLİ	9.374	2013-2013			9.374	9.374	9.113	97	100	Bitti.	
21	Toyfanlı K. - Frenkler Mh.y. (1,2 Km)		ULAŞIM	EREĞLİ	22.499	2013-2013			22.499	22.499	21.872	97	100	Bitti.	
22	İl.y. İlt. Yazıcılar K. Burgucu Mh.Azizbeyler Mh.Ovaköy K.Zoroğlu Mh.y. (1,5 Km)		ULAŞIM	EREĞLİ	28.123	2013-2013			28.123	28.123	27.340	97	100	Bitti.	
23	Grp.K.y. İlt. Recepbey Mh.Duhancılar K.Gegekoğlu Mh.Pazarlıoğlu K. (1 Km)		ULAŞIM	GÖKÇEBEY	18.749	2013-2013			18.749	18.749	18.227	97	100	Bitti.	
24	021 KKN Aliusta K. - 015 KKN Pazarlıoğlu K. bağ.yolu (3 Km)		ULAŞIM	GÖKÇEBEY	56.247	2013-2013			56.247	56.247	54.680	97	100	Bitti.	
<b>ONARIM TOPLAMI</b>		<b>##</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>843.703</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>843.703</b>	<b>843.703</b>	<b>820.203</b>	<b>97</b>	<b>100</b>		
<b>-KÖYOLLARINDA MALZEMELİ BAKIM YAPIMI-</b>															
1	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (49,9 Km)		ULAŞIM	MERKEZ	686.483	2013-2013			686.483	686.483	667.362	97	100	Bitti.	
2	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (25,9 Km)		ULAŞIM	ALAPLI	356.311	2013-2013			356.311	356.311	346.386	97	100	Bitti.	
3	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (79,3 Km)		ULAŞIM	ÇAYCUMA	1.090.943	2013-2013			1.090.943	1.090.943	1.060.557	97	100	Bitti.	

4	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (14,0 Km)		ULAŞIM	DEVREK	192.600	2013-2013			192.600	192.600	187.236	97	100	Bitti.	
5	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (36,5 Km)		ULAŞIM	EREĞLİ	502.137	2013-2013			502.137	502.137	488.150	97	100	Bitti.	
6	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (36,0 Km)		ULAŞIM	GÖKÇEBEY	495.258	2013-2013			495.258	495.258	481.463	97	100	Bitti.	
<b>MALZEMELİ BAKIM TOPLAMI</b>					<b>3.323.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.323.732</b>	<b>3.323.732</b>	<b>3.231.154</b>	<b>97</b>	<b>100</b>		
<b>-KÖYYOLLARINDA GREYDERLİ BAKIM YAPIMI-</b>															
1	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (315,0 Km)		ULAŞIM	MERKEZ	126.308	2013-2013			126.308	126.308	122.790	97	100	Bitti.	
2	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (180,0 Km)		ULAŞIM	ALAPLI	72.176	2013-2013			72.176	72.176	70.166	97	100	Bitti.	
3	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (315,0 Km)		ULAŞIM	ÇAYCUMA	126.308	2013-2013			126.308	126.308	122.790	97	100	Bitti.	
4	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (405,0 Km)		ULAŞIM	DEVREK	162.396	2013-2013			162.396	162.396	157.873	97	100	Bitti.	
5	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (330,0 Km)		ULAŞIM	EREĞLİ	132.323	2013-2013			132.323	132.323	128.637	97	100	Bitti.	
6	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (80,0 Km)		ULAŞIM	GÖKÇEBEY	32.078	2013-2013			32.078	32.078	31.185	97	100	Bitti.	
<b>GREYDERLİ BAKIM TOPLAMI</b>					<b>651.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651.590</b>	<b>651.590</b>	<b>633.441</b>	<b>97</b>	<b>100</b>		
<b>-KÖYYOLLARINDA TESVİYE YAPIMI-</b>															
1	Kumtarla K. - Maden Mah. y. (2 Km)		ULAŞIM	MERKEZ	20.850	2013-2013			20.850	20.850	20.270	97	100	Bitti.	
2	Karakoçlu K.-TellioğluK. Bağ. Y. (0,8 Km)		ULAŞIM	DEVREK	8.340	2013-2013			9.907	9.907	8.108	82	100	Bitti.	
3	Velidağ K.- Akköy K. bağ.y. (2,7 Km)		ULAŞIM	EREĞLİ	28.148	2013-2013			33.436	33.436	27.364	82	100	Bitti.	
4	Velidağ K.-Uludağ K. Akköy mah. Bağ. Y.		ULAŞIM	EREĞLİ	41.701	2013-2013			49.534	49.534	40.539	82	100	Bitti.	
<b>TESVİYE TOPLAMI</b>					<b>99.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.727</b>	<b>113.727</b>	<b>96.281</b>	<b>85</b>	<b>100</b>		
<b>-PARKE YOL YAPIMI-</b>															
1	Süçüllü K. (3118 m <sup>2</sup> )		ULAŞIM	EREĞLİ	40.000	2013-2013			40.000	40.000	40.000	100	100	Bitti.	
2	külâh K. (3118 m <sup>2</sup> )		ULAŞIM	EREĞLİ	40.000	2013-2013			40.000	40.000	40.000	100	100	Bitti.	
3	Ormanlı K. (3897 m <sup>2</sup> )		ULAŞIM	EREĞLİ	50.000	2013-2013			50.000	50.000	50.000	100	100	Bitti.	
4	A.Hocalar K. (2727 m <sup>2</sup> )		ULAŞIM	EREĞLİ	35.000	2013-2013			35.000	35.000	35.000	100	100	Bitti.	
5	Yeniköy K. (1271 m <sup>2</sup> )		ULAŞIM	EREĞLİ	15.000	2013-2013			15.000	15.000	15.000	100	100	Bitti.	

6	Kirencik K. (847 m <sup>2</sup> )		ULAŞIM	EREĞLİ	10.000	2013-2013			10.000	10.000	10.000	100	100	Bitti.	
7	İmranlar K. (3118 m <sup>2</sup> )		ULAŞIM	EREĞLİ	40.000	2013-2013			40.000	40.000	40.000	100	100	Bitti.	
8	Ruşenler K. (2338 m <sup>2</sup> )		ULAŞIM	EREĞLİ	30.000	2013-2013			30.000	30.000	30.000	100	100	Bitti.	
9	Yk.Doğancılar K. (3118 m <sup>2</sup> )		ULAŞIM	EREĞLİ	40.000	2013-2013			40.000	40.000	40.000	100	100	Bitti.	
10	Güllük K. (1168 m <sup>2</sup> )		ULAŞIM	EREĞLİ	15.000	2013-2013			15.000	15.000	15.000	100	100	Bitti.	
11	Yalnızçam K. (3118 m <sup>2</sup> )		ULAŞIM	EREĞLİ	40.000	2013-2013			40.000	40.000	40.000	100	100	Bitti.	
12	Esenler K. (3118 m <sup>2</sup> )		ULAŞIM	EREĞLİ	40.000	2013-2013			40.000	40.000	40.000	100	100	Bitti.	
13	Düzpelit K. (2727 m <sup>2</sup> )		ULAŞIM	EREĞLİ	35.000	2013-2013			35.000	35.000	35.000	100	100	Bitti.	
14	Aydın K. (1559 m <sup>2</sup> )		ULAŞIM	EREĞLİ	20.000	2013-2013			20.000	20.000	20.000	100	100	Bitti.	
15	Ahatlı K. (1680 m <sup>2</sup> )		ULAŞIM	ÇAYCUMA	18.000	2013-2013			18.000	18.000	16.284	90	100	Bitti.	
<b>PARKE YOL TOPLAMI</b>					<b>468.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468.000</b>	<b>468.000</b>	<b>466.284</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>-KÖPRÜ, SANAT YAPISI, TRAFİK İŞARETLERİ, MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI VB.-</b>															
1	SANAT YAPILARI		ULAŞIM	MUHTELİF İLÇELER	132.388	2013-2013			132.388	132.388	125.795	95	100	Bitti. (40 lık 400m-60 lık 650m-80 lık 100 m,100 lük 140 m)	
2	TRAFİK İŞARETLERİ		ULAŞIM	MUHTELİF İLÇELER	79.226	2013-2013			79.226	79.226	59.311	75	100	Bitti.	
3	PATLAYICI MADDE		ULAŞIM	MUHTELİF İLÇELER	139.648	2013-2013			139.648	139.648	132.665	95	100	Bitti.	
4	HEMZEMİN GEÇİT VE BARIYER		ULAŞIM	MUHTELİF İLÇELER	70.644	2013-2013			70.644	70.644				Başlanılmadı.	
5	KÖPRÜ BAKIM-ONARIM, KORKULUK-BARIYER YAPIMI		ULAŞIM	MUHTELİF İLÇELER	100.000	2013-2014			100.000	100.000				Başlanılmadı.	
6	Alaplı Çayı (kılçak Köprüsü) Çevre Düzenleme İşi		ULAŞIM	ALAPLI	259.409	2013-2013			259.409	259.409	259.409	100	100	Bitti.	
7	MEVCUT ASFALT PLENTLERİ BAKIM VE ONARIM		ULAŞIM	MERKEZ ÇAYCUMA EREĞLİ	189.753	2013-2013			189.753	189.753	189.753	100	100	Bitti.	
8	MEVCUT DAR KÖPRÜLERİN GENİŞLETİLMESİ Aş.ihsaniye köyü kartaloğlu mah. Köprüyü genişletme işi		ULAŞIM	ÇAYCUMA	170.600	2013-2013			170.600	170.600	2.696	2	20	D.Ediyor.	

9	Çaycuma Havalimanı Çevresi Bağlantı Yollarının Yapımı (4,0 Km asfalt Yapımı)		ULAŞIM	ÇAYCUMA	1.250.000	2013-2013			1.250.000	1.250.000	1.250.000	100	100	Bitti.	
10	023 KKN. Merkez İlçe Hanyanı Mah.-Yeni Mah-Beycuma Bld. Snr. Yolu (10,0 Km)		ULAŞIM	MERKEZ	1.118.000	2013-2013	738.000	380.000	1.118.000	750.000		80	95	D.Ediyor.	
<b>TOPLAM</b>					<b>3.509.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738.000</b>	<b>2.771.668</b>	<b>3.509.668</b>	<b>2.769.629</b>	<b>79</b>	<b>100</b>		
<b>ULAŞIM SEKTÖRÜ TOPLAMI</b>					<b>12.881.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738.000</b>	<b>12.157.897</b>	<b>12.895.897</b>	<b>11.895.187</b>	<b>92</b>			

#### 1.1.4 Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyetleri

**Hizmet Alımları :** 2012 yılından 3.434,71 TL ödenek devir etmiş, 2013 yılı bütçesinden 50.000,00TL ödenek ayrılmış, 2.229,44 TL ödenek başka kalemlere aktarılmış, kalan 51.205,27 TL ödenekten 17.962,41 TL ilan gideri olarak harcanmıştır. Kalan 33.242,86 TL ödenek 2014 yılına devir devir etmiştir.

**Devam Eden İhaleli İçmesuyu İşleri :** 2012 yılından 98.876,46 TL devir etmiş, 2013 yılı bütçesinden 300.000,00 TL ödenek ayrılmış, 575.000,00 TL ödenek aktarması yapılmış, 309.231,00 TL ödenek başka kalemlere aktarılmış, kalan 664.645,46 TL ödenekten merkez Alancık köyü Devrek Sipahiler köyü ,Devrek Velibey çağlar köyü ve Çaycuma Basat köyü grubu içmesuyu ENH inşaatı işi için 608.597,64 TL ödenekten harcanmıştır. Kalan 56.047,82 TL 2014 yılına devir etmiştir.

**Yeni İhaleli İçme Suları:** 2013 yılından 150.000,00TL ödenek ayrılmış, 2.229,44 TL ödenek aktarılmış, toplam 152.229,44 TL ödenekten Gökçebey aktarla grubu içmesuyu ENH inşaatı işi ve ilan bedeli olarak ödeneğin tamamı harcanmıştır.

**İçmesuyu Sondaj Çalışmaları:** 2012 yılından 3.221,16 TL ödenek devir etmiş, 2013 yılı bütçesinden 100.000,00 TL ödenek ayrılmış, 34.231,00 TL ödenek aktarılmış, toplam 137.452,16 TL ödenekten Zonguldak Alaplı-Çaycuma-Devrek köyleri içmeye suyu sondaj işi ve su tankı kiralama işi için 136.768,28 TL harcanmıştır. Kalan 683,88 TL ödenek iptal edilmiştir.

**İçmesuları Kontrol ve Denetleme İzlenmesi Analiz Bedelleri :** 2012 yılından 8.203,00 TL devir etmiş, 2013 yılı bütçesinden 105.000,00 TL ödenek ayrılmış, 51.500,00 TL ödenekten başka kalemlere aktarılmış, kalan 61.703,00 TL ödenekten harcama yapılmamış olup, ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Köylerdeki Evsel Katı Atıklarının Toplanması( Çöp Toplama):** 2012 yılından 73.186,52 TL ödenek devir etmiş, 2013 yılı bütçesinden 900.000,00TL ayrılmış, 183.500,00 TL ödenek aktarılmış, toplam 1.156.686,52 TL ödenekten Zonguldak İli kırsal alanında yer alan 365 köydeki evsel atık toplama nakil işi için 1.156.575,81 TL harcanmıştır. Kalan 110,71 TL iptal edilmiştir.

**Kdz. Ereğli Bölge Komutanlığı İçmesuyu İnşaatı:** Milli Savunma Bakanlığı tarafından 50.000,00 TL ödenek gönderilmiş olup, Kdz. Ereğli Bölge Komutanlığı deplase inşaatı ve 2 adet içmesuyu deposu onarım işi için 47.253,67 TL ödenek harcanmıştır. Kalan 2.746,33 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Devam Eden İhaleli Altyapı Kanalizasyon Atıksu İşleri:** 2012 yılından 57.078,00 TL ödenek devir etmiş, 2013 yılı bütçesi ile 150.000,00 TL ödenek ayrılmış, 153.000,00 TL ödenek aktarılmış, toplam 360.078,00 TL ödenekten Ereğli Yazıcılar köyü ve Çaycuma Hacılar köyü kanalizasyon inşaatı işi için 351.845,89 TL ödenek harcanmıştır. Kalan 8.232,11 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Yeni Kanalizasyon İşleri :** 2012 yılından 11.323,80 TL ödenek devir etmiş, Çaycuma Kalaycıoğlu Şenköy-Musausta Köyleri fosseptik inşaatı işi için ödeneğin tamamı harcanmıştır.

**İçmesuları bakım ve Onarım İşleri:** 2012 yılından 38.870,29 TL ödenek devir etmiş, 2013 yılı bütçesi ile 150.000,00 TL ödenek ayrılmış, 4.960,00 TL ödenek başka kalemlere aktarılmış, kalan 183.910,29 TL ödenekten Çaycuma ilçesi esenyurt köyü, Sipahiler köyü, burunkaya köyü, aliköy, merkez hacıali köyü, uluköy , dereköse köyü, emirsağ ve şenköyü, şeyhler köyleri içmeye suyu tesisi ENH bakım ve onarım işi, Çaycuma Şeyhler köyü içmesuyu sondaj işi, Gökçebey ilçesi Muharremler köyü içmesuyu ENH trofa alımı ve montaj işi, Merkez ve İlçe köylerin içmesuyu tesislerindeki çalışmalarda kullanılmak üzere genel onarım malzemesi alımı, Alaplı ilçesi Kasımlı köyü ferah mah. Depo onarım işleri için toplam 117.004,36 TL ödenek harcanmıştır. Kalan 66.905,93 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**İçmesuyu Limit Yardımları:** 2012 yılından 148.135,50 TL devir etmiş, 2013 yılı bütçesi ile 420.000,00 TL ödenek ayrılmış, 79.960,00 TL ödenek aktarılmış, toplam 648.095,50 TL ödenekten, Zonguldak ilçe köylerin içmesuyu tesisat bakım ve onarımında kullanılmak üzere malzeme alımı, Çaycuma ilçesi seyhoğlu köyü içmesuyu tesisi motopompa alımı, köylerde kullanılmak üzere çöp konteyneri alım ve çeşitli çap ve atüde pe boru alımı işi için 648.095,06 TL harcanmıştır. Kalan 0,44 iptal edilmiştir.

**Klorlama Cihazı Alımı:** 2013 yılı bütçesinden 50.000,00 TL ödenek ayrılmış, 51.507,76 TL ödenek aktarılmış, toplam 101.507,76 TL ödenekten, Zonguldak ili köylerindeki mevcut içmesuyu tesislerinde kullanılmak üzere güneş enerjisi tam otomatik klorlama cihazı alım işi için 92.606,40 TL harcanmıştır. Kalan 8.901,36 TL 2014 yılına devir etmiştir.

**Kanalizasyon Limit Yarımaları( Kanalizasyon Su Borusu Alımı):** 2012 yılından 58.160,88 TL devir etmiş, ödeneğin 58.145,21 TL'si koruge boru alımı için harcanmıştır. Kalan 15,67 TL iptal edilmiştir.

**Su Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün toplam harcaması 3.398,407,97 TL'dir.**

# YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ

S.NO	PROJE ADI	PROJE NO	SEKTÖRÜ	PROJE YERİ	PROJE BEDELİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	GEÇMİŞ YILLAR HARCAMASI	2013 YILI ÖDENEĞİ			2013 YILI		FİZİKİ GERÇ. %'İ	PROJENİN SON DURUMU
								GENEL VE KATMA BÜTÇEDEN	ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN	TOPLAM	HARCAMA	NAKİT GERÇ. %'İ		
<b>SU VE KANAL HİZMETLERİ</b>														
<b>-DEVAM EDEN İHALELİ İÇMESUYU İŞLERİ(İl Özel İdaresi Proramından)</b>														
1	Alancık Grubu İçmesuyu İnşaatı		İÇMESUYU	MERKEZ	447.496,57	2012-2014	89.913,00		144.354,64	144.354,64	149.200,00	100	90	D.Ediyor.
2	Sipahiler Köyü İçmesuyu İnşaatı		İÇMESUYU	DEVREK	662.476,22	2011-2013	551.017,30		65.769,00	65.769,00	23.095	100	100	Bitti.
3	Çağlar-Velibeyler Grubu İçmesuyu İnşaatı		İÇMESUYU	DEVREK	416.305,94	2012-2014	94.960,00		154.521,82	154.521,82	136.302	88	85	D.Ediyor.
<b>(İl Özel İdaresi Programından Yapılan)TOPLAM</b>					<b>1.526.278,73</b>		<b>735.890,30</b>		<b>364.645,46</b>	<b>364.645,46</b>	<b>308.597,00</b>			
<b>DEVAM EDEN İHALELİ İÇMESUYU İŞLERİ(Birlik tarafından yapılan)</b>														
5	Alparslan Köyü İçmesuyu İnşaatı (Birlik'ten)		İÇMESUYU	DEVREK	164.875,30	2012-2013			150.000,00	150.000,00	140.576,00	94	100	Bitti.
6	Hışiroğlu Köyü İçmesuyu İnşaatı (Birlik'ten)(İbrahim beyler Mahalle)		İÇMESUYU	DEVREK	58.999,78	2012-2013			58.999,78	58.999,78	58.999,78	100	100	Bitti.
7	Şeyhler Köyü İçmesuyu İnşaatı (Birlik'ten)		İÇMESUYU	ÇAYCUMA	160.823,77	2012-2013			160.823,77	160.823,77	160.823,77	100	100	Bitti.
<b>(Birlik Tarafından Yapılan) TOPLAM</b>					<b>384.698,85</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.823,55</b>	<b>369.823,55</b>	<b>360.399,55</b>			



YENİ İHALELİ İÇMESUYU İŞLERİ(Birlik tarafından yapılan)														
1	Durupınar Köyü İçmesuyu İnşaatı (Birlik'ten)(İsale hattı Onarımı)		İÇMESUYU	DEVREK	20.998	2013-2013			20.998	20.998	20.998	100	100	Bitti.
2	Esentepe Köyü İçmesuyu İnşaatı (Birlik'ten)		İÇMESUYU	ÇAYCUMA	107.616,00	2013-2013			89.680,00	89.680,00	83.575	100	100	Bitti.
3	Akçahatıpler Köyü İçmesuyu İnşaatı (Birlik'ten)		İÇMESUYU	ÇAYCUMA	131.340,85	2013-2013			120.000,00	120.000,00	107.047	100	100	Bitti.
4	Örmeci Köyü İçmesuyu İnşaatı (Birlik'ten)(Alicurna Mah.)		İÇMESUYU	GÖKÇEBEY	116.112,00	2013-2013			105.000,00	105.000,00	94.125	100	100	Bitti.
5	Çukur Köyü İçmesuyu İnşaatı (Birlik'ten)(Dağ Mah.)		İÇMESUYU	GÖKÇEBEY	134.520,00	2013-2013			114.000,00	114.000,00	119.355	100	100	Bitti.
6	Pembeciler Köyü İçmesuyu İnşaatı (Birlik'ten)		İÇMESUYU	EREĞLİ	535.000,00	2013-2014		275.000,00	260.000,00	535.000,00	456.432,00	85	100	Bitti.
7	Pınarcık Köyü İçmesuyu İnşaatı (Birlik'ten)(Keson Kuyu)		İÇMESUYU	EREĞLİ	34.129,79	2013-2013			34.129,79	34.129,79	34.129,79	100	100	Bitti.
<b>(Birlik Tarafından Yapılan) TOPLAM</b>					<b>1.079.716,64</b>			<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>743.807,79</b>	<b>1.018.807,79</b>	<b>915.662</b>		
YENİ İHALELİ İÇMESUYU İŞL.(İl Özel İdaresi Prog.dan)														
1	Helvacılar, Basat, Kerimler, Hacıbadı, Muhsinler Grb.		İÇMESUYU	ÇAYCUMA		2013-2015		300.000,00		300.000,00	300.000	100	0	D.Ediyor.

2	Aktarla, Veyisoğlu, Uzunahmetler, Saraçlar Grb.		İÇMESUYU	GÖKÇEBEY		2013-2015			150.000,00	150.000,00	150.096,00	100	0	D.Ediyor.
<b>(İl Özel İdaresi Programından Yapılan)TOPLAM</b>					<b>0</b>			<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.096</b>			
<b>İÇME SUYU LİMİT YARDIMLARI ( içmesuyu borusu ve konteynır satın alınması)</b>														
1	İçme Suyu Borusu Alımı		İÇMESUYU	MUHTELİF		2013-2013			521.135,50	521.135,50	529.859,00	100	100	Bitti.
2	Çöp Konteynırı Alımı			ÇAYCUMA	118.236,00	2013-2013			122.000,00	122.000,00	118.236,00	100	100	Bitti.
<b>TOPLAM</b>					<b>118.236,00</b>			<b>643.135,50</b>	<b>643.135,50</b>	<b>648.095,00</b>				
<b>İÇME SULARI BAKIM VE ONARIM İŞLERİ(Motopomp, trafo,ENH bakım onarım işleri)</b>														
1	İçme Suları bakım ve onarım işleri		İÇMESUYU	MUHTELİF		2013-2013			183.910,29	183.910,29	121.964,36	65	100	Bitti.
<b>TOPLAM</b>								<b>183.910,29</b>	<b>183.910,29</b>	<b>121.964,36</b>				
<b>KÖYLERE SAĞLIKLI İÇMESUYU TEMİNİ</b>														
1	Köylere Sağlıklı İçmesuyu Temini (Klorlama)		İÇMESUYU	MUHTELİF	92.606,40	2013-2013			101.507,76	101.507,76	92.606	100	100	Bitti.
<b>TOPLAM</b>					<b>92.606,40</b>			<b>101.507,76</b>	<b>101.507,76</b>	<b>92.606</b>				
<b>İÇME SULARI KONTROL DEN.ANALİZ BEDELLERİ</b>														
1	İçmesuyu Kontrol ve Denetleme İzlemesi Analiz Çalışmaları		İÇMESUYU	MUHTELİF		2013-2013			61.703,00	61.703,00	0	0	0	D.Ediyor.
<b>TOPLAM</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.703,00</b>	<b>61.703,00</b>	<b>0,00</b>			

İÇMESUYU SONDAJ İŞLERİ														
1	İçme Suyu Sondaj İşleri Hasanlı,Karabaşlı,Ko zlugüney		İÇMESUYU	MUHTELİF		2013- 2013			104.914,68	103.221,16	104.231	100	100	Bitti.
<b>TOPLAM</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.914,68</b>	<b>103.221,16</b>	<b>104.231</b>	<b>100</b>		
KDZ.EREĞLİ BÖLGE KOMUTANLIĞI														
1	Bölge Kom.İçme Suyu Deplase inş.		İÇMESUYU	EREĞLİ	7.133,16	2012- 2013		7.133,16		7.133,16	7.133,16	100	100	Bitti.
2	Bölge Kom.İçme Suyu Deplase inş.		İÇMESUYU	EREĞLİ	42.737,22	2013- 2013		42.866,84		42.866,84	40.120,51	100	100	Bitti.
<b>TOPLAM</b>					<b>49.870,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>47.253,67</b>			
DEVAM EDEN İHALELİ ALTYAPI,KANALİZASYON,ATIKSU İŞLERİ														
1	Hacılar Köyü Kanalizasyon İşleri		KANAL.	ÇAYCUMA	309.223,10	2011- 2013	77.186,00	93.000,00	166.790,56	259.790,56	252.324,93	97	100	Bitti.
2	Yazıcılar Köyü Kanalizasyon İşleri		KANAL.	EREĞLİ	378.592,76	2012- 2014	49.713,00		100.287,44	100.287,44	99.520,96	99	75	D.Ediyor.
<b>TOPLAM</b>					<b>687.815,86</b>	<b>0</b>	<b>126.899,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>267.078,00</b>	<b>360.078,00</b>	<b>351.845,89</b>			
YENİ İHALELİ ALTYAPI,KANALİZASYON,ATIKSU İŞLERİ														
1	Yeni İhaleli Altyapı, Kan. İşleri		KANAL.			2013- 2013			11.323,80	11.323,80				P. Hazırlık
<b>TOPLAM</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.323,80</b>	<b>11.323,80</b>				
ALTYAPI,KANALİZASYON,ATIKSU LİMİT YARDIMLARI														
1	Koruge Boru Alımı		KANAL.	MUHTELİF	58.145,09	2013- 2013			58.160,88	58.160,88	58.145,19	100	100	Bitti.
<b>TOPLAM</b>					<b>58.145,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.160,88</b>	<b>58.160,88</b>	<b>58.145,19</b>			
KÖYLERDEKİ EVSEL KATI ATIKLARIN TOPLANMASI VE VE AKTARMA İSTASYONLARINA NAKLİ														
1	Köylerdeki Evsel Katı Atıkların Toplanması			MUHTELİF	931.728,00	2013- 2013		132.000,00	743.029,00	875.029,00	875.029,00	100	100	D.Ediyor.

2	Evsel Katı Atıkların Aktyarma İstasyonlarından Merkeze Nakli			MUHTELİF		2013-2013			281.546,81	281.546,81	281.546,81	100	100	D.Ediyor.
<b>TOPLAM</b>				<b>931.728,00</b>			<b>132.000,00</b>	<b>1.024.575,81</b>	<b>1.156.575,81</b>	<b>1.156.575,81</b>				
<b>İLAN GİDERLERİ</b>														
	İlan Giderleri					2013-2013			53.434,71	53.434,71	17.018,44	35	100	D.Ediyor.
<b>TOPLAM</b>								<b>53.434,71</b>	<b>53.434,71</b>	<b>17.018,44</b>				
<b>SU VE KANAL HİZMETLERİ TOPLAMI</b>				<b>4.929.095,95</b>			<b>862.789,30</b>	<b>850.000,00</b>	<b>4.138.021,23</b>	<b>4.986.327,71</b>	<b>4.632.489,50</b>			

### 1.1.5 Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Faaliyetleri

**Hizmet Alımları :** 2013 yılı bütçesi ile 50.000,00 TL ödenek ayrılmış, 20.951,55 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılmış, kalan 29.048,45 TL ödenekten ilan giderleri olarak 28.706,07 TL ödenmiştir. Kalan 342,38 TL iptal edilmiştir.

**Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri:** 2013 yılı bütçesi ile 200.000,00 TL ödenek ayrılmış, 236.725,00 TL aktarma yapılmış, 40.000,00 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılmış olup, toplam 396.725,00 TL ödenekten, İdaremiz hizmet binaları, Vali konağı, İdaremize bağlı lojmanlar, yabancı ve evcil hayvan barınağı, Merkez ve ilçe şantiyelerine elektrik ve inşaat malzemesi alımı, İdaremize bağlı bina ve lojmanların çatı onarımı ve idaremize bağlı büroların bakım ve onarım giderleri olarak 396.471,02 TL ödenmiştir. Kalan 253,98 TL iptal edilmiştir.

**Kdz. Ereğli Liman Başkanlığı Üç Katlı Yeni Hizmet Binası Yapımı:** 2012 yılından 1.015.099,91 TL devir etmiştir. Söz konusu ödenekten, Kdz. Ereğli Liman Başkanlığı Üç Katlı Yeni Hizmet Binası yapım işi için 725.250,35 TL, binanın elektrik ve doğalgaz aboneliği işi için 3.817,50 TL, yıkım işi için 16.520,39 TL olmak üzere toplam 745.588,24 TL ödenmiştir. Kalan 269.511,67 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Hizmet Binaları Büyük Onarım Projesi:** 2013 yılı bütçesiyle 150.000,00 TL ödenek ayrılmış, aktarma ile 50.000,00 TL eklenmiştir. 24.724,85 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılmış olup, kalan 175.275,15 TL ödenekten, İdaremize bağlı merkez ve ilçe şantiyelerde kullanılmak üzere elektrik ve inşaat malzemesi alımı, yabancı ve evcil hayvan barınağı bakımı, idaremize bağlı lojman ve şantiye binalarının bakım onarımı ve malzeme alımı işi için 155.934,37 TL ödenmiştir. Kalan 19.340,78 TL devir etmiştir.

**Gökgöl Mağarası Onarımı:** 2012 yılından 4.663,05 TL devir etmiş, 2013 yılı bütçesinden 25.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu projeden 25.000,00 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılmıştır. Kalan 4.663,05 TL 2014 yılına devir etmiştir.

**İl Genel Meclis ve Özel İdare Hizmet Binası Yapımı:** 2013 yılı bütçesinden 300.000,00 TL ödenek ayrılmış, Söz konu projeden 275.000,00 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılmıştır. Kalan 25.000,00 TL 2014 yılına devir etmiştir.

**Şehit Mezarlığı Yapımı:** 2012 yılından 10.000,00 TL devir etmiştir. 60.000,00 TL ödenek aktarılmış olup, toplam 70.000,00 TL ödenekten, Kdz. Ereğli Dedeler Köyü Şehit Engin Noyan anısına mermer çeşme yapımı ve ilan bedeli olarak 8.634,76 TL ödenmiştir. Kalan 61.365,24 TL 2014 yılına devir etmiştir.

**Hükümet Konağı Bakım ve Onarımı:** 2012 yılından 150.000,00 TL devir etmiştir. 67.708,85 TL ödenek aktarılmış olup, toplam 217.708,85 TL ödenek hükümet konağı genel onarım işi için ödeneğin tamamı harcanmıştır.

**Hükümet Konağı Jeneratör Alımı:** 2013 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından 300.000,00 TL gönderilmiş olup, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2014 yılına devir etmiştir.

**Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün toplam harcaması 1.553.043,31 TL'dir.**

### 1.1.6 Plan Proje Müdürlüğü Faaliyetleri

**Hizmet Alımları:** 2013 yılı bütçesi ile 100.000,00 TL ödenek ayrılmış, 20.00,00 TL ödenek aktarması yapılmış, 77.000,00 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılmış, kalan 43.000,00 TL ödenekten, arazi izin bedelleri, ilan giderleri, Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri, İçmesuyu Karayolu Paralel geçiş ücreti gibi giderler için toplam 31.703,62 TL ödeme yapılmıştır. Kalan 11.296,38 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Hizmet alımları:** İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce 60.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Bu ödenekten harcama yapılmamıştır. Ödenegin tamamı 2014 yılına devir etmiştir.

**Toprak ve Su Tahlil Laboratuvarlarına Cihaz Alımı:** 2012 yılından 140.000,00 TL ödenek devir etmiştir. 2013 yılı bütçesi ile 100.000,00 TL ödenek ayrılmış, yıl içerisinde 85.000,00 TL ödenek aktarması yapılarak toplam 325.000,00 TL'den ihtiyaca binaen 110.000,00 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılmış, kalan 215.000,00 TL ödenekten, Toprak ve Su Tahlilleri Laboratuvarlarına cihaz alım için 203.526,40 TL, 2.331,68 TL ilan bedeli olmak üzere toplam 205.858,08 TL ödeme yapılmıştır. Kalan 9.141,92 TL 2014 yılına devir etmiştir

**Merkez ve İlçelerde El Sanatları ve Yöresel ürünler Yazarı Yaptırılması:** 2013 yılı bütçesinde 50.000,00 TL ödenek aktarılmış olup, söz konusu ödenekten harcama yapılmamış olup, ödenegin tamamı 2014 yılına devir edilmiştir.

**Toprak ve Su Tahlil Laboratuvarları Bakım ve Onarımı:** Ödenek aktarma suretiyle 127.000,00 TL ödenek oluşturulmuştur. Bu ödenekten 2.616,77 ilan bedeli , 124.210,54 TL Toprak ve Su Tahlili Laboratuvarının yapım ve onarımı için olmak üzere toplam 126.827,31 TL ödenme yapılmıştır. Kalan 172,69 TL iptal edilmiştir.

**Plan Proje Müdürlüğünün toplam harcaması 364.389,01 TL'dir.**

## 2013 YILI GEÇİŞ İZİNLERİ BEDELLERİ

Sıra No.	İLÇE	KÖY	İZİN TÜRÜ	İZİN ALINAN KURUM	BEDEL+KDV (TL)
1	Çaycuma	Basat Grubu	İçmesuyu Hattı	Karayolları Bölge Md.	5.992,00
2	Gökçebeş	Örmeci	İçmesuyu Hattı	Karayolları Bölge Md.	8.239,00
3	Gökçebeş	Merkez	Malzeme Stok Sahası	Orman Bölge Md.	660,65
4	Çaycuma	Gökçeler	İçmesuyu Hattı	Karayolları Bölge Md.	15.150,00
5	Çaycuma	Kayıkçılar	İçmesuyu Hattı	TCDD 2.Bölge Md.	918,97
6	Ereğli	Çiğdemli	İçmesuyu Hattı	Karayolları Bölge Md.	743,00

### 1.1.7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyetleri

**Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları:** 2013 yılı bütçesiyle 646.000,00 TL ödenek ayrılmış, 200.000,00 TL ödenek başka harcama kalemlere aktarılmış, kalan 446.000,00 TL ödenekten, İl Özel İdare hizmetlerinde kullanılmak üzere kırtasiye, elektrik, su, yakacak, temizlik malzemesi, akaryakıt, baskı ve cilt giderleri, yük taşıma giderleri, İdaremiz Hayvan Barınağı, Vali Konağı, Lojmanlar, ek binası ve bakımevlerine 300 ton kömür alımı, İdaremiz güvenlik personeline kıyafet alımı, Hayvan barınağında kullanılan ilaç ve temizlik malzemesi gibi giderleri için 431.374,52 TL harcanmıştır. Geriye kalan 14.625,48 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Hizmet Alımları:** 2013 yılı bütçesiyle 191.000,00 TL ödenek ayrılmış, 30.000,00 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarıldıktan sonra kalan 161.000,00 TL ödenek ile İdaremiz hizmetlerinde kullanılan telefon ve internet ücreti, Posta ve Telgraf giderleri, yük taşıma gideri, ilan giderleri için toplam 143.830,28 TL harcama gerçekleşmiştir. Geriye kalan 17.169,72 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri:** 2012 yılından 8.996,43 TL devir etmiş, 2013 yılı bütçesiyle 542.000,00 TL ödenek ayrılmış, 375.000,00 TL ödenek aktarması yapılarak toplam ödenek 925.996,43 TL olmuştur. Bu ödenekten, Özel İdare Hizmetlerinin taşıt bakım onarım giderleri, büro iş yeri malzemesi alımları, iş makineleri ve diğer makinelerin bakım ve onarım giderleri ile işçilik ücretleri, Alaplı Bakımevinin ihtiyacı olan

malzemelerin alımı gibi giderlerine toplam 904.116,12 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 21.880,31 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Mamul Mal Alımları:** Aktarma yoluyla 26.000,00 TL ödenek oluşturulmuş olup, söz konusu ödenekten İdaremize yapılan 2 adet IP Santral bedeli olarak 25.432,38 TL ödenmiştir. Geriye kalan 567,62 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Yedek Parça:** 2013 yılı bütçesiyle 1.100.000,00 TL ödenek ayrılmış, 344.481,00 TL ödenek aktarması yapılarak toplam ödenek 1.444.481,00 TL olmuştur. Bu ödenekten İdaremiz hizmetlerinde kullanılan araçlara ihtiyaç duyulan yedek parça alımları için 1.444.431,70 TL harcanmıştır. Geriye kalan 49,30 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Yedek Parça :** Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi tarafından İlimiz karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 49.322,95 TL ödenek İdaremize gönderilmiş olup, bu ödenek ile İdaremiz hizmetlerinde kullanılan araçlara ihtiyaç duyulan yedek parça alımları için 48.462,70 TL harcanmıştır. Geriye kalan 860,25 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Özel İdare Hizmet Aracı Alımı:** Ödenek aktarma suretiyle 150.000,00 TL ödenek oluşturulmuş olup, harcama yapılmamıştır. Ödenek tamamı 2014 yılına devir etmiştir.

**Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Bağlı İlçelerde Bulunan Depolara Güvenlik Kamera Sistemi Kurulumu:** Ödenek aktarma suretiyle 30.000,00 TL ödenek oluşturulmuş olup, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlıkları Cephanelik ve Adi Emanetler Depolarına Kamera Yapımı için ödenek tamamı harcanmıştır.

**Destek Hizmetleri Müdürlüğünün toplam harcaması 3.027.647,70 TL'dir.**

#### **Birim Müdürlüğümüzce Gerçekleştirilen İhaleler:**

- 1- İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Hizmet alım ihalesi
- 2- Üzülmaz Bölgesi arama noktasına MOBESE kurulum ihalesi
- 3- İdaremiz ihtiyacı kömür alım ihalesi
- 4- İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne Makine ve teçhizat alım ihalesi
- 5- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne hizmet alım ihalesi
- 6- Atatürk Devlet Hastanesine Tıbbi Cihaz alım ihalesi

#### **1.1.8 Ruhsat ve Denetim Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyetleri**

**Hizmet Alımları :** 2013 Yılı bütçesiyle 40.000,00 TL ödenek ayrılmış, bu ödenekten Kdz. Ereğli Göktepe Köyü 5.7 Dekarlık II-A Grubu malzeme ocağına hazırlanan çevre planı dosya bedeli ve proje tanıtım dosya bedelleri, İlan Giderleri, yük taşıma bedeli, olarak 18.362,22 TL ödenmiştir. Geriye kalan 21.637,78 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Organize Sanayi Bölgelerine:** 2012 yılından 56.200,00 TL devir etmiş, 2013 yılı bütçesiyle 150.000,00 TL ayrılmış, 50.000,00 TL ödenek aktararak toplam 256.200,00 TL'den, Zonguldak Sivil Havacılık Sanayi Şirketine sermaye artırımını İdaremiz payı olarak 75.000,00 TL, Kdz. Ereğli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbisliğine İl Özel İdare Payı olarak 116.843,97 TL, Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbisliğine İl Özel İdare



Payı olarak 3.009,60 TL olmak üzere toplam 194.853,57 TL ödeme yapılmıştır. Geriye kalan 61.346,43 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün toplam harcaması 213.215,79 TL'dir.**

1- İlimiz hudutları dahilinde faaliyette bulunan madenlerden 2013 yılı içerisinde devlet hakkı özel idare payı olarak idaremizce alınması gereken tutar 888.478,87 TL olup bu bedelin 786.018,20 TL' sını tahsil edilmiştir. Ayrıca I(a) grubu Kum-Çakıl ocakları kira bedeli olarak alınması gereken tutar 142.805,91 TL olup 51.591,47 TL' sını tahsil edilmiştir.

2- 2013 yılı içerisinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca 5 adet umuma açık istirahat ve eğlence yerine, 10 adet sıhhi müesseseye, 5 adet II. sınıf gayrisıhhi müesseseye ve 2 adet III. sınıf gayrisıhhi müesseseye işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir.

3- İdaremiz sorumluluk alan sınırları dahilinde mevzuat hükümlerine aykırı işletilen 16 adet umuma açık istirahat ve eğlence yerine toplam 21.093,00 TL idari para cezası uygulanmış ve 6.555,75 TL tahsil edilmiş olup tahsil edilemeyenler hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

4- İlimiz hudutları dahilinde ruhsat veya işletme izni olmadan üretilen veya sevk irsaliyesi olmadan sevk edilen 288,88 ton kömür İdaremize teslim edilmiş olup 55 şahıs/firmaya 202.623,73 TL idari para cezası yapılarak 51.041,63 TL tahsil edilmiştir.

5- 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu uyarınca 2013 yılı içerisinde kaçak petrol ürünlerinden, 3.003 litre benzin ile 21.024,94 litre motorin teslim alınmış ve Kdz.Ereğli 2. Sulh Ceza Mah. 2013/209 D.İş. Kararı İle 19.289,94 litre motorin iade edilmiştir.Yine aynı Kanun uyarınca 16.260 kg lpg teslim alınmış ve tamamı Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının 21.03.2013 tarih ve 2013/1572 sayılı yazısına istinaden iade edilmiştir.

6- 2001 yılında hizmete açılan Gökgöl Mağarasını 2013 yılı içerisinde 7.662 sivil, 6.987 öğrenci/asker olmak üzere toplam 14.649 kişi ziyaret etmiş ve ziyaretçilerinden 50 öğrenciye %50 indirim uygulanmak üzere toplam 59.896,00 TL tahsilat yapılmıştır.

**1.1.9 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Faaliyetleri**

**Hizmet Alımları:** 2013 Yılı bütçesiyle 250.000,00 TL ödenek ayrılmış, 120.000,00 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılmış olup, kalan 130.000,00 TL ödenek ile İlan giderleri, 12 Katlı İş Merkezi Kat Malikleri Yönetimi Ortak giderlere katılım payı, Kdz. Ereğli Öğretmenevi ve AYCITY iş merkezi yönetimi ortak giderlerine katılım payı, İl Özel İdaresi Ek binası genel onarımı ile Kozlu ve Kilimli Kaymakamının konut kirası ödemesi olarak 109.516,99 TL harcanmıştır. Kalan 20.483,01 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması:** 2013 Yılı bütçesiyle 50.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, bu ödenekten Kozlu İşletme Şefliği Hudutlarında kalan ormanlık alan şantiye binası ve stok alanı tesisi olarak kullanılması için alınacak izin bedeli olarak 15.441,23 TL ödeme yapılmıştır. Geriye kalan 34.558,77 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün toplam harcaması 124.958,22 TL'dir.**

1-18.05.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren "Afet Sigortaları Kanunu" kanun kapsamı başlıklı 10.maddesinin 2. fıkrasının 1.bendinde;"23.06.1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir" denildiğinden kanun kapsamına giren mülkiyeti İdaremize ait 51 adet taşınmazın Doğal Afet Sigortası yaptırılmış 2013 yılında yenilenmiştir.

2- 2013 yılında Kadastro ve Asliye Hukuk Mahkemelerinden gelen 3 adet yazıya Vergi kayıtları çıkartılarak ya da yazı ile cevap verilmiş, Vatandaşların talepleri üzerine 2013 yılı içinde 1 adet vergi kayıt işlemi yapılmıştır.

3- İmar planında okul yeri olarak ayrılan, İlimiz Kdz. Ereğli İlçesi Bağlık Mahallesi Kocaali Yolu, 26 pafta,78 ada ve 17 parselde kayıtlı 3.735,52 m<sup>2</sup> yüzölçümlü taşınmaz ile 26 pafta, 175 ada ve 6 parselde kayıtlı 3.252,51 m<sup>2</sup> yüzölçümlü taşınmazların kamulaştırma işlemleri tamamlanmış ve taşınmazlar İdaremiz mülkiyetine alınmıştır.

4- 2013 Temel Eğitim Yatırım Programı çerçevesinde, İlimiz Kdz. Ereğli İlçesi Bağlık Mahallesinde Atatürk Ortaokulu, İzmirlioğlu ilkokulu bahçesine 4 derslikli Anaokulunun yapılması planlandığı, söz konusu okullarında içinde bulunduğu özel şahsa ait 31 pafta, 62 ada, 367 nolu parselin kamulaştırma işlemleri tamamlanmış ve taşınmazlar İdaremiz mülkiyetine alınmıştır.

5- Çaycuma İlçesi Çayır İlkokulu bahçesi 110 ada 32 nolu parselin kamulaştırma işlemleri tamamlanmış ve taşınmazlar İdaremiz mülkiyetine alınmıştır.

6- İlimiz Alaplı Aşağıdoğancılar Köyü Örencik Mevkiinde Eğitim Tesisinde bulunan 170 ada 36 parsel 2.182,00 m<sup>2</sup> yüzölçümlü taşınmaz,170 ada 71 parsel 1.919,37 m<sup>2</sup> taşınmaz ile 170 ada 70 parsel 3.588,00 m<sup>2</sup> taşınmazın 2.691,00 m<sup>2</sup>'lik kısmının kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır ve taşınmazlar İdaremiz mülkiyetine alınması işlemleri devam etmektedir.

7- Mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz Merkez Mithatpaşa Mahallesi Hayribey Sokakta; Tapunun 8 pafta, 72 ada, 20 parselinde kayıtlı 548,06 m<sup>2</sup> yüzölçümlü arsa üzerinde bulunan ve ön blokta 1 bodrum + 5 kat ile arka blokta 1 bodrum + 3 kattan oluşan 634 Sayılı Kat Mülkiyetine tabi Özel İdare İşhanı binasının Zemin Kat, 1. ve 2.katında bulunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 ve 15 nolu bağımsız bölümler Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne satışı yapılmış 16.12.2013 tarihinde tapu devri yapılmıştır.

8-İlimiz Merkez İlçe Çınartepe Mahallesi, Üzülmaz Caddesi Mevkiinde bulunan mülkiyeti hazineye ait tapunun; 129 ada, 55 parselinde kayıtlı 6.932,79 m<sup>2</sup> lik taşınmaz üzerine yapılan Maden Müzesi İl Genel Meclisinin 04.10.2012 tarih ve 135 sayılı kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmiş, taşınmaz üzerindeki İdaremize olan tahsis kaldırılarak Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmiştir.

9- Mülkiyeti İdaremize ait İlimiz Merkez ve ilimize bağlı ilçelerdeki taşınmazların, Tapu Kayıtlarının, İdaremizce yapılan işlemler sonucunda maliki bölümünde Zonguldak Vilayeti, Zonguldak İl Özel İdare Müdürlüğü, Zonguldak ili Tüzel Kişiliği, Zonguldak İli gibi farklı malik isimlerin olduğu anlaşıldığından, Tapu Senetlerindeki maliki kısmının tamamının

değiştirilerek “Zonguldak İl Özel İdaresi” şeklinde tashih işlemlerinin yapılması ile ilgili İl ve İlçe Tapu Sicil Müdürlüklerindeki işlemlerin devam etmektedir.

**10-** İlimiz Merkez İlçede bulunan Personel Lojmanları İdarece kurulan Lojman Tahsis Komisyonu Marifetiyle ve 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu ile ilgili Yönetmelik hükümlerine göre yapıldığı, lojman kira bedelleri Müdürlüğümüzce tahakkuk ettirilip, tahakkuk listeleri Strateji Geliştirme Müdürlüğüne verilerek personel maaşlarından peşin olarak kesilmektedir.

**11-** İdaremiz mülkiyetinde 1 Vali Konağı, 5 İlçe Kaymakam Evi ve 34 adet Lojman bulunmaktadır. Ayrıca lojman tahsisleri ile lojmandan çıkış işlemleri ve lojman kiralarına ait iş ve işlemler Müdürlüğümüzce takip edilmektedir.(Ek-1 Lojmanların Son Durumu)

**12-** Merkezde 13 adet, Kdz. Ereğli’ de 7, Devrek’ te 3, Gökçebeyde 1 ve Çaycuma’ da 1 adet olmak üzere İdaremize ait 25 adet kiracı bulunmaktadır, Bu Kiracılardan 2 adedinin 2013 yılı içinde tahliye edilmiş,2013 yılından kira süresi sona eren veya boş bulunan 5 işyerlerinin yeniden kiralaması yapılmıştır. Kiracıların kira artış oranlarının kira kontratlarındaki şartlarına göre Üfe, Tüfe, Yeniden Değerleme oranlarına göre kira artışları yapılmıştır.

**13-** Kira sözleşmesi biten gayrimenkullerin 2886 Sayılı Kanuna göre yeniden ihaleye çıkartılarak kiraya verilmektedir, İl Özel İdaresi Mülkiyetinde bulunan 5 adet taşınmaz yeniden ihaleye çıkarılarak kiraya verilmiş, 2013 yılında toplam **412.443,00 TL** kira tahakkuk ettirilmiştir.(Ek.2)

**14-** 2013 Yılında 2886 D.İ.K.’ hükümleri (Satış ve Kiralama İhaleleri) dışında ihale işlemi yapılmamıştır. Kiralamalardan 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve bu kanuna ekli (1) sayılı tablonun II. Kararlar ve Mazbatalar bölümünün 2. maddesine göre Karar Pulu bedelleri ile mezkur kanuna ekli (1) sayılı tablonun (1) /c maddesine göre damga vergisi bedelleri tahsil edilmiştir.(Ek.3)

**15-** 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 65. maddesinde belirtilen “okullar için tahsis, satın alma veya kamulaştırma yolu ile sağlanan topraklarla bu topraklar üzerinde yapılacak bina ve tesisler, buldukları yerlere göre köy veya özel idareler adına tapuya tescil edilir” hükmü çerçevesinde İlimiz Merkez İlçe ve İlçelerdeki tüm Okul binaları ile Okul Arazilerinin mülkiyet durumlarının çıkartılarak liste halinde İdaremize devredilmesine ait çalışmaların devam ettiği ve bu çalışmalar kapsamında İlimiz merkez ve ilçelerindeki üzerinde İlköğretim Okulu bulunan ve mülkiyeti hazineye ait olan 41 adet taşınmazın İdaremize devir işlemleri için Milli Emlak Müdürlüğü tarafından aplikasyon çalışmaları devam etmektedir.

ÜZERİNDE İLKÖĞRETİM OKULU BULUNAN VE MÜLKİYETİ MALİYE HAZİNESİ AİT OLAN OKUL VE ARSALARI						
Sıra No.	İl/İlçe	Okul Adı	Pafta	Ada	Parsel	Açıklama
1	Devrek	Kuva-i Milliye İlköğretim Okulu	-	47	30	-
2	Devrek	Misak-ı Milli İlköğretim Okulu	-	236	1	-
3	Devrek	İstiklal İlköğretim Okulu	-	154	3	-
4	Devrek	Özbağı İlköğretim Okulu	-	719	1	Özbağı Köyü İken Belde Belediyesine dönüşmüştür.

5	Devrek	Eğerci İlköğretim Okulu	-	-	180	Eğerci Köyü İken Belde Belediyesine dönüşmüştür.
6	Gökçebey	Duhancılar Tütüncüoğlu İÖO	-	182	34	-
7	Gökçebey	Satıbeyler İlköğretim Okulu	-	115	18	-
8	Gökçebey	Uzunahmetler Aliustaoğlu İÖO	-	120	22	-
9	Çaycuma	Saltukova Gazi İÖO	-	113	1	-
10	Çaycuma	Kalaycıoğlu İlköğretim Okulu	-	108	66	-
11	Kdz.Ereğli	Armutçuk İlköğretim Okulu	-	133	1	-
12	Kdz.Ereğli	Armutçuk Madenci İÖO	-	155	2	-
13	Kdz.Ereğli	Bayat İlköğretim Okulu	-	165	62	-
14	Kdz.Ereğli	Dağlıca İlköğretim Okulu	-	201	4	-
15	Kdz.Ereğli	Kayabaşı Alemdar İÖO	-	145	32	-
16	Kdz.Ereğli	Şehit Madenciler İÖO	-	321	50	-
17	Merkez	Çatalağzı Plevne İÖO	-	-	211	-
18	Merkez	Dumlupınar İlköğretim Okulu	-	294	5,6,7	-
19	Merkez	Gazi Mustafa Kemal İÖO	-	251	6	-
20	Merkez	Hacıali İlköğretim Okulu	-	107 112	5 108	-
21	Merkez	Kilimli İsmet İnönü İÖO	3	38	16	-
22	Merkez	Kilimli 100. Yıl İÖO	-	154 154	1 2	-
23	Merkez	Kilimli Damarlı İÖO	-	185	6	-
24	Merkez	Kilimli Madenciler İÖO	55	16	2	-
25	Merkez	Kozlu 19 Mayıs 100. Yıl İÖO	-	65	271	-
26	Merkez	Kozlu Cumhuriyet İÖO	8	10	6	-
27	Merkez	Kozlu KILIÇ İÖO	-	79	1	-
28	Merkez	Kilimli Mehmet Akif Ersoy İÖO	5	79	20	-
29	Merkez	Merkez Cumhuriyet İÖO	-	109	1	-
30	Merkez	Mithatpaşa Pifizer İÖO	10	362 362	5 103	-
31	Merkez	Mithatpaşa İlköğretim Okulu	9	78	16	-
32	Merkez	Murat Kayhan İÖO	-	121	13	-
33	Merkez	Sivriler İlköğretim Okulu	-	142	28	-
34	Merkez	Şehit Öğr.Hamza Halit Sülün İÖO	4	-	1085 1086 1087	-
35	Merkez	Tepebaşı İlköğretim Okulu	-	454	1	-
36	Merkez	Vali Tevfik Başakar İÖO	-	32	10	-
37	Merkez	Ziya Gökalp İÖO	-	172	12	-
38	Merkez	Asma İlköğretim Okulu	-	118	7	-
39	Merkez	Kozlu Alparslan İÖO	16	33	62,63,75,76	-
40	Merkez	Uzunmehmet İşitme Eng.İÖO	-	389	49	-
41	Merkez	Dilaver İlköğretim Okulu	32	113	1	-

**16-** Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 20.03.2010 tarih ve 48082 sayılı yazıları doğrultusunda; ‘‘Mülkiyeti Hazineye ait olamayan taşınmazlar üzerindeki okulların kiralama işlemlerinin ilgili dairelerince yapılması gerekmektedir’’ denildiğinden; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait ve Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli olan okul ve eğitim kurumlarındaki kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin ticari eğitsel, kültürel ve sportif

etkinliklerde kullanılmak üzere 2886 Sayılı Kanununun 51/g maddesi gereğince pazarlık usulü ile okul aile birlikleriyle İdaremiz arasında düzenlenecek protokol hükümleri uyarınca kiralamaları yapılmaktadır.

### **1.1.10 İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Faaliyetleri**

**Hizmet Alımları:** 2012 yılından 54.229,06 TL devir etmiş, 2013 yılı bütçesiyle 50.000,00 TL ödenek yarılmış,75.000,00 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılmış, kalan 29.229,06 TL'den GPS için uydudan veri alımı hizmeti bedeli ile Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz gideri olarak 2.000,00 TL harcanmış olup, kalan 27.229,06 TL ödenek 2014 yılına devir edilmiştir.

**Kırsal Tip Yapı Projelerinin Hazırlanması :** 2012 yılından 10.213,00 TL devir etmiş, 2013 yılı bütçesiyle 25.000,00 TL ödenek ayrılmış, toplam 35.213,00 TL'den 175,00 TL harcanmıştır. Geriye kalan 35.038,00 TL ödenek 2014 yılına devir edilmiştir.

**Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulması :** 2012 yılından 20.317,92 TL devir etmiş, 2013 yılı bütçesiyle 25.000,00 TL ödenek ayrılmış, 20.000,00 TL ödenek başka kalemlere aktarılmış, kalan 25.317,92 TL ödenekten harcama yapılmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

**Çevre Düzeni Planı :** 2012 yılından 227.552,55 TL devir etmiş, 100.000,00 TL ödenek başka kalemlere aktarılmış, kalan 127.552,55 TL'den Zonguldak İli 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı danışmanlık hizmeti alımı için 56.980,55 TL ödenmiştir. Geriye kalan 70.572,00 TL 2014 yılına devir etmiştir.

**AB Projesi :** 2013 yılı bütçesiyle 50.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının açmış olduğu sosyal kalkınma mali destek kapsamında "7'den 70'e" başlıklı proje için, 2.500,00 TL ödeme yapılmıştır. Geriye kalan 47.500,00 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün toplam harcaması 61.655,55 TL'dir.**

### **01/01/2013 – 31/12/2013 Tarihleri Arasında Yapılan Çalışmalar**

Görev sahamıza giren alanlarda yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmiştir:

- 34 adet tesis binasına Yapı Ruhsatı düzenlenmiştir.
- 14 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmiştir.
- 6 adet Uygulama İmar Planı, 3 adet uygulama imar planı değişikliği İl Genel Meclisi tarafından onaylanmıştır.
- 357 adet Proje Onayı gerçekleştirilmiştir.
- 86 adet ifraz, tevhit, yola terk işlemi sonuçlandırılmıştır.
- 10 adet halihazır harita onaylanmıştır.
- 15 adet köyün köy yerleşik alan sınırı belirlenmiş, İl Encümenine havale edilerek sonuçlandırılmıştır. Toplamda 339 adet köyümüzün 305 adetinin köy yerleşik alan sınırları belirlenmiştir.
- 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı ile il bütününe ait planlama çalışmasının tamamlanması amaçlanmaktadır. Son teslimi İdaremize yapılmış olan plan ile ilgili olarak ilgili kurumlara, planın son hali gönderilmiş ve plan, rapor ve plan hükümlerinin incelenmesi istenmiştir. Bu süreç sonrasında kurumlardan gelen düzeltmeler İdaremize ulaşmış olup, gelen düzeltme ve önerileri göz önüne alınarak plan, rapor ve plan hükümlerinin son şekli

verilmiştir. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile İdaremiz görevinde olan çalışma 644 Sayılı KHK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verildiğinden 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı çalışmalarına ait iş ve işlemler İdaremiz bünyesinde Müdürlüğümüz tarafından yürütülmüş olmasına rağmen onay mercii Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmasından dolayı onay için planlar söz konusu Bakanlığa gönderilmiştir, sonuçlanması beklenmektedir.

### **KUDEB (Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu)**

- Zonguldak İl Özel İdaresi sorumlu sahasında yer alan 21 Adet Arkeolojik Sit Alanında Koruma amaçlı İmar Planı yapılabilmesi için alanların sayısal halihazır haritaları hazırlanmıştır. Koruma amaçlı imar planlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
- Sit alanı irdelemesi kapsamında sınır tespiti yapılan Çaycuma ilçesinde bulunan Çomranlı, Çömlekçi, Temenler ve Ahmetler arkeolojik sit alanlarının kurul kararı alındı.
- Gökçebey İlçesi, Hacımusa Beldesi'nde yer alan 66 adet ahşap evin tescil çalışmaları devam etmektedir.
- Zonguldak Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Onarım ve Restorasyon İşleri tamamlanmış olup, teşhir ve tanzim işinin ihalesi yapılmış, tanzim işi sona erdirilmiş, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne binanın teslimi yapılmıştır.
- Tescilli Gökgöl Mağarası'nın yürüyüş yolu, çevre düzenlemesi ve aydınlatma projeleri hazırlanarak Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na onaylanmıştır.
- Çaycuma İlçesi, Kadioğlu Köyü sınırlarındaki sit alanı içerisinde bulunan taşınmazların kamulaştırılması için dava açılmıştır.
- Taşınmaz Kültür Varlıkları Katkı Payı Hesabına ait işlemler yürütülmektedir.
- Mithatpaşa Mahallesi 73 ada, 2 parselin kamulaştırılarak Kültür Kompleksi hazırlanabilmesi için İl İdare Kurulu kararı alınmış olup, değer tespit yazışmaları yapıldı.
- Merkez Şarjman yapısının röleve ve restitüsyon projeleri çalışmalarına devam etmektedir.
- Tescilli Kozlu Aziziye Camii'nin üst örtü kurşun kaplamalarının değiştirilmesi için ihale çalışmaları tamamlanıp, sözleşme aşamasına gelinmiştir.
- Tescilli Yayla Konak Misafirhanesi ile TTK Genel Müdür Yardımcıları lojmanlarının basit onarım izinleri verilmiştir.

### **AB PROJELERİ**

#### **7'den 70'e Hizmetten Hizmete Projesi:**

Proje süresince 20-45 yaş arasında en az Lise mezunu 25 kadın Çocuk Bakım elemanı Yetiştiriciliği alanında (1064 saat), 25 kadın ise Hasta ve Yaşlı Refakatçisi alanında (560 saat) eğitilmiştir. Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Kursu sona ermiş olup, Çocuk Bakım Elemanı ve Yetiştiriciliği Kursu 15 Aralık itibari ile son bulmuştur.

Projenin toplam bütçesi 104.079,15 TL dir. Proje 28.04.2012 tarihinde başlamış olup 31.01.2013 tarihi itibariyle sona ermiştir.

Projenin son raporu teslim edilmiş olup, proje sonuçlandırılmıştır.

## Ve Rüzgar Doğaya Sahip Çıktı:

Yenilenebilir enerji konulu olan proje BAKKA 2013 yılı küçük ölçekli altyapı mali destek programına sunulmuştur. Proje geçer puanı alarak yedek listesine alınmıştır. Sözleşme imzalanmadığı için herhangi bir çalışma yapılmamaktadır.

## 2013 YILI YATIRIM PROGRAMININ GERÇEKLEŞME DURUMU

### YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ

S. NO	PROJE NO	SEKTÖRÜ	PROJE ADI VE KARAKTERİSTİĞİ	İLÇESİ	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2013 YILI ÖDENEĞİ	2013 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										Fiziki (%)	NAKDİ (%)
1	1	İmar	Çevre Düzeni Planının Hazırlanması 4467.34.00.00.01.3.9.06.05.03.5.1.01	İl Bütünü	29.11.2011-2014	168.800,00	93.560,00	227.553,00	49.384,55	90,00	29,26
2	2	İmar	Kırsal Tip Yapı Projelerinin Hazırlanması 4467.34.00.00.01.3.9.06	Muhtelif	12.2011-12.2014	-	695,00	25.000,00	695,00	20,00	0,00
3	3	İmar	Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması 44.67.34.000.00	Muhtelif	12.07.2012-veri toplaması bitinceye kadar çalışma devam edecektir.	-	19.928,08	45.318,00	0,00	0,00	0,00
4	4	İmar	Kıyı kenar çizgisinin belirlenmesi için halihazır yapımı 44.67.34.00.00.01.3.9.41	Muhtelif	çalışmaya başlanılmamıştır	-	-	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5	İmar	Kaçak Yapılaşma İçin Alet ve araç Alımı 44.67.34.00.00.01.3.9.42	Muhtelif	çalışmaya başlanılmamıştır	-	-	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6	6	İmar	Numaratajın güncellenmesi 44.67.34.00.00.01.3.9.43	Muhtelif	çalışmaya başlanılmamıştır	-	-	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7	7	İmar	AB Projesi	Muhtelif	çalışmaya başlanılmamıştır	-	-	50.000,00	0,00	0,00	0,00

# YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ

EK-1

S.NO	PROJE ADI	PROJE NO	SEKTÖRÜ	PROJE YERİ	PROJE BEDELİ	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	GEÇMİŞ YILLAR HARCAMASI	2013 YILI ÖDENEĞİ			2013 YILI		FİZİKİ GERÇ. %'İ	PROJENİN SON DURUMU	AÇIKL.
								GENEL VE KATMA BÜTÇEDEN	ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDE N	TOPLAM	HARCAMA	%			
<b>İMAR ve KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ</b>															
1	Çevre Düzeni Planının Hazırlanması 4467.34.00.00. 01.3.9.06.05.03 .5.1.01	1	İmar	İl Bütünü	168.800,00	29.11.2011- ...2013	93.560,00	0	227.553	227.553	49.384,55	29	90	Çevre düzeni planının son teslimi yapılmıştır. 1/25.000 Çevre Düzeni Planı işi il genelindeki bütün kurumları ilgilendirmektedir. bu nedenle ilgili kurumlara 14.11.2012 tarih ve 10225 sayılı yazımız ile planın son hali gönderilmiş ve plan, rapor ve plan hükümlerinin incelenmesi istenmiştir. Bu süreç sonrasında kurumlardan gelen düzeltmeler İdaremize ulaşmış olup, gelen düzeltme ve önerileri göz önüne alınarak plan, rapor ve plan hükümlerinin son şekli verilmiştir. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile İdaremiz görevinde olan çalışma 644 Sayılı KHK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verildiğinden 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı çalışmalarına ait iş ve işlemler İdaremiz bünyesinde Müdürlüğümüz tarafından yürütülmüş olmasına rağmen onay mercii Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmasından dolayı onay için planlar söz konusu Bakanlığa gönderilmiş, planın inceleme sonucu beklenmektedir.	
2	Kırsal Tip Yapı Projelerinin Hazırlanması 4467.34.00.00. 01.3.9.06	2	İmar	Muhtelif	25.000,00	12.2011-12.2013	695,00	0	35.213	35.213	0	0	20	İdaremiz personelleri tarafından işlemler yürütülmektedir.	



3	Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması 44.67.34.000.00	3	İmar	Muhtelif	0	12.07.2012-veri toplaması bitinceye kadar çalışma devam edecektir.	19.928,08	0	45.318	45.318	0	0	0	İl Özel İdaresi bünyesinde gerekli teknolojik donanım ve yazılım altyapısı tamamlanmış, Coğrafi Bilgi Sistemi'nin kurulması çalışması, İdaremiz yetki ve sorumluluk alanlarında hazırlanmış projelerin verilerinin arazi çalışmaları ile sayısal hale getirilip sisteme transfer edilmesi aşamasındadır. İdaremiz teknik personelleri tarafından arazi çalışmaları yürütülmektedir (yol verileri %80- içmesuyu verileri %60 oranında bitirilmiştir).
4	Kıyı kenar çizgisinin belirlenmesi için halihazır yapımı 44.67.34.00.00.01.3.9.41	4	İmar	Muhtelif	-	çalışmaya başlanılmamıştır	-	-	50.000,00	-	-	-	-	Deniz, tabii ve suni göl ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan ve devamı niteliğinde bulunan sahil şeritlerinin doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek koruma ve toplum yararlanmasına açık, kamu yararına kullanma esaslarını tespit etmek amacıyla düzenlenmiş olan 3621 sayılı Kıyı Kanunu, deniz, tabii ve suni göller ve akarsu kıyıları ile deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerine ait düzenlemeleri ve bu yerlerden kamu yararına yararlanma imkan ve şartlarına ait esasları kapsamaktadır. Kıyı Kanunu kapsamında "deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturulduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırı" olarak tanımlanan kıyı kenar çizgisinin, söz konusu kanun kapsamında belirlenmesi gerekmekte olup, halihazır haritalarının yapılması ile kıyı kenar çizgisinin tespiti çalışmalarının bitirilmesi hedeflenmektedir.
5	Kaçak Yapılaşma için Alet ve araç Alımı 44.67.34.00.00.01.3.9.42	5	İmar	Muhtelif	-	çalışmaya başlanılmamıştır	-	-	50.000,00	-	-	-	-	Kaçak yapılaşma ile mücadele konusunda mevzuat çerçevesinde işlem yapılmasının sağlanması, etkin bir denetim mekanizmasının kurulması, kaçak yapı tespitinin yapılabilmesi, hızlı bir şekilde kaçak yapılaşmaların bulunduğu yerlere ulaşılabilmesi ve kontrollerin yapılabilmesi için birim Müdürlüğümüze ait bir adet araç alınması gerekmektedir.

6	Numaratajın güncellenmesi 44.67.34.00.00. 01.3.9.43	6	İmar	Muhtelif	-	çalışmaya başlanılmamıştır	-	-	50.000,00	-	-	-	-	Ulusal Adres Veri Tabanında yer alan bilgilerin kontrol edilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması ile sistemin coğrafi bilgi sistemi ile entegrasyonunun sağlanması için çalışmaların başlatılması gerekmektedir.
7	AB Projesi	7	İmar	Muhtelif	-	çalışmaya başlanılmamıştır	-	-	50.000,00	-	-	-	-	<u>Ve Rüzgar Doğaya Sahip Çıktı</u> Proje geçer puanı olarak yedek listesine alınmıştır fakat sözleşme imzalanmadığından herhangi bir çalışma yapılmamaktadır.
<b>Toplam</b>					<b>193.800</b>	<b>0</b>	<b>114.183</b>	<b>0</b>	<b>408.084</b>	<b>308.084</b>	<b>49.385</b>			

### 1.1.11 Bilgi İşlem Müdürlüğü Faaliyetleri

**Hizmet Alımları:** 2013 yılı bütçesi ile 50.000,00 TL ödenek ayrılmış, 43.746,00 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılmış, kalan 6.254,00 TL ödenekten, periyodik bakım ücretleri ve Valilik medya takip hizmeti olarak ödeneğin tamamı harcanmıştır.

**Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri:** 2013 yılı bütçesinden 200.000,00 TL ödenek ayrılmış, 29.280,48 ödenek aktarılmış toplam 229.280,48 TL ödenekten, fotokopi makinelerin periyodik bakımı, sertifika bedeli, bilgisayar ve bilgisayar malzemeleri alımı, yazıcı sarf malzemesi alımı, internet hizmeti sağlayıcısı olarak ödeneğin tamamı harcanmıştır.

**Bilgisayar Yazılım Alım ve Yapımı (İşletme-Ofis Otomasyon Yazılım Alımı):** 2012 yılı bütçesinden 3.805,00 TL devir etmiş, 2013 yılı bütçesinden 25.000,00 TL ödenek ayrılmış, 15.534,48 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılmıştır. Kalan 13.270,52 TL ödenekten, Bilgisayar malzemesi alımı olarak 8.496,00 TL ödenmiştir. 4.774,52 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Bilgi İşlem Müdürlüğünün toplam harcaması 244.030,48 TL'dir**

### Bilgi İşlem Müdürlüğü 2013 yılı Faaliyetleri

1-İdareimiz diğer birimlerinin bilgisayarlarla yürütülen hizmetlerine destek olunmuş ve işbirliği yapılmıştır.

2-Bilgi İşlem ağı içerisinde yürütülen bilgi girişi, bilgi bakımı, bilgi iletişimi ve raporlama işlemlerinin hızlı ve güvenilir ortamlarda yürütülmesi sağlanmıştır.

3-Donanım ve Yazılım alanındaki gelişmeler izlenerek, gerekli ve rantabil olanlarının kullanması yönünde üst yönetime önerilmiştir.

4-İdareimiz diğer birimlerine alınacak bilgisayar,yazılım,baskı makinaları ve donanımların alınmasında gerekli incelemeler yapılmış, teknik şartnameleri ve sözleşme metinleri hazırlanarak ekonomik ve aynı zamanda verimli olanları tercih edilmiştir.

5-İdareimiz Web sitesi bilgi güncelleme hizmetine devam edilmiş, programların bakım ve güncellenme çalışmaları yapılmış, switch, server, kabin, masa üstü bilgisayar, printer , firewall, adsl modem , monitör ve tarayıcı gibi cihazların bakımlı ve kullanılabilir olması sağlanmıştır.

6-Müdürlüğümüzle ilgili Mevzuat değişiklikleri takip edilerek birimlerin bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

7-Birimlerinde meydana gelen bilgisayarların arızalarının giderilmesi sağlanarak ,tüm bilgisayarların virüsten korunması için yeni programlar satın alınmıştır. Bu sayede daha güvenli bilgi iletişim ağı altyapısı sağlanmıştır.

8-Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. İyi ve sağlıklı işleyen bir halkla ilişkiler uygulaması için günümüz iletişim teknolojilerinin kullanılması bir zorunluluktur. BİMER ile oluşturulan sistem sayesinde vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanallarının tümü açık

tutularak müracaatların her zaman ve her yerden yapılabilmesi yanı sıra, müracaatlara cevapların da hızlı, etkin ve daha ekonomik bir şekilde verilebilmesine imkan sağlanmaktadır. Sistemin İdaremiz bünyesinde işleyişi BİMER'e yapılan bir başvuru Valilik BİMER bürosu kanalı ile Müdürlüğümüze gelmektedir. Müdürlüğümüze gelen başvuru de-erlendirilerek ilgili Müdürlüğe gönderilmekte ve İlgili Müdürlükçe konu hakkındaki nihai durum bilgisi başvuru sahibine ve BİMER'e ileilmek üzere Valilik BİMER bürosuna gönderilmektedir. 2013 yılı içerisinde toplam 153 BİMER başvurusuna cevap verilmiştir.

9-<http://ikis.dpt.gov.tr>, (Koordinasyon İzleme Sistemi) İçişleri bakanlığı denetimlerindeki sitelere ilgili veri girişleri yapılmıştır.

10-Yılda 4 kez valinin başkanlığında düzenlenen il Koordinasyon kurulu toplantıları için hazırlanan dosyanın birim müdürlükleri bazında koordinasyonu müdürlüğümüzce yapılmış olup ayrıca toplantı, brifing, aylık sektörel izleme dosyaları hazırlanmıştır.

11-E-içişleri projesi kapsamında tüm Türkiyede eylül 2010 tarihinde pilot illerde e-imza (elektronik imza) uygulamasına başlanmıştır. İlimizde ise Aralık 2010 tarihinden itibaren e-imza uygulamasına geçilmiş olup bu tarihten sonra İçişleri Bakanlığı bünyesindeki kurumların merkez ve taşra teşkilatları ile yapılan yazışmalar elektronik ortamda yapılmaktadır. İdaremiz bünyesinde 2013 yılı sonu itibarıyla e-icisleri kullanıcı sayısı 153 kişiye ulaşmıştır. 153 kullanıcıdan 152 adedinin e-imza (token) cihazları gelmiş ve kullanıma açılmış, 1 adet kullanıcının ise cihazları henüz kurumumuza gelmemiştir.

### **1.1.12 Encümen Müdürlüğü Faaliyetleri**

1- İl Encümeni çalışmaları çerçevesinde, 2013 Yılı sonu itibarıyla; 46 İl Encümeni toplantısı yapılmış olup, bu toplantılarda 487 adet encümen kararı alınmıştır.

2- İl Genel Meclisi 2013 yılında 70 kez toplanmıştır. Bu toplantılarda 198 adet İl Genel Meclisi kararı alınmıştır. İl Genel Meclisi'nin yıl içindeki tüm toplantıları kamera ile çekilerek arşivlenmiştir.

3- İl Encümeni ve İl Genel Meclisi çalışmaları, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 09.10.2005 tarih ve 25961 sayılı İl Genel Meclisi çalışma yönetmeliği çerçevesinde yürütülmekte olup, Meclis kararları, usulüne uygun olarak ilan edilmiş ve meclis üyelerine duyurulmuştur, ayrıca alınan tüm kararlar zamanında Valilik onayına sunulmuş ve ilgili müdürlükler ile kurumlara ivedilikle iletilmiştir.

### **1.1.13 Yazı İşleri Müdürlüğü Faaliyetleri**

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İdaremize yüklediği Mahalli Müşterek nitelikteki hizmetler kapsamında, İdaremizin en yüksek karar organları İl Genel Meclisi ile İl Encümeninin işlerliğinde, İdaremizin iç ve dış yazışmalarının takibi amacıyla kurulmuş bir birim olup, İl genel Meclisince tevdi edilen hizmetleri yürütmektedir.

Yazı İşleri Müdürlüğü Genel Evrak ( Gelen evrak ve giden evrak) ve Arşiv işleri olmak üzere bünyesinde 1 Müdür, 2 M/S ve 3 S/S personeli ile hizmet vermektedir.

## Genel Evrak

- 1) Genel Sekreterlik yazışmaları ile İdarenin tüm birimlerini ilgilendiren genel nitelikte yazışmaları yapmak,
- 2) İdareye gelen ve İdarece gönderilen tüm yazı ve dilekçeleri kayıt altına almak, ilgili birim ve kurumlara dağıtımını yapmak.
- 3) Gizli, çok gizli, hizmete özel, kişiye özel evrakı teslim almak veya göndermek, posta, işlemlerini yürütmek.
- 4) Doküman yönetim sistemini oluşturmak ve evrak dolaşımını sayısal ortama aktarmak.
- 5) İl Özel İdaresi bünyesinde kullanılan her türlü evrak ve dosyalama teknikleri konusunda standardizasyon çalışmaları yapmak, ilgili birimler nezdinde uygulanmasını takip etmek.
- 6) Birim arşivini oluşturmak
- 7) Arşiv Yönetmeliğine göre İdare Kurum arşivini oluşturmak ve mevzuat çerçevesinde gerekli iş ve işlemleri yapmak.
- 8) Valilik ve Genel sekreterlik emirleri ile yönetmelik, yönerge, genelge ve talimatları ilgili birimlere ve kurumlara bildirmek.
- 9) Milli ve dini bayramlar ile anma ve kutlama günlerine ait programlarda İl Özel İdaresine verilen görevlerle ilgili iş ve işlemleri yapmak, organizasyonu sağlamak,
- 10) İçişleri Bakanlığı Teftiş Tüzüğünde verilen görevlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- 11) Terör mağdurlarının başvurularını incelemek üzere oluşturulacak komisyon ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak.
- 12) Şehit yakınlarının ve gazilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- 13) Şehit mezarlıkları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- 14) Sosyal hizmetler ve yardımları ile çocuk yetiştirme yurtları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- 15) İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı'nın "Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Hakları" başlıklı 2010/10 sayılı Genelgesi uyarınca yapılacak çalışmaları yürütmek.
- 16) Kültürel hizmetler ile ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek.
- 17) Basın açıklamaları ile ilgili iş ve işlemleri konularına göre ilgili birim müdürlükleri ile koordineli olarak yürütmek.
- 18) Bilgi edinme kanununu gereği gerçek ve tüzel kişilerin başvuru işlemlerini takip etmek.
- 19) Birim müdürlüklerinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ilan ve duyuruları ilan tahtasında yayınlamak ve birimlere iletmek.
- 20) Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Hükümlerine göre Bilgi İşlem Müdürlüğü ile koordineli olarak Kamu Hizmet Standartlarının oluşturulmasını sağlamak ve takip etmek.
- 21) Medeniyetler ittifakı iş ve işlemlerini takip etmek.
- 22) Birimine ait sürekli işçi, geçici işçi ve sözleşmeli personelin her türlü mesai puantajlarını hazırlayarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne iletmek.
- 23) Birim personeli ile ilgili vukua gelebilecek iş kazaları ile ilgili gerekli tutanakları zaman geçirmeden yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmek üzere İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne iletmek ve personelinin iş güvenliğini sağlamak.
- 24) Birimi ilgilendiren mevzuatın takibi ve uygulanmasını sağlamak, kanun ve mevzuat çerçevesinde amirlerin vereceği diğer görevleri yapmak.

## 2013 Yılında İdaremiz Kaydına Giren Ve Çıkan Evrak Sayısı

İdaremize dışarıdan gelen evrak ve dilekçe toplam sayısı: 16452  
Kurum ve Kuruluşlara giden evrak sayısı: 13556

## **Kurumuzda Tutulan Evrak Kayıt Defterleri**

- Dilekçe defteri
- Gizli evrak kayıt defteri

## **5233 Sayılı Terör Kanunu**

5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Kanununun uygulanması ile ilgili sekretarya işlemleri Birimimizce takip edilmekte olup, 2013 yılı içinde İlimizde Terör anlamında hiçbir olay olmamıştır.

## **Bilgi Edinme**

İdaremiz e-içişleri bilgi edinme modülü kanalı ile 01.01.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında elektronik ortamda cevap verilmek üzere 35 adet başvuru yapılmıştır. Süresi içinde başvuru sahipleri bilgilendirilmiştir.

## **Evrak Arşiv İşleri**

2013 yılı içinde İdaremiz Birimlerince, kurum arşivinde saklanmak üzere gönderilen arşivlik malzemeler taranarak elektronik ortama alınmakta ve dosyalar kurum arşivinde birimlere ayrılan dolaplara konularak muhafaza edilmektedir.

## **1.1.14 Eğitim Hizmetleri Faaliyetleri**

Milli Eğitim Müdürlüğü' ne 2013 yılı bütçesiyle ile (İlçeler Dahil) 6.613.213,00 TL ödenek ayrılmış, 2012 yılında (İlçeler Dahil) 19.375.731,28 TL ödenek devir etmiş, Bakanlıktan gelen (İlçeler Dahil) 66.136.624,04 TL , Yıl İçinde 2.343.908 TL aktarma yapılmış, ayrıca ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine 2.749.032,49 TL aktarılarak toplam ödenek miktarı 91.720.443,83 TL' ye ulaşmıştır.

## **Milli Eğitim Bakanlığınca (Hayırsever Vatandaşlar Tarafından Yapılan Şartlı Bağışlar Dahil) 2013 Yılında Gönderilen Ödenekler (İlçeler Dahil)**

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (elektrik,su,yakacak)	3.200.211,74 TL
Hizmet Alımları (Taşımali -Temizlik Hiz. –İlan- İnternet)	27.205.673,56 TL
Menkul Mal Bakım Onr. Gid. (Taşıt ve Makine Onr.)	64.080,00 TL
Gayrimenkul Mal Bak. Onarımlar (Küçük Onarımlar 03.8)	319.088,42 TL
Mamul Mal Alımları (Donatım Malzemesi Alımları-Araç Alımları)	1.411.698,00 TL
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (06.5)	24.517.493,00 TL
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (06.7)	<u>9.418.379,32 TL</u>
<b>TOPLAM</b>	<b>66.136.624,04 TL</b>

<b>Milli Eğitim Hizmetleri Bakanlık ve Özel İdare Harcamaları (İlçeler Dahil)</b>	
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.894.923,40 TL
Hizmet Alımları (Taşımali - Temizlik Hiz. - İlan- İnternet)	26.269.492,84 TL
Menkul Mal Bakım Onr. Gid. (Taşıt ve Makine Onr.)	36.305,83 TL
Gayrimenkul Mal Bak. Onarımlar (Küçük Onarımlar 03.8)	985.779,86 TL
Mamul Mal Alımları (Donatım Malzemesi Alımları)	718.978,91 TL
Kamulaştırma Gideri	3.945.682,78 TL
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (06.5)	2.730.494,48 TL
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (06.7)	7.853.440,23 TL
Toplum Yararına Çalışma Projesi	41.971,58 TL
<b>TOPLAM</b>	<b>45.477.069,91 TL</b>

<b>2013 YILI MİLLİ EĞİTİM HİZMETLERİ BAKANLIK VE ÖZEL İDARE YATIRIMLARI</b>	
<b>Özel İdare Bütçesinden Karşılanan Küçük Onarımlar (03.8)</b>	
Çaycuma Uluköy İÖO Onarımı İşi	15.522,90 TL
Çaycuma Velioğlu İÖO Onarımı İşi	10.856,00 TL
Merkez Mithatpaşa İÖO Onarımı İşi	28.910,00 TL
Merkez Karaelmas-Merkez Karapınar Kilimli Şükrü Yavuz İÖO Onarımı	11.800,00 TL
Muhtelif İÖO Onarımları İşi	26.668,00 TL
Kdz. Ereğli Saniye Erdoğan Anaokulu Kanalizasyon Yapımı İşi	7.316,00 TL
Merkez Karaelmas İÖO ve Ortaokulu Onarımı	3.304,00 TL
Bakacakkadı Durmuş Demirel ile Göbü ve Türkali İÖO Onarımı	16.166,00 TL
Çaycuma Adaköyü İÖO Genel Onarımı	15.410,00 TL
Çaycuma Kışla Başol Zübeyde Hn., Seçil Şanlı Nebioğlu, 75. Yıl Mimar Sinan İÖO ve Ortaokulunun Onarımı	11.882,60 TL
Merkez Kozlu Cumhuriyet İÖO Onarımı	15.458,00 TL
Merkez Kozlu İÖO Onarımı	15.340,00 TL
Merkez Köksal Toptan İÖO Onarımı	15.635,00 TL
Kdz. Ereğli Çayırılı İÖO Onarımı	8.260,00 TL
Devrek İstiklal İÖO Onarımı	15.257,40 TL
Merkez Köroğlu 467 Evler, Kozlu Kocatepe, Gazi İÖO ve Ortaokulları Onarımları	49.914,00 TL
Merkez Sofular İÖO Lojman ve Müştemilatı Onarımı	12.366,40 TL
Kdz. Ereğli Nimet İlkokulu ve Ortaokulu Onarımı	45.902,00 TL
Kdz. Ereğli Hacıoğlu İÖO Onarımı	15.269,20 TL
Kdz. Ereğli Atatürk Ortaokulu Onarımı	16.402,00 TL
Kdz. Ereğli Ruşanlar İÖO Onarımı	16.484,60 TL
Merkez Kozlu Anaokulu Onarımı	9.475,40 TL
Kdz. Ereğli İmranlı İÖO Onarımı	16.225,00 TL

Kdz. Ereğli Gebe İÖO Onarımı	16.284,00 TL
Kilimli Ziya Gökalp İÖO ve Ortaokulu Onarımı	15.812,00 TL
Çaycuma Mimar Sinan Ortaokulu Onarımı	15.676,30 TL
Çaycuma Nebioğlu İÖO ve Ortaokulu Onarımı	10.325,00 TL
Kdz. Ereğli Şehit Madenciler İÖO ve Ortaokulu Onarımı	15.045,00 TL
Merkez Yayla Ortaokulu Onarımı	56.640,00 TL
Alaplı Karşıyaka İÖO ve Ortaokulu Doğalgaza Dönüşümü ve Genel Onarımı	87.261,00 TL
Merkez Işıkveren İÖO ve Ortaokulu , Gelikayıcı Ortaokulu Onarımı	15.576,00 TL
Kdz. Ereğli Toki Korubaşı İÖO ve Ortaokulu Onarımı	14.042,00 TL
Kdz. Ereğli Kışla Mahmut İÖO ve Ortaokulu Asansör Bakım ve Onarımı İçin İhtiyaç Duyulan Malzemelerin Alımı İşi	12.938,70 TL
Merkez Fener İÖO Otistik Sınıf Yapımı	15.576,00 TL
Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı İÖO Boya Alımı	17.303,52 TL
Alaplı Gümeli İÖO ve Ortaokulu Onarımı	8.555,00 TL
Kozlu Anaokulunun Elektronik Tıp Telefon Santrali Sayısal Telefon Seti Alımı	2.242,00 TL
Devrek Gazi Ortaokulu Onarımı	3.898,60 TL
Merkez Üzülmez İÖO ve Ortaokulu Onarımı	33.558,79 TL
Merkez Karapınar İÖO ve Ortaokulu Onarımı	31.902,23 TL
Kdz. Ereğli Ova Erdemir, Gülüş Vesile Dikmen, Merkez Bahçelievler İÖO ve Ortaokulu Onarımı	12.626,00 TL
Kozlu Namık Kemal İÖO Genel Onarımı	29.241,79 TL
Kilimli Damarlı İÖO Otistik Sınıfı Yapımı	11.800,18 TL
Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı İÖO ve Ortaokulları Kompanzasyon Tesisatları Onr.	14.208,59 TL
Muhtelif İÖO Onarımı	10.335,35 TL
Kdz. Ereğli İzmirlioğlu İÖO Doğalgaz Dönüşümü ve Onarımı	35.400,00 TL
<b>TOPLAM</b>	<b>886.072,55 TL</b>

<b>Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinden Karşılanan Küçük Onarımlar (03.8)</b>	
Çaycuma Perşembe Beldesi Perşembe Anaokulu Zemin Etüt Rapor Bedeli	5.782,00 TL
Mehmet Akif Ersoy İÖO Özürlü WC Merkez Çatalağzı Gazi Osmanpaşa İÖO Kalorifer tesisatı Onarımı	3.304,00 TL
Temel Eğitim Okullarına Boya Malzemesi Alımı	71.601,22 TL
<b>TOPLAM</b>	<b>80.687,22 TL</b>



<b>Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinden Karşılanan Büyük Onarımları (06.5)</b>	
Kdz. Ereğli Kepez 24 Derslikli İÖO Yapımı	1.774.956,00TL
Zonguldak Merkez 16 Derslik Kozlu Cengiz Topel İÖO İşi	855.800,46 TL
Kdz Ereğli Kırmacı 24 Derslik İÖO Yapımı İlan Bedeli	1.516,53 TL
16 Derslik Çaycuma Atatürk İÖO İkmal İnşaatı İlanı ve Yapım Gideri	98.221,49 TL
<b>TOPLAM</b>	<b>2.730.494,48TL</b>

<b>Özel İdare Bütçesinden Karşılanan Büyük Onarımları (06.7)</b>	
Kdz. Ereğli Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Onarımı	33.335,00 TL
Kdz. Ereğli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Onarımı	126.260,00 TL
Kozlu Cengiz Topel İÖO Onarımı İşi	22.987,84 TL
Zonguldak Merkez Kilimli Anadolu Lisesi Onarımı İşi	39.709,97 TL
Okul Onarımları İçin Ödenen İlan Bedeli	2.212,74 TL
Kdz. Ereğli Süleyman İÖO ve Ortaokul Onarım İşi	147.900,68 TL
Kdz. Ereğli Erdemir İÖO Onarımı	86.035,07 TL
Merkez Toob Uzunmehmet İÖO ve Ortaokul Onarım İşi	103.073,00 TL
Merkez Elvanpazarcık Ortaokulu Onarım İşi	39.762,79 TL
Çaycuma Helvacılar İÖO ve Ortaokulu Onarımı İşi	63.601,99 TL
Kdz. Ereğli Erdemir Anadolu Lisesi Onarımı İşi	27.693,33 TL
Alaplı Ahmet Zeki Atalay İÖO ve Ortaokul Onarım İşi	121.882,19 TL
Kdz. Ereğli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel İÖO Onarımı	4.260,32 TL
Merkez Elvanpazarcık Ortaokulu Onarımı İşi	55.227,21 TL
<b>TOPLAM</b>	<b>873.942,13 TL</b>

<b>Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinden Karşılanan Büyük Onarımları (06.7)</b>	
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Onarım ve Yapım Giderleri İçin Ödenen İlan Bedelleri	34.614,53 TL
Çaycuma 16 Derslik Anadolu Lisesi İnşaatı	630.618,86 TL
Çaycuma TSO Anadolu Öğretmen Lisesi Tanzimi	16.402,00 TL
Kdz. Ereğli Fen Lisesi Kaba İnşaatı Yapımı	2.425.400,02TL

Alaplı Anadolu Lisesi Onarımı	47.200,00 TL
Zonguldak İmam Hatip lisesi Kaba İnşaatı	1.177.668,18TL
Alaplı İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Onarımı	16.335,14 TL
Kdz. Ereğli Kadri Yılmaz Anadolu Lisesi Doğalgaz Kazan Kapağı ve Çelik Baca Onarımı	4.130,00 TL
Atatürk Lisesi, Mehmet Çelikel ve Alaplı İMKB Anadolu Lisesi Onarımı	12.508,00 TL
Merkez Bilim Sanat Merkezi Tesisat Onarımı İşi	1.121,00 TL
Merkez Karaman Çok Programlı Lise Onarımı	15.045,00 TL
Çaycuma Melek Şanlı Anadolu Lisesi Kalorifer Tesisatı Onarımı İşi	1.593,00 TL
Kdz. Ereğli Erdemir Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Onarımı İlan Bedeli	1.466,98 TL
Alaplı İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi Onarım İlan Bedeli	1.189,44 TL
Kdz. Ereğli Kız Teknik ve Meslek Lisesi Onarımı İlan Bedeli	1.483,49 TL
Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi Onarımı İlan Bedeli	1.450,46 TL
Kdz. Ereğli Hatice Erdem Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi Yurt Binası Onarım İşi ve İlan Bedeli	89.950,46 TL
Çaycuma Ticaret Meslek Lisesi Onarım İşine Ait İlan Bedeli	1.268,74 TL
Kdz. Ereğli Anadolu İmam Hatip Lisesi Onarımı	213.579,99 TL
Çaycuma İmam Hatip Lisesinin Kalorifer Tesisatı İçin Malzeme Alımı	15.840,32 TL
Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Ortaöğretim Kurumlarına Boya Alımı	17.233,90 TL
Gökçebey 16 Derslik Anadolu Lisesi İnşaatı	568.234,64 TL
Merkez Ticaret Meslek Lisesi Onarımı	57.820,00 TL
Zonguldak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Onarımı	153.105,00 TL
Zonguldak Atatürk Anadolu Lisesi Onarımı	92.158,00 TL
Kdz. Ereğli Güneşli Çok Programlı Lise Onarımı	15.493,40 TL
Kdz. Ereğli Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Onarımı	46.236,48 TL
Kdz. Ereğli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Onarımı	118.000,00 TL
Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi Onarımı İşi	77.650,48 TL
Kozlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine Malzeme Alımı	1.769,99 TL
Devrek Anadolu Lisesi ve Hamidiye Lisesi Onarımı	73.809,00 TL
Zonguldak Kız Teknik ve Meslek Lisesi Onarımı İşi	12.390,00 TL
Kilimli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Onarımı İşi	100.300,00 TL
Çaycuma Çok Programlı Lisesi Onarımı	222.430,00 TL
Çaycuma Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Onarımı	44.352,94 TL
Kdz. Ereğli Kız Teknik ve Meslek lisesi Onarımı	141.470,20 TL
Zonguldak Fen Lisesi Öğrenci Yurdu Onarımı	189.278,79 TL

Gökçebey Çok Programlı Lisesi Onarımı	74.635,00 TL
Çaycuma Ticaret Meslek Lisesi Onarımı	22.124,99 TL
Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Onarımı İşi	51.212,00 TL
Kdz. Ereğli Ticaret Meslek Lisesi Spor Salonu Çatı Onarımı	36.630,41 TL
24 Derslikli Lise Binasının Statik Projesinin Hazırlanması	16.520,00 TL
Devrek Eğerci Çok Programlı Lisesi Onarımı	1.947,00 TL
Merkez Kozlu Lisesi Onarımı İşi	82.848,27 TL
Merkez Erdemir Anadolu Lisesi Asansör Onarımı	12.626,00 TL
Alaplı İMKB Anadolu Lisesi Öğretmen Lisesi Onarımı	41.300,00 TL
<b>TOPLAM</b>	<b>6.980.442,10TL</b>
<b>Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinden Karşılana n Arsa Alım ve Kamulaştırma (06.4)</b>	
Alaplı Kamulaştırma Bedeli Olan Paranın Avukat Ali Coşkun Adına Yeni Hesap Açılarak Bloke Konulması	<b>531.997,00 TL</b>
<b>Özel İdare Bütçesinden Karşılana n Arsa Alım ve Kamulaştırma (06.4)</b>	
Alaplı Asliye Hukuk Mahkemesi Kamulaştırmaya Ait Karar Harçları Olarak Ödenen	320.757,73 TL
Alaplı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Temyiz Masrafı Olarak Ödenen	1.260,00 TL
Kamulaştırma Bedeli Olarak Hissedarlara Yapılan Ödeme	1.647.613,05TL
Çaycuma İlçesi Çayır İlkokulu Ortaokul Bahçesindeki 110 Ada ve 32 Nolu Parselin İfraz Edilen 236 M2'lik Kısmının Kamulaştırması İçin Yapılan Ödeme	6.452,00 TL
Kdz. Ereğli İlçesi Bağlık Mahallesi Atatürk Ortaokulu, İzmirlioğlu İlkokulu Bahçesindeki 4 Derslik Anaokulu Yapılması İçin 31 Pafta 62 Ada ve 367 Nolu Parselin Kamulaştırılması İçin Ödenen	769.600,00 TL
Alaplı Kamulaştırma Bedeli Olan Paranın Avukat Ali Coşkun Adına Yeni Hesap Açılarak Bloke Konulması	668.003,00 TL
<b>TOPLAM</b>	<b>3.413.685,78TL</b>

## MİLLİ EĞİTİM HİZMETLERİ

### ZONGULDAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJE NUMARASI	SEKTÖRÜ	PROJENİN YERİ	PROJE BEDELİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	GEÇMİŞ YILLAR HARCAMASI	2013 YILI ÖDENEĞİ			2013 YILI		Fiziki Gerçek. (%)	PROJENİN SON DURUMU	Açıklamalar
								Genel ve Katma Bütçeden	Özel İdare Bütçesinden	TOPLAM	HARCAMASI	%			
<b>YAPIMI DEVAM EDEN/ YAPILACAK OLAN İLKÖĞRETİM VE ANAOKULLARI</b>															
1	Merkez Kozlu Cengiz Topel İÖO. 16 Derslik	10415/R	Eğitim	Merkez	1.595.000	2011-2013	465.502	1.129.498	1.129.498	878.788	78	80	İş Fes Edildi Yeniden İhale Edildi .Devam Ediyor		
2	Çaycuma Perşembe Anaokulu 4 Derslik	11392	Eğitim	Çaycuma	800.000	2012-2013	0	800.000	800.000	0	0	0	İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor		
3	Merkez Fener Anaokulu 4 Derslik	11392	Eğitim	Merkez	800.000	2012-2013	0	800.000	800.000	0	0	0	Arsa Temini Kamulaştırma Çalışmaları Devam Ediyor		
4	Ereğli Kepez İÖO. 24 Derslik	10415 R	Eğitim	Merkez	1.936.680	2012-2013	0	1.936.680	1.936.680	1.774.956	92	100	Tamamlandı		
5	Alaplı Karşiyaka Anaokulu 4 Derslik	11382	Eğitim	Alaplı	800.000	2013-2014	0	100.000	100.000	0	0	0	İhale Aşamasında		
6	Kdz. Ereğli Anaokulu 4 Derslik	11382	Eğitim	Kdz. Ereğli	800.000	2013-2014	0	100.000	100.000	0	0	0	İhale Aşamasında		
7	Merkez Dilaver İlkokulu 16 Derslik	10416-R	Eğitim	Mekez	2.250.000	2013-2014	0	225.000	225.000	0	0	0	Sözleşme Aşamasında		
8	Merkez Fener Ortaokulu 24 Derslik	2004-48/R	Eğitim	Mekez	3.700.000	2013-2014	0	370.000	370.000	0	0	0	Arsa İşlemleri Devam Ediyor		
9	Kozlu Esenköy İlkokulu 16 Derslik	10403-R	Eğitim	Mekez	1.500.000	2013-2014	0	150.000	150.000	0	0	0	Arsa İşlemleri Devam Ediyor		
10	Çaycuma Ahatlı İlkokulu 8 Derslik	10403-R	Eğitim	Çaycuma	1.000.000	2013-2014	0	100.000	100.000	0	0	0	İhale Aşamasında		
11	Çaycuma Atatürk İlkokulu 16 Derslik	10416-R	Eğitim	Çaycuma	1.500.000	2013-2014	0	900.000	900.000	96.477	11	55	Kaba İnşaat Bitti. İkmal İhalesi Yapıldı Devam Ediyor		
12	Çaycuma Taşcılı İlkokulu 8 Derslik	10403-R	Eğitim	Çaycuma	1.000.000	2013-2014	0	100.000	100.000	0	0	0	İhalesi Yapıldı Sözleşme Aşamasında		
13	Gökçebey İmam Hatip Ortaokulu 16 Derslik	10403-R	Eğitim	Gökçebey	1.500.000	2013-2014	0	150.000	150.000	0	0	0	İhalesi Yapıldı Sözleşme Aşamasında		
14	Devrek Karşiyaka İlkokulu 16 Derslik	10416-R	Eğitim	Devrek	2.250.000	2013-2014	0	225.000	225.000	0	0	0	İhalesi Yapıldı Sözleşme Aşamasında		

15	Ereğli Kurtlar İlkokulu 8 Derslik	10403-R	Eğitim	Kdz. Ereğli	1.000.000	2013-2014	0	100.000	100.000	0	0	0	İhalesi Yapıldı Sözleşme Aşamasında
16	Ereğli Kızılcapınar İlkokulu 8 Derslik	10403-R	Eğitim	Kdz. Ereğli	1.000.000	2013-2014	0	100.000	100.000	0	0	0	İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor
17	Ereğli Kırmacı Ortaokulu 24 Derslik	2004-48/R	Eğitim	Kdz. Ereğli	3.700.000	2013-2014	0	370.000	370.000	0	0	0	İhalesi Yapıldı Sözleşme Aşamasında
18	Ereğli Ören Ortaokulu 24 Derslik (16 Derslik Oldu)	2004-48/R	Eğitim	Kdz. Ereğli	3.700.000	2013-2014	0	370.000	370.000	0	0	0	İhalesi Yapıldı Sözleşme Aşamasında
19	Ereğli Çiğdemli İlkokulu 8 Derslik	10403-R	Eğitim	Kdz. Ereğli	1.000.000	2013-2014	0	100.000	100.000	0	0	0	İhalesi Yapıldı Sözleşme Aşamasında
20	Ereğli Kavaklı İmam Hatip Ort. 24 Derslik	2004-48/R	Eğitim	Kdz. Ereğli	3.700.000	2013-2014	0	370.000	370.000	0	0	0	Proje Aşamasında
21	Ereğli Ormanlı Ortaokulu 16 Derslik (24 Derslik Oldu)	10416-R	Eğitim	Kdz. Ereğli	2.250.000	2013-2014	0	225.000	225.000	0	0	0	İhalesi Yapıldı Sözleşme Aşamasında
22	Ereğli Kızılcı İlkokulu 16 Derslik	10403-R	Eğitim	Kdz. Ereğli	1.500.000	2013-2014	0	100.000	100.000	0	0	0	İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor
23	Alaplı Küçük Kaymaz İlkokulu 8 Derslik	10403-R	Eğitim	Alaplı	1.000.000	2013-2014	0	100.000	100.000	0	0	0	İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor
24	Alaplı Aşağı Doğancılar Ortaokulu 24 Derslik	2004-48/R	Eğitim	Alaplı	3.700.000	2013-2014	0	370.000	370.000	0	0	0	Arsa Temini Kamulaştırma Çalışmaları Devam Ediyor
25	Alaplı Kasımlı İlkokulu 8 Derslik	10403-R	Eğitim	Alaplı	1.000.000	2013-2014	0	100.000	100.000	0	0	0	İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor
<b>TOPLAM</b>					<b>44.981.680</b>		<b>465.502</b>	<b>9.391.178</b>	<b>9.391.178</b>	<b>2.750.221</b>			

### BÜYÜK ONARIM HARCAMA KALEMİNDEN YAPILAN İŞLER

1	Çaycuma Helvacılar İlkokulu- Ortaokulu Onarımı	-	Eğitim	Çaycuma	60.000	2013-2013	0	60.000	60.000	63.602	106	100	Tamamlandı
2	Merkez TOBB Uzunmehmet İkokulu-Ortaokulu Onarımı	-	Eğitim	Merkez	80.000	2013-2013	0	80.000	80.000	103.073	129	100	Tamamlandı
3	Elvanpazarcık İlkokulu- Ortaokulu Onarımı	-	Eğitim	Merkez	100.000	2013-2013	0	100.000	100.000	94.990	95	100	Tamamlandı
4	Alaplı Ahmet Zeki Atalay İkokulu-Ortaokulu Onarımı	-	Eğitim	Alaplı	50.000	2013-2013	0	50.000	50.000	121.882	244	100	Tamamlandı
5	Kdz. Ereğli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel İlkokulu- Ortaokulu Onarımı	-	Eğitim	Kdz. Ereğli	100.000	2013-2013	0	100.000	100.000	152.161	152	100	Tamamlandı
6	Kdz. Ereğli Erdemir İlkokulu Onarımı	-	Eğitim	Kdz. Ereğli	85.000	2013-2013	0	85.000	85.000	113.728	134	100	Tamamlandı
<b>TOPLAM</b>					<b>475.000</b>		<b>-</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>649.436</b>			

## İLKÖĞRETİM KÜÇÜK ONARIM HARCAMA KALEMİNDEN YAPILAN İŞLER

1	İlköğretim Okulları Küçük Onarımları	-	Eğitim	Merkez+İlçe	986.898	2013-2013	0	986.898	986.898	922.749	93	90	Devam Ediyor
<b>TOPLAM</b>					<b>986.898</b>		<b>0</b>	<b>986.898</b>	<b>986.898</b>	<b>922.749</b>			

## ORTAÖĞRETİM OKUL/KURUM ONARIMI HARCAMA KALEMİNDEN YAPILAN İŞLER

1	Ortaöğretim Okulları Küçük Onarımları	-	Eğitim	Merkez+İlçe	3.138.736	2013-2013	0	3.138.736	3.138.736	2.343.542	75	60	Devam Ediyor
<b>TOPLAM</b>					<b>3.138.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.138.736</b>	<b>3.138.736</b>	<b>2.343.542</b>			

## ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI YAPIMI

1	Fen Lisesi Yapımı 32 Derslik+Sp.Sl.+300 Öğ.Pan+10 Daire Loj.	1994H010470	Eğitim	Ereğli	12.000.000	2011-2012	2.815.418	9.184.582	0	9.184.582	3.356.631	28	60	İnşaat Durduruldu
2	Çaycuma Anadolu Lisesi 16 Derslik	MEB 2000/7	Eğitim	Çaycuma	4.500.000	2011-2013	2.774.716	1.725.284	0	1.725.284	629.210	36	100	Tamamlandı
3	Merkez Çelikel Anadolu Lisesi Sp.Sl.	MEB.204.63	Eğitim	Merkez	1.000.000	2012-2014	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	İhale Aşamasında
4	Merkez İmam Hatip Lisesi Kaba İnşaatı	MEB.204.63	Eğitim	Merkez	1.439.600	2012-2014	0	1.439.600	0	1.439.600	1.177.666	82	99	Devam Ediyor
5	Gökçebeş Anadolu Lisesi Yapımı (16 Derslik)		Eğitim	Gökçebeş	1.900.000	2013-2013	0	1.622.000	0	1.622.000	568.204	30	45	Devam Ediyor
6	Kozlu İmam Hatip Lisesi (24 Derslik)		Eğitim	Merkez	7.000.000	2013-2015	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	Proje Aşamasında
<b>TOPLAM</b>					<b>27.839.600</b>		<b>5.590.134</b>	<b>15.971.466</b>	<b>0</b>	<b>15.971.466</b>	<b>5.731.711</b>			

### 1.1.15 Tarım Hizmetleri Faaliyetleri

Tarım hizmetleri için 2013 yılı bütçesiyle 160.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2013 yılı içerisinde Çiftçi Katkı payı olarak 244.225,00 TL ödenek kaydedilmiş, 2012 yılından 35.476,20 TL devir etmiş olup, 237.120,00 TL ödenek aktarılmış, ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine 37.120,00 TL aktararak, toplam 639.701,20 TL ödenekten;

**Sertifikalı Hububat Tohumluğu Alımı** : 2012 yılından 35.476,20 TL devir etmiş, 2013 yılı bütçesi ile 100.000,00 TL ödenek ayrılmış, 10.000,00 TL ödenek başka kalemlere aktarılmış, kalan 125.476,20 TL'nin tamamı ile tohum alınmıştır.

**Sertifikalı Hububat Tohumluğu alımı:** Çiftçi katkı paylarından 89.100,00 TL ödenek idaremiz hesaplarına yatırılmış olup, söz konusu ödenekten 51.991,80 TL tohum alımı için harcanmıştır. Kalan 37.108,20 TL 2014 yılına devir etmiştir.

**Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları İle Mücadele:** 2013 yılı bütçesinden 10.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2.533,00 TL aktararak toplam 12.533,00 TL'nin tamamı, 5.000 doz şap aşısı alımı için harcanmıştır.

**Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme:** 2013 yılı bütçesinden 50.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 200.000,00 TL ödenek aktarılmış, toplam 250.000,00 TL ödenekten, 6 ton yonca tohumu ve 20 ton sertifikalı yonca tohumluğu alım işi için 240.900,00 TL harcanmıştır. Kalan 9.100,00 TL 2014 yılına devir etmiştir.

**Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme:** Çiftçi katkı paylarından 145.375,00 TL idaremiz hesaplarına yatırılmış olup, 17.370,00 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmış, kalan 128.005,00 TL ödenekten, 20 ton sertifikalı yonca tohumluğu alım işi için 128.000,00 TL harcanmıştır. Kalan 5,00 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Sera Çalışmaları Projesi:** Ödenek aktarma suretiyle 10.000,00 TL oluşturulmuş olup, fidan alın işi için 2.250,00 TL harcanmıştır. Kalan 7.750,00 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Sera Yapımı Çalışmaları Projesi:** Ödenek aktarma suretiyle 24.587,00 TL oluşturulmuş olup, Söz konusu ödenekten yüksek plastik tünel sera yapımı işi için 24.485,00 TL harcanmıştır. Kalan 102,00 TL iptal edilmiştir.

**Tarım Hizmetleri için 585.636,00 TL harcama gerçekleşmiştir.**

**2013 YILI İL ÖZEL İDARESİ KAYNAĞIYLA UYGULANAN PROJELER**

SIRA NO	SEKTÖRÜ	PROJE NO	YATIRIMIN ADI VE KARAKTERİSTİĞİ	İLÇESİ	BAŞLAMA-BİTİŞ	2013 YILI	2013 YILI	GERÇ..ORANI %	
					TARİHİ	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	FİZİKİ	NAKDİ
1	TARIM		<b>Seracılık Çalışmaları Projesi:</b> Merkez İlçede süs bitkileri eğitimi vermek amacı ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Eğitim merkezinde kurulan eğitim serasında 3 adet üretim masası kuruldu Süs bitkileri üretim marmeryalı olarak 200 adet anaç süs bitkisi alındı.	Merkez İlçe	01.01.2013 31.12.2013	10.000,00	9.747,00	100	97,47
2	TARIM		<b>Hayvan Hastalıkları Zararlıları ile Mücadele</b> İlimizde meydana gelen şap hastalığını eradike etmek için 5000 doz şap aşısı alınarak çevre köylerde aşılama yapıldı.	Merkez İlçe	01.01.2013 31.12.2013	10.000	12.533,00	100	125
3	TARIM		<b>Yem Bitkileri Üretimini Gel.Prj. **</b> - 25ton yonca tohumluğu alımı yapıldı. Merkez 5000 kg. Çaycuma 2.500 kg., Devrek 8000 kg. Gökçebey 4.000 kg. Ereğli2.000 kg. 5 ton tohum bahar ekilişinde dağıtılacaktır.	6 İlçe	01.01.2013 31.12.2013	250.000,00	368.928,00	100	147,50
4	TARIM		<b>Sertifikalı Hububat Tohumluğu Alımı Projesi***</b> - 150 ton buğday tohumluğu alımı yapıldı. Merkez 9,700.00 kg. Çaycuma 100.000 kg. Devrek 20000 kg. Gökçebey 18.000 kg. Alaplı 2.300 Kg olarak dağıtımı gerçekleştirildi.	6 İlçe	01.01.2013 31.12.2013	100.000,00	176.428,00	100	176,40
<b>TOPLAM</b>						<b>370.000,00</b>	<b>567.636,00</b>		

\*\* Yem Bitkileri Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında toplam 150.000 TL çiftçi katkı payı olarak toplanmıştır

\*\*\* Sertifikalı Hububat Tohumluğu Alımı Projesi kapsamında toplam90.000TL çiftçi katkı payı olarak toplanmıştır.



### 1.1.16 Sağlık Hizmetleri Faaliyetleri

Sağlık hizmetleri için 2013 yılı bütçesiyle 50.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2013 yılı içerisinde Bakanlıktan 7.417.638,25 TL ödenek gönderilmiş, 2012 yılından 4.503.937,37 TL devir etmiş, 275.021,84 TL aktarma yapılmış, ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine 229.570,29 TL aktarılarak, toplam 12.017.027,17 TL ödenek oluşmuştur.

#### **Sağlık Müdürlüğü Hizmetleri :**

**Muhtelif 112 Hizmet Binası Bakım ve Onarımı:** 2013 yılı bütçesinden 25.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, bu ödeneğin 21.377,65 TL'si Kdz. Ereğli Gülüş 112 acil servis hizmet yeri onarım işi için harcanmış, kalan 3.622,35 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Muhtelif 112 Hizmet Binası Demirbaş Alımı:** 2013 yılı bütçesinden 25.000,00TL ödenek ayrılmış olup, söz konusu ödenekten 17.239,80 TL bilgisayar alımı için harcamıştır. Kalan 7.760,20 TL 2014 yılına devir etmiştir.

**112 Acil Servislerinin Haberleşme Altyapı Çalışmaları:** 2012 yılından 240.000,00 TL devir etmiştir. Söz konusu ödenek harcanmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

**Kdz. Ereğli İlçesi Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası:** Ödenek aktarma suretiyle 14.500,00 TL ödenek oluşturulmuştur. Kdz. Ereğli Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası onarımı için 13.805,12 TL harcanmıştır. Kalan 694,88 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Çaycuma İlçesi 6 daireli Lojmanın 112 ASH ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne Dönüştürülmesi:** Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 197.475,25 TL ödenek gönderilmiştir. Söz konusu ödenek harcanmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

#### **Kamu Hastaneler Birliği Hizmetleri :**

**Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi :** 2012 yılından 3.280.389,47 TL ödenek devir etmiş, 19.804,79 TL ödenek aktarılmış, toplam 3.300.194,26 TL ödenek, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi için harcanmıştır.

**Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi Poliklinik Binası İnşaatı :** 2012 yılından 5.321,00 TL devir etmiş olup, Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi Poliklinik Binası İnşaatı için ödeneğin tamamı harcanmıştır.

**Zonguldak Kamu Hastaneleri Muhtelif Tıbbi Cihaz Alımları:** Ödenek aktarma suretiyle 68.171,03 TL ödenek oluşturulmuş olup, ilan bedeli için 7.493,46 TL harcamıştır. Kalan 60.677,57 TL 2014 yılına devir etmiştir.

**Zonguldak Kamu Hastaneleri Muhtelif Bina Onarımları:** Ödenek aktarma suretiyle 120.951,55 TL ödenek oluşturulmuştur. Söz konusu ödenekten ihtiyaca binaen 19.804,79 TL başka kalemlerde kullanılmak üzere aktarılmış olup, kalan 101.146,76 TL ödeneğin tamamı Zonguldak Ruh Sağlığı Merkezi onarım işi ve ilan bedeli olarak harcanmıştır.

**Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servis Tadilatı :** Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 91.039,00 TL ödenek İdaremize aktarılmıştır.

Kadım Doğum Ve Çocuk Hastalıkları hastanesinin acil servis onarımı ve sundurma işi için 81.328,68 TL harcanmıştır. Kalan 9.710,32 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Çaycuma Devlet Hastanesi Yeni Binasının Tıbbi Cihaz Demirbaş ve Mefruşat Alımları:** Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı tarafından 1.050.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Ödenek harcanmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

**Devrek Devlet Hastanesi Yeni Binasının Tıbbi Cihaz Demirbaş ve Mefruşat Alımları:** Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı tarafından 1.750.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Ödenek harcanmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

**Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi Yeni Binasının Tıbbi Cihaz Demirbaş ve Mefruşat Alımları:** Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı tarafından 3.800.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Ödenek harcanmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

**Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Tıbbi Cihaz Demirbaş ve Mefruşat Alımları:** Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı tarafından 50.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Ödenek harcanmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

**Zonguldak Kamu Hastaneleri Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri:** Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı tarafından 479.124,00 TL ödenek gönderilmiştir. Ödenek harcanmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

#### **Halk Sağlığı Hizmetleri:**

**Elvanpazarcık Sağlıkkevi Onarımı:** Ödenek aktarma suretiyle 10.000,00 TL ödenek oluşturulmuş olup, ödenekten harcama yapılmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

**Muhtelif Sağlık Tesislerinin Onarımı:** Sağlık Tesislerinin Bakım ve Onarımı için 2012 yılından 205.712,38 TL devir etmiştir. Söz konusu ödenekten Çaycuma ilçesi Kalafatlı köyü sağlık evi onarım işi için 15.753,00TL, Çaycuma İlçesi Çormanlı Köyü sağlık evi hizmet biması çatı onarım işi için 15.670,40TL, Merkez kozlu 19 mayıs ana sağlık merkezi 3 ve 4 nolu lojman onarım işi için 14.750,00TL, Kdz. Ereğli çayırılı sağlık ocağı onarım işi için 15.576,00TL, Bakacakadı 112 acil servis Binası kalorifer tesisatı onarım işi için 11.918,00TL, Devrek ilçesi Karabaşlı sağlık evi onarım işi için 13.334,00TL, Ereğli Kurtlar, Bayat ASM, Alaplı Aşağıdağ ASM kalorifer tesisatı yapımı ve ilan bedeli olarak 27.650,97 TL olmak üzere toplam 114.652,37 TL harcanmıştır. Kalan 91.060,01 TL 2014 yılına devir etmiştir.

**Kanserde Erken Tanı Projesi:** 2012 yılından 3.200,00 TL devir etmiştir. Ödenek harcanmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

**Sağlık Tesislerinin Bakım ve Onarımı Gideri:** 2012 yılından 226.143,49 TL ödenek devir etmiştir. Çaycuma 1 nolu aile sağlığı merkezi binası istinat duvarı işi için 29.264,00 TL, Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı ASM'lerin 1. grup Engelli onarım yapım işi lan bedeli olarak

2.696,06 TL olmak üzere toplam 31.960,06 TL harcanmıştır. Kalan 194.183,43 TL 2014 yılına devir etmiştir.

**Alaplı Kasımlı Sağlık Evi :** 2012 yılından 150.000,00 TL devir etmiştir. Ödenek harcanmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

**Çaycuma Sandallar Sağlık Evi :** 2012 yılından 150.000,00 TL devir etmiştir. Ödenek harcanmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

**Halk Sağlığı Merkezlerine Tıbbi Sarf ve Demirbaş Alımı:** 2012 yılından 75.000,00 TL devir etmiştir. İlgili harcama kaleminden, Halk Sağlığı Müdürlüğüne 5 kalem tıbbi cihaz alımı işi ilan bedeli olarak 3.726,92 TL harcamıştır. Kalan 71.273,08 TL 2014 yılına devir etmiştir.

**Sağlık Hizmetlerinden 3.698.246,08 TL harcama yapılmıştır.**

### 1.1.17 Çevre ve Şehircilik Faaliyetleri

Bayındırlık hizmetleri için 2012 yılından 40.664,86 TL ödenek devir etmiş, 2013 yılı bütçesiyle 25.000,00 TL ödenek ayrılmış olup , toplam ödenek 65.664,86 TL olmuştur.

**Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları:** 2012 yılından 33.164,86 TL ödenek devir etmiş, 2013 yılı bütçesiyle 20.000,00 TL ödenek ayrılmış, ihtiyaca binan 40.000,00 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılmış, kalan 13.164,86 TL ödenek harcanmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

**Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Gideri:** 2012 yılından 7.500,00 TL devir etmiş olup, 2013 yılı bütçesiyle 5.000,00 TL ödenek ayrılmış, ihtiyaca binaen 26.000,00 TL ödenek aktarılarak toplam ödenek 38.500,00TL olmuştur. Söz konusu ödenekten Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Laboratuar karot makinesi alımı, tabela yapımı, taşıt bakım ve onarımı ile bilgisayar alımı için 19.500,25 TL harcama yapılmış olup, geriye kalan 3.999,75 TL ödenek iptal edilmiştir. 15.000,00 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Mamul Mal Alımları:** Aktarma yapılmak suretiyle 14.000,00 TL ödenek oluşturulmuş, söz konusu ödenekten Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 1 Adet telefon santrali alımı için 13.995,21 TL ödenmiştir. Geriye kalan 4,79 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Çevre ve Şehircilik Hizmetlerinin toplam harcaması 33.495,46 TL'dir.**

### 1.1.18 Kültür ve Turizm Faaliyetleri

Kültür ve Turizm hizmetleri için 2013 yılı bütçesiyle 85.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2013 yılı içerisinde Bakanlıktan 709.252,96 TL ödenek gönderilmiş, 2012 yılından 1.314.313,64 TL devir etmiş, 181.849,96 TL aktarma yapılmış, ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine 121.961,92 TL aktararak, toplam 2.168.454,64 TL ödenek oluşmuştur.

**Filyos Örenyeri Kazı ve Restorasyon Projesi:** 2012 yılından 55.917,05 TL ödenek devir etmiş, 2013 yılı bütçesinden 40.000,00 TL ödenek ayrılmış, toplam 95.917,05 TL

ödenekten, Kazı çalışmaları için konteynır alımı, çizim işi ve kazı evi ihtiyacı mal alımları için 91.435,98 TL harcanmıştır. Kalan 4.481,07 TL 2014 yılına devir etmiştir.

**Tanıtıcı Yayın Seti Projesi: Ödenek aktarma suretiyle** 21.500,00 TL ödenek oluşturulmuş olup, söz konusu ödenekten, İlimiz doğal tarihsel ve kültürel değerlerini tanıtım seti için 16.767,00 TL harcanmıştır. Kalan 4.733,00 TL 2014 yılına devir etmiştir.

**Çaycuma Kadioğlu Köyü Kazı Çalışmaları :** 2012 yılından 20.000,00 TL devir etmiş, ilgili ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2014 yılına devir etmiştir.

**İl ve İlçe Kütüphaneleri için Kitap Alımı:** 2012 yılından 5.000,00 TL ödenek devir etmiş, 461,92 TL ödenek aktarılmış, toplam 5.461,92 TL ödeneğin tamamı Kütüphane etkinliği kapsamında 424 kitap alımı ve kitap ayracı alımı işi için harcanmıştır.

**Madencilik Müzesi Projesi: Ödenek aktarma suretiyle** 79.888,04 TL ödenek oluşturulmuş olup, ödeneğin tamamı Madencilik Müzesi Yapımı işi için harcanmıştır.

**Turizm Amaçlı Fuar ve Sergilere Katılım:** 2013 yılı bütçesinden 25.000,00 TL ödenek ayrılmış, 21.961,92 TL ödenek başka kalemlerde kullanılmak üzere aktarılmış, kalan 3.038,08 ödenekten, Diyet ve sağlıklı ürünler fuarı katılım bedeli olarak 3.000,00 TL ödenek harcanmıştır. Kalan 38,08 TL iptal edilmiştir.

**Zonguldak Güzel Sanatlar Galerisinin Röleve, Restorasyon, Restitüsyon ve Yapısal Güçlendirme Projesi:** Kültür Varlıkları Koruma Katkı Paylarından İdaremize 1.042,96 TL ödenek gönderilmiştir. Söz konusu ödenekten, Zonguldak Devlet Güzel Sanatlar Galerisi onarım ve restorasyon işi için 840,00 TL harcanmıştır. Kalan 202,96 TL ödenek iptal edilmiştir.

**İl Halk Kütüphanesi ve İlçe Kütüphaneleri Donanım Malzemesi Alımı:** 2012 yılından 20.000,00 TL devir etmiştir. Söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2014 yılına devir etmiştir.

**Elvanpazarcık-Perşembe ve Karaman Belediyelerinin Kilitli Parke Taşı Yapımı:** Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğünce 60.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Elvanpazarcık merkez mah. Yeşilvadi cad. yol düzenlemesi, Perşembe Filiz-Rıfat Güpgüoğlu kilitli parke yol yapımı işi için, Karaman belediyesi beton parke be bordür yapımı işleri için ödeneğinin tamamı harcanmıştır.

**Belediyelere Yol Düzenlemesi İçin Gönderilen Ödenekler:** Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce 90.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Beycuma Belediyesi, Karaman Belediyesi kilitli parke yol düzenlemesi ve Eğerci belediyesi kilitli parke ve bordür alımı işi için toplam 89.818,40 TL harcanmıştır. Kalan 181,60 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Çaycuma Kültür Sanat Merkezi Binasının Doğalgaza Dönüşüm Projesi:** Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce 47.500,00 TL ödenek gönderilmiştir, Çaycuma Kültür Sanat Merkezi Binasının Doğalgaza Dönüşüm yapım işi ilan bedeli 1.387,68 TL harcamıştır. Kalan 46.112,32 TL 2014 yılına devir etmiştir.

**Çaycuma Kaparpınar Belediyesi Atatürk Caddesi Yol Düzenleme Projesi:** Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce 200.000,00 TL gönderilmiş olup, ödenekten harcama yapılmayarak tamamı 2014 yılına devir etmiştir.

**Tios Filyos Örenyeri Kazı ve Restorasyon Projesi:** 2012 yılından 26.725,98 TL devir etmiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 80.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Kdz. Ereğli İlçe Özel İdare Müdürlüğünce kullanılmak üzere 80.000,00 TL Kdz. Ereğli'ye aktarılmıştır. Kalan 26.725,98 TL ödenek, kazı evi kiralaması, çizim ve kazı evinde kullanılmak üzere güneş enerjisi alımı işleri için ödeneğin tamamı kullanılmıştır.

**Kdz Ereğli Müzesi Temizlik Hizmeti ve Cehennemağzı Mağaralarının Özel Güvenlik Hizmeti Satın Alımı:** 2012 yılından 154.924,23 TL devir etmiş, Kdz Ereğli Müzesi Temizlik Hizmeti ve Cehennemağzı Mağaralarının Özel Güvenlik hizmeti satın alınması işi için 117.443,63 TL harcama yapılmıştır. Kalan 37.480,60 TL 2014 yılına devir etmiştir.

**Çaycuma Kültür Merkezi :** 2012 yılından 818.073,56 TL devir etmiş, Çaycuma Kültür Merkezi ikmal inşaatı işi için 219.009,20 TL harcanmıştır. Kalan 599.064,36 TL 2014 yılına devir etmiştir.

**Yakademirciler Köyü Kilitli Parke Taş Döşemesi :** 2012 yılından 1.753,50 TL devir etmiştir. Ödenek harcanmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

**Yüzey Araştırma Çalışmaları :** 2012 yılından 2.500,00 TL devir etmiştir. İlgili ödenek Kültür ve Turizm Bakanlığına iade edilmiştir.

**Kdz. Ereğli Halil Paşa Konağı** 2012 yılından 6.406,30 TL devir etmiştir. Ödenek harcanmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

**Atatürk Kültür Merkezi Onarımı :** 2012 yılından 2.357,10 TL devir etmiştir. Ödenek harcanmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

**Cehennemağzı Mağarası Projesi :** 2012 yılından 11.610,30 TL devir etmiştir. Ödenek harcanmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

**Atatürk Kültür Merkezi Binasının Deprem Tahkiki ve Yapı Güçlendirme Projesi :** 2012 yılından 22.013,18 TL devir etmiştir. Ödenek harcanmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

**Çaycuma Kültür Merkezi Makine Teçhizat ve Donanım Malzemesi Alımı :** 2012 yılından 1.179,36 TL devir etmiştir. Ödenek harcanmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

**İhsanoğlu Köyü ve Yazıbaşı Köyü Kilitli Parke Taş Döşemesi :** 2012 yılından 7.608,00 TL devir etmiştir. Ödenek harcanmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

**Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Elektrik Aboneliği Bedeli :** 2012 yılından 1.316,00 TL devir etmiştir. Ödenek harcanmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

**Kdz. Ereğli Müzesi Revize Güvenlik Sistemi Kurulması :** 2012 yılından 21.814,94 TL devir etmiştir. Ödenek harcanmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

**Çaycuma Kültür Merkezine Güvenlik Hizmeti Alımı :** 2012 yılından 82.407,94 TL devir etmiş, Çaycuma Kültür Merkezi güvenlik personeli hizmet bedeli olarak 55.191,27 TL ödenek harcanmıştır. Kalan 27.216,67 TL 2014 yılına devir etmiştir.

**Zonguldak Atatürk Kültür Merkezi Hizmet Binası Algılama ve İkaz Alarm Sistemi İş:** Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce 46.710,00 TL ödenek gönderilmiştir. Söz konusu ödenek harcanmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

**Çaycuma Kadioğlu Köyü Kazı Çalışmaları:** 2012 yılından 20.000,00 TL ödenek devir etmiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğünce 2013 yılında 40.000,00 TL ödenek gönderilmiş olup, toplam 60.000,00 TL ödenek ile; Çaycuma İlçesi Kadioğlu Köyünde mozaik çalışmalarında kullanılmak üzere malzeme alımı, çalışan işçi ücretleri, yemek bedelleri, personel taşıma bedeli olarak 39.330,95 TL ödenmiştir. Kalan 20.669,05 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Çaycuma Kadioğlu Köyü Kazı Çalışmaları:** 2012 yılından 11.800,00 TL ödenek devir etmiş olup, söz konusu ödenek Çaycuma İlçesi Kadioğlu Köyünde mozaik çalışmalarında kullanılmak üzere malzeme alımı için tamamı harcanmıştır.

**Müze ve Ören Yerleri Bakım Onarım İşletme Gideri:** Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü tarafından 2013 yılında 24.000,00 TL ödenek gönderilmiş, 2012 yılından 20.906,20 TL ödenek devir etmiş toplam 44.906,20 TL ödenekten; Müze Müdürlüğü hizmet binasının doğalgaz ödemeleri, elektrik ödemeleri, su ödemeleri, telefon gideri ödemeleri ile Kdz. Ereğli Müze Müdürlüğünün arkeolojik ve etnokrafik eserlerin depolanması için ihtiyaç olan malzeme alımı olarak 33.996,94 TL ödenmiştir. Kalan 10.909,26 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Gökçebey İlçesi Üçburgu Mevkii Kazı Çalışması:** Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü tarafından 2013 yılında 20.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Söz konusu ödenekten, Gökçebey İlçesi Üçburgu Mevkiinde arkeolojik sit alanında yapılan kurtarma kazısında çalışan işçi ücretleri olarak 17.908,49 TL ödeme yapılmıştır. Kalan 2.091,51 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Tios Filyos Kazı Çalışması:** Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılında 180.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Bu ödenekten, tios antik kent planı çıkarılması ve cd ortamına aktarılması bedeli ile kazı çalışmaları için ihtiyaç olan prefabrik depo ve laboratuvar satın alınması için 76.464,00 TL ödenmiştir. Kalan 103.536,00 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Kültür Turizm Hizmetleri için 948.969,48 TL harcama gerçekleştirilmiştir**

SIRA NO	SEKTÖRÜ	PROJE ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	İLÇESİ	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2013 YILI ÖDENEĞİ	2013 YILI HARCAMASI	AÇIKLAMA
1	İnşaat	Filyos Örenyeri Kazı ve Restorasyon Çalışması	Çaycuma	-----	-----	55.917,05	40.000,00.-	91.435,98.-	Devam Etmektedir.
2	İnşaat	Zonguldak Maden Müzesi	Merkez	2009-2011	4.578.373,00	1.948.381,35. -	79.888,04.-	79.888,04.-	Devam Etmektedir.
3	İnşaat	Kadioğlu köyü Kazı Çalışması	Çaycuma	2008....	-----	-----	20.000,00.-	-----	Çaycuma İlçe Özel İdaresine aktarılmıştır..
4		Turizm Amaçlı Fuar ve Sergilere Katılım	Merkez	2013	-----	-----	25.000,00.-	3.038,00.-	Kalamı tanıtıcı yayın projesine aktarılmıştır.
5		İl ve ilçe kütüphanelerine kitap alımı	Merkez	2013	-----	-----	5.461,92.-	5.461,92.-	Tamamlanmıştır.
6	İnşaat	Devrek Bostandüzü Projesi	Devrek	2013	-----	-----	20.000,00.-	-----	Devrek İlçe Özel İdaresine aktarılmıştır.
7		İl Halk Kütüphanesi ve İlçe Kütüphaneleri Donanım Malzemesi Alımı	merkez	2013	-----	-----	20.000,00.-	19.441,89.-	Tamamlanmıştır.
8	Tanıtım	Tanıtıcı Yayın Basımı	Merkez	2013	-----	-----	21.500,00.-	21.133,00.-	Harcama Yapılmıştır.

### 1.1.19 Gençlik Hizmetleri ve Spor Faaliyetleri

Gençlik Spor Hizmetleri için 2013 yılı bütçesiyle 290.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2012 yılından 61.960,19 TL devir etmiş, 44.275,31 TL aktarma yapılmış, ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine 159.275,31 TL aktararak, toplam 236.960,19 TL ödenek oluşmuştur.

**Hizmet Alımları:** Ödenek aktarma suretiyle 10.000,00 TL ödenek oluşturulmuş olup, 8.177,40 TL araç kiralama işi için harcama yapılmıştır. Kalan 1.822,60 TL ödenek iptal edilmiştir.

**İl Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımı:** 2012 yılından 19.552,00 TL devir etmiş, 2013 yılı bütçesinden 50.000,00 TL ödenek ayrılmış, İhtiyaca binaen 10.000,00 TL ödenek başka kalemlerde kullanılmak üzere aktarılmış, kalan 59.552,00 TL'den, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çim sahalara gübre alımı için 16.992,00 TL, Geçlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerine muhtelif malzeme alımı için 10.499,64 TL, güreş malzemesi alımı için 9.567,00 TL, Ereğli Kandili sentetik çim sahasına istinat duvarı yapımı için 11.387,00 TL harcanmış, toplam 48.445,64 TL harcama yapılmıştır. Kalan 11.106,36 ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Belediyelerin Spor Tesislerinin Yapımı :** 2012 yılından 8.132,88 TL ödenek devir etmiş, 11.867,12 TL ödenek aktarılmış, toplam 20.000,00 TL ödenek Eğerci Belediyesi 2'li soyunma odası yapımı için harcanmıştır.

**İl Spor Temsilciliklerine Malzeme Alımı:** 2013 yılı bütçesinden 25.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne büro malzemesi alımı ve merkez ve ilçe tesislere elektrik malzemesi alımı için 20.954,00 TL harcanmıştır. Kalan 4.046,00 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Tüm İlçeler Köy Semt Sahaları Yapımı:** 2013 yılı bütçesinden 135.000,00 TL ödenek ayrılmış, 115.000,00 TL Merkez ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılmıştır. . Kalan ödenekten harcama yapılmamış olup, 20.000,00 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Beycuma Okullarına Kapalı Spor Salonu Yapımı:** 2013 yılı bütçesinden 30.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2014 yılına devir etmiştir.

**Okul Bahçelerine Park Malzemesi Alımı:** 2013 yılı bütçesinden 50.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2014 yılına devir etmiştir.

**Çaycuma İlçesi Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahasının Aydınlatılması:** Ödenek aktarma suretiyle 22.408,19 TL ödenek oluşturulmuş olup, harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2014 yılına devir etmiştir.

**Gençlik ve Spor Hizmetlerinin toplam harcaması 97.577,04 TL'dir.**



### **1.1.20 Aile ve Sosyal Politikalar Faaliyetleri**

Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetleri için 2013 yılı bütçesiyle 100.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2013 yılı içerisinde Bakanlıktan 1.170.066,91 TL ödenek gönderilmiş, 2012 yılından 2.956.715,40 TL devir etmiş , toplam ödeneği 4.226.782,31 TL 'ye ulaşmıştır.

**Kdz. Ereğli İzmirlioğlu Huzurevi Onarımı:** 2012 yılından 1.352,00 TL devir etmiştir. Ödenek harcanmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

**Çaycuma Huzurevi Müdürlüğü Hizmet Binası Onarımı:** 2012 yılından 16.105,26 TL devir etmiştir. Ödenek harcanmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

**Çaycuma Huzurevi Müdürlüğü Tefrişat Malzemesi Alımı :** 2012 yılından 3.403,02 TL devir etmiştir. Ödenek harcanmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

**Kozlu Sevgi Evleri Hizmet Binası Yapımı ve Onarımı Projesi :** 2012 yılından 2.475.819,10 TL devir etmiştir. 495.000,00 TL ödenek başka harcama kalemlerde kullanılmak üzere aktarılmış, kalan 1.980.819,10 TL ödenekten, Sevgi Evleri ve İdari Hizmet binası yapımı, ilan bedeli, proje ve yapım işi için 480.784,32 TL harcanmış, Kahramanmaraş İl Özel İdaresi ve Kırşehir İl Özel İdaresine toplam 1.000.000,00 TL ödenek iade edilmiş olup, 1.480.784,32 TL ödenek harcanmıştır. Kalan 500.034,78 2014 yılına devir etmiştir.

**Zonguldak Merkez Huzurevi Büyük Onarım Projesi :** 2012 yılından 75.491,00 TL ödenek devir etmiş, Afyon Karahisar İl Özel İdaresi tarafından 82.223,00 TL aktarılmış, 10.625,87 TL ödenek eklenerek toplam 168.339,87 TL ödeneğin tamamı , Merkez Huzur Evi Hizmet Binası teras ve çatı düzenlemesi yapım işi ve ilan bedeli olarak harcanmıştır.

**Kdz. Ereğli Kız Yetiştirme Yurdu :** 2012 yılından 86.000,00 TL devir etmiştir. Ödenek harcanmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

**Çaycuma Çocuk Yuvası Müdürlüğüne Tefriş Malzemesi Alımı:** 2012 yılından 82.870,61 TL devir etmiştir. Ödenek harcanmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

**Devrek Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi Hizmet Binasına Makine Teçhizat Alımı:** 2012 yılından 93.600,00 TL ödenek devir etmiş, Devrek Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi Hizmet Binasına malzeme alımı işi için 92.466,68 TL harcanmıştır. Kalan 1.133,32 TL 2014 yılına devir etmiştir.

**Koruma ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi Hizmeti(Erkek) İnşaatı:** Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 50.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. 495.000,00 TL ödenek aktarılmış olup toplam 545.000,00TL ödenekten, Koruma ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi Hizmeti(Erkek) İnşaatı zemin etüt işi için 33.429,40 TL harcanmıştır. Kalan 511.570,60 TL 2014 yılına devir etmiştir.

**Devrek Huzurevi Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı:** Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Ödenek harcanmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

**Sosyal Hizmet Merkezi (Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü) Tefriş Malzemesi Alımı:** Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

tarafından 105.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Ödenek harcanmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

**Çocuk Evleri Kuruluşları Tefrişat Malzemesi Alımları:** Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 150.883,91 TL ödenek gönderilmiştir. Ödenek harcanmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

**Devrek Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Tefrişat malzemesi Alımları:** Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 600.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Ödenek harcanmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

**Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları:** 2012 yılından 7.698,05 TL devir etmiştir. Ödenek harcanmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

**Hizmet Alımı:** 2012 yılından bütçesinden 350,00 TL devir etmiştir. 46.000,00 TL ödenek aktarılmış, ihtiyaca binaen 10.625,87 TL ödenek başka harcama kalemine aktarılmış, kalan 35.724,13 TL'den, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Öğretmen ve V.H.İ.K hizmet alımı ve ilan bedeli için 23.396,17 TL harcanmıştır. Kalan 12.237,96 TL 2014 yılına devir etmiştir.

**Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri:** 2012 yılından 2.100,00 TL devir etmiş, İl Müdürlüğünün araçlarına lastik malzemesi alımı için 1.619,95 TL harcanmıştır. Kalan 480,05 TL iptal edilmiştir.

**Çocuk Evleri Kuruluşları İçin Tefrişat Malzemesi Alımı:** 2012 yılından 16.000,00 TL devir etmiş, 2013 yılı bütçesinden 15.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, ihtiyaca binaen 9.000,00 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılmıştır. Kalan 22.000,00 TL ödenekten, Çaycuma Çocuk Yuvasına mutfak malzemesi alımı için 13.623,97 TL harcanmıştır. 8.376,03 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Engelsiz Yapılı Çevre Oluşturulması:** 2013 yılı bütçesinden 25.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 20.000,00 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır. Kalan 5.000,00 TL ödenek harcanmayarak 2014 yılına devir etmiştir.

**Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Hizmet Binası Tadilat, Yapım Onarım ve Kamera Sistemi Alımı:** 2012 yılından 64.524,36 TL devir etmiş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 179.960,00 TL ödenek gönderilmiştir. 29.000,00 TL ödenek aktarılmış olup, toplam ödenek 273.484,36 TL olmuştur. Söz konusu ödenekten, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası onarımı işi ve ilan bedeli olarak 177.882,51 TL, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Hizmet Binası Engelli Asansör, üst kaplama ve kamera yapımı ve ilan bedeli olarak 71.876,51 TL olmak üzere toplam 249.759,02 TL harcanmıştır. Kalan 23.725,34 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Engelli Vatandaşlara Akülü Tekerlikli Sandalye Alımı:** 2012 yılından 15.000,00 TL devir etmiş olup, Engelli Vatandaşlara Akülü Tekerlikli Sandalye Alımı işi için 13.825,00 TL harcanmıştır. Kalan 1.175,00 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Sosyal İnceleme çalışmaları için 2 Adet Araç Kiralaması:** 2012 yılından 16.402,00 TL devir etmiştir. 2013 yılı bütçesinden 50.000,00 TL ödenek ayrılmış, 46.000,00 TL ödenek

ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerinde kullanılmak üzere aktarılmış, kalan 20.402,00 TL ödenekten araç kiralama işi için 16.401,85 TL harcanmıştır. Kalan 4.000,15 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Kdz. Ereğli İlçe Müdürlüğüne Akaryakıt Alımı:** 2013 yılı bütçesinden 10.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, akaryakıt alımı işi için 7.410,24 TL harcanmıştır. Kalan 2.589,76 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün toplam harcaması 2.101.056,47 TL'dir.**

### **1.1.21 Emniyet Hizmetleri Faaliyetleri**

Emniyet hizmetleri için 2013 yılı bütçesiyle 100.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2013 yılı içerisinde Bakanlıktan 2.032.225,15 TL ödenek gönderilmiş, 2012 yılından 1.257.459,40 TL devir etmiş, toplam ödenek miktarı 3.389.684,55 TL'ye ulaşmıştır.

**MOBESE (KENTİÇİ GÜVENLİK SİSTEMİ PROJESİ) :** 2012 yılından 150.000,00 TL devir etmiş, 50.000,00 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılmış, kalan 100.000,00 TL ödenekten, Üzümler Bölgesi Mobese kurulum işi ve ilan bedeli olarak 30.343,46 TL harcanmıştır. Kalan 69.656,54 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Polis Merkezlerine Kapalı Devre Kamera Sistemi Kurulması Projesi :** 2012 yılından 6.412,00 TL devir etmiş, ödenekten harcama yapılmamış olup, ödeneğin tamamı 2014 yılına devir etmiştir.

**Polis Merkezleri Muhtelif Onarım Projesi:** 2012 yılından 16.630,96 TL devir etmiş, 1.338,16 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılmış, kalan 15.292,80 TL ödenekten, Emniyet Müdürlüğü lojmanların içi ve dış cephelerinin boyanabilmesi için ihtiyaç duyulan inşaat malzemeleri alımı işi için ödeneğin tamamı kullanılmıştır.

**Çaycuma İlçesi Kentiçi Güvenlik Sistemi (MOBESE) Projesi:** 2012 yılından 495.311,85 TL devir etmiş, Çaycuma Belediye Başkanlığı tarafından 197.144,15 TL ödenek İdaremize gönderilmiş, 50.000,00 TL ödenek aktarılmış, toplam 742.456,00 TL ödenek, Çaycuma Kent güvenliği sistemi (mobese) kurulumu işi için tamamı harcanmıştır.

**Ulaştırma Sektörüne Makine ve Teçhizat Alımı Projesi:** 2012 yılından 12.381,58 TL ödenek devir etmiş olup, İl Emniyet Müdürlüğüne büro malzemesi alımı için 12.331,38 TL ödeme yapılmıştır. Kalan 50,20 TL iptal edilmiştir.

**Çaydamar Asayiş Şube Müdürlüğü Onarımı:** Ödenek aktarma suretiyle 50.830,13 TL ödenek oluşturulmuş olup, ödeneğin tamamı Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hizmet binası onarım işi ve ilan bedeli olarak harcanmıştır.

**Kdz Ereğli İlçesi Kent Güvenlik Sistemi (Mobese) Kurulumu:** İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 820.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2014 yılına devir etmiştir.

**Devrek ve Alaplı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği Hizmet Binasının Dış Cephe ve Çatı Onarımı Projesi:** 2012 yılından 41.474,00 TL devir etmiş, ilgi ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2014 yılına devir etmiştir.

**Emniyet Müd. Hizmet Binası Dış Cephe (Terra-Conta) Onarımları Projesi:** 2012 yılından 3.098,69 TL devir etmiş, ilgi ödenekten harcama yapılmamış olup, ödeneğin tamamı 2014 yılına devir etmiştir.

**Site ve Liman Polis Lojmanları Muhtelif Onarımları Projesi** 2012 yılından 7.922,20 TL devir etmiş olup, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü lojmanları muhtelif onarım malzemesi alım işi için 7.823,52 TL harcanmıştır. Kalan 98,68 TL ödenek iptal etmiştir.

**Kdz Ereğli Emniyet Müdürlüğüne Kompakt Arşiv Yapımı :** 2012 yılından 629,86 TL ödenek devir etmiştir. İlgili ödenekten harcama yapılmamıştır. Ödeneğin tamamı iptal edilmiştir

**Kilimli Polis Lojmanları Genel Onarımı:** 2012 yılından 2.911,86 TL devir etmiş olup, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kilimli Polis lojmanlarına malzeme alımı işi için 2.907,52 TL harcanmıştır. Kalan 4,34 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Merkez ve İlçe Hizmet Binaları Muhtelif Onarımları:** 2012 yılından 49.632,40 TL devir etmiş, 2013 yılı içerisinde 26.638,16 TL ödenek aktarılmış olup, toplam 76.270,56 TL'den, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü binasını onarım işi, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık ve Organize İşler Şube Müdürlüğü binasını onarım ve ilan bedeli olarak 76.190,91 TL harcanmıştır. Kalan 79,65 TL ödenek iptal edilmiştir.

**KGYS Projesi Yıllık Bakım Onarımı ve Kamera Noktaları Bakım Onarımı:** 2012 yılından 98.000,00 TL ödenek devir etmiş, 2.631,00 TL ödenek başka kalemlere aktarılmış, kalan 95.369,00 TL ödenekten, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (Mobese) kurulumu ve veri depolama ünitesi alımı işi için 51.566,00 TL harcanmıştır. Kalan 43.803,00 TL 2014 yılına devir etmiştir.

**Site ve Liman Polis Lojmanları PVC Kapı Pencere Onarımı :** 2012 yılından 100.000,00 TL ödenek devir etmiş, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 150.000,00 TL gönderilmiş, 5.703,54 TL ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmış olup, kalan 244.296,46 TL ödenekten, Zonguldak Merkez liman ve site polis lojmanları onarımı ve ilan bedeli olarak 113.092,49 TL harcamıştır. Kalan 131.203,97 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Çaycuma Polis Lojmanları Muhtelif Onarımları:** 2012 yılından 50.000,00 TL devir etmiş olup, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü 10 daireli polis lojmanları onarım ve ilan bedeli olarak 3.112,36 TL harcamıştır. Kalan 46.887,64 TL 2014 yılına ödenek devir etmiştir.

**Kdz. Ereğli Polis Lojmanları Muhtelif Onarımları:** 2012 yılından 50.000,00 TL ödenek devir etmiş, 40.000,00 TL ödenek aktarılmış, toplam 90.000,00 TL ödenekten, Kdz. Ereğli 10 daire polis lojmanları onarım ve ilan bedeli olarak 89.275,15 TL harcanmıştır. Kalan 724,85 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Zonguldak Emniyet Müdürlüğü İletişim Altyapı Yenileme ve Altyapı Kabloleme Yapımı:** 2012 yılından 123.000,00 TL devir etmiş, 24.700,00 TL ödenek aktarılmış, toplam 147.700,00 TL ödenekten, ilan bedeli olarak 2.616,76 TL harcanmıştır. Kalan 145.083,24 TL 2014 yılına devir etmiştir.

**Kentiçi Güvenlik Yönetim Sistemi MOBESE İçin Güç Kaynağı Alımı:** 2012 yılından 10.054,00 TL devir etmiş olup, 2.631,00 TL ödenek aktarılmış, toplam 12.685,00 TL ödeneğin tamamı güç kaynağı alımı işi için harcanmıştır.

**42 Daireli Site Polis Lojmanları Elektrik Tesisatı Onarımı:** İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 47.141,00 TL ödenek gönderilmiş olup, 4.873,41 TL ödenek aktarılmış, toplam 52.014,41 TL'nin tamamı 42 Daireli Site Polis Lojmanları Elektrik Tesisatı Onarımı ve ilan bedeli olarak harcanmıştır.

**Emniyet Müdürlüğüne Ait 11 Adet Binanın Topraklama Hattı Yapımı:** İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 68.682,00 TL gönderilmiş olup, söz konusu ödenekten, Emniyet Müdürlüğüne Ait 11 Adet Binanın Topraklama işi için 58.670,71 TL harcanmıştır. Kalan 10.011,29 TL 2014 yılına devir etmiştir.

**Gökçebey İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası Yapımı Etüt Proje Gideri:** İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 39.530,00 TL gönderilmiş olup, , Gökçebey İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası Yapımı Etüt Proje işi ilan bedeli olarak 1.189,44 TL harcanmıştır. Kalan 38.340,56 TL 2014 yılına devir etmiştir.

**Devrek İlçesi Kent Güvenlik Sistemi ( Mobese) kurulması Projesi:** İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 500.000,00 TL gönderilmiş olup, ilan bedeli olarak 2.696,06 TL harcanmıştır. Kalan 497.303,94 TL 2014 yılına devir etmiştir

**Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binalarının Engelli Ulaşımına Uygun Hale Getirilmesi:** İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 60.000,00 TL ödenek gönderilmiş olup, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2014 yılına devir etmiştir.

**Kentiçi Güvenlik Sistemi ( Mobese) Bakım Onarım İşlemleri ve Yedek Malzeme Alımı:** İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 115.728,00 TL ödenek gönderilmiş olup, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2014 yılına devir etmiştir.

**Anten Platformu Yaptırılması:** İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 34.000,00 TL ödenek gönderilmiş olup, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2014 yılına devir etmiştir.

**Emniyet Hizmetleri için 1.325.094,10 TL harcama gerçekleşmiştir.**

### **1.1.22 Afet ve Acil Durum Faaliyetleri**

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmetleri için 2013 yılı bütçesiyle 437.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2013 yılı içerisinde Bakanlıktan 2.808.149,58 TL ödenek gönderilmiş, 2012 yılından 238.644,22 TL devir etmiş, 61.632,11 TL aktarma yapılmış, ihtiyaca binaen

başka harcama kalemlerine 47.132,11 TL aktarılarak toplam 3.498.293,80 TL ödenek oluşmuştur.

**Memurlar :** İl Afet Acil ve Durum Müdürlüğünde çalışan memurların ücret maaş, sosyal hakları ile sosyal güvenlik prim ödemeleri için, 2012 yılından 2.189,36 TL ödenek devir etmiş, İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 2.484.149,58 TL ödenek göndermiş, toplam ödenek 2.486.338,94 TL olmuştur. Bu ödenekten İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü memur maaş ve sosyal güvenlik ödemeleri için 2.470.559,07 TL harcanmıştır. Geriye kalan 15.779,87 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları:** 2013 yılı bütçesi ile 137.000,00 TL ödenek ayrılmış, 15.000,00 TL ödenek aktarılmış, ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine 2.000,00 TL aktarıldıktan sonra kalan 150.000,00 TL ödenekten, kırtasiye, su ödemeleri, temizlik malzemesi alımı, elektrik ödemeleri, yakacak alımları, yem alımları gibi giderleri için 146.737,06 TL ödenmiştir. Geriye kalan 3.262,94 TL iptal edilmiştir.

**Yolluklar :** İl Afet Acil ve Durum Müdürlüğünde çalışan memurların yolluk ve arazi tazminat ödemeleri için 2013 yılı bütçesiyle 50.000,00 TL ödenek ayrılmış, yıl içinde 15.600,00 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır. Toplam ödenek 34.400,00 TL olmuştur. Söz konusu ödenekten 33.152,19 TL harcanmıştır. Geriye kalan 1.247,81 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler :** Ödenek aktarma suretiyle 600,00 TL oluşturulmuş olup, söz konusu ödenekten, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin öğle yemeğine yardım olarak 360,58 TL ödeme yapılmıştır. Kalan 239,42 TL iptal edilmiştir.

**Görev Giderleri :** Ödenek aktarma suretiyle 5.000,00 TL oluşturulmuş olup, araç ruhsat gideri, araçların muayene ve sigorta gideri, ruhsat işlemleri, joker bot alımı, noter harcı, Zonguldak İli Afet Konutları ihtarname bedelleri gibi giderleri için 2.393,75 TL ödenmiştir. Kalan 2.606,25 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Hizmet Alımları :** 2013 yılı bütçesiyle 110.000,00 TL ödenek ayrılmış, 14.500,00 TL aktarma yapılmış, 3.000,00 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılmış olup, toplam ödenek 121.500,00 TL'dir. Söz konusu ödenekten İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü uydu telefon ödemesi, telefon giderleri, internet ödemeleri, ilan gideri, araç sigorta giderleri, Kurslara katılım ve eğitim ile temizlik hizmeti alımı gibi giderleri için 121.480,73 TL ödenek harcanmıştır. Kalan 19,27 TL iptal edilmiştir.

**Hizmet Alımları :** İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 25.000,00 TL gönderilmiş, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü uydu telefon ödemesi, telefon giderleri, internet ödemeleri, sigorta giderleri, bilgisayar hizmeti alımı, araç kiralama gideri olarak 19.504,67 TL harcanmıştır. Geriye kalan 5.495,33 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri :** 2013 yılı bütçesi ile 70.000,00 TL ödenek ayrılmış, 16.000,00 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılmıştır. Toplam 54.000,00 TL ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne perde alımı, masa üstü bilgisayar alımı, nevresim takımı, yatak koruyucu, yorgan, 2 adet ranza, kolibrasyon cihazı yaptırılması bedeli, yıllık bakım sözleşme bedelleri, 5 adet lastik alımı, taşıtlarının bakım onarımı için 49.604,12 TL harcanmıştır. Kalan 4.395,88 TL iptal edilmiştir.

**Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri :** İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 299.000,00 TL gönderilmiş, İl Afet ve Acil Durum müdürlüğü hizmetinde kullanılmak üzere makine teçhizat alımı (yaralı arama cihazı, kesme ayırma cihazı, kaldırma seti, beton kesme makinesi, elmas uçlu beton kesme diski, demir kemsu diski, tripot, enkaz destek seti), araçların rotbalans değişimi ile araç tamiri gibi giderleri için 290.580,90 TL harcanmıştır. Geriye kalan 8.419,10 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri :** 2013 Yılı bütçesiyle 20.000,00 TL ödenek ayrılmış, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü telefon santrali yenilemesi işi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü lojmanları için malzeme alımı olmak üzere 4.229,12 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 15.770,88 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Arama Kurtarma Aracı Alımı:** 2013 yılı bütçesiyle 50.000,00 TL ödenek ayrılmış, 16.000,00 TL ödenek aktarılarak toplam 66.000,00 TL ödenekten İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet ısuзу D-MAX 4x4 T Çift Kabin pick-up araç alımı için 58.927,69 TL harcanmıştır. Kalan 7.072,31 TL iptal edilmiştir.

**Afet Önleyici Tedbir, Alt Yapı ve İhaleli İşler Projesi :** Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gönderilen ödenekten 2012 yılından 31.935,00 TL ödenek devir etmiş olup, 2013 yılında harcama yapılmamıştır. Ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Karadon Maden Kazası Göçük Altında Kalanların Ailelerine Yardım :** Başbakanlık Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığı tarafından İlimiz Kilimli Beldesinde 17.05.2010 tarihinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden ailelere ödenmek üzere ve yapılan harcamalarda kullanılmak üzere gönderilen ödenekten geriye kalan 43.151,50 TL ödenek 2012 yılından 2013 yılına devir etmiş olup, yıl için de harcama gerçekleşmemiştir. Ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Çaycuma Afet Evleri :** 43.863,49 TL ödenek, 2012 yılından 2013 yılına devir etmiş olup yıl için de harcama gerçekleşmemiştir. Ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**EYY (Ev Yardımı Yapmak) Projesi :** EYY (Ev Yardımı Yapmak) Projesi için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gönderilen 33.000,00 TL ödenek 2012 yılından, 2013 yılına devir etmiş olup, 2013 yılı içinde de harcama yapılmamıştır. Ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Hane Halkına Yapılacak Transferler (Balıkçı Barınakları) :** Geçen seneden devreden 55.177,00 TL ödenekten harcama yapılmamıştır. Ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Belediye Alt Yapı Çalışmaları ve Afetzedelere Yardım :** Geçen seneden 20.193,87 TL devir etmiş, ödenekten Gökçeбey Anadolu Lisesi İnşaatı için 19.981,53 TL ödenmiştir. Kalan 212,34 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Hasar Gören Balıkçı Kayıkları ve Afetzedelere Yardım :** Geçen seneden devreden 9.134,00 TL ödenekten harcama yapılmamıştır. Ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğün toplam harcaması 3.217.511.41 TL'dir.**

### **1.1.23 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Faaliyetleri**

2012 yılından Çevre ve Orman Hizmetleri için 83.000,00 TL devir etmiştir. 50.000,00 TL ödenek iptal edilmiş olup, 33.000,00 TL ödenek 2014 yılına devir etmiştir.

**Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırma- Aşılama Projesi:** Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırma- Aşılama Projesi kapsamında 2012 yılından devreden 33.000,00 TL ödenek harcanmayarak 2014 yılına devir etmiştir.



# IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

## A- Üstünlükler

- İl Yönetiminin (Vali) desteği
- Hizmet alanının tüm İl sınırlarını kapsaması
- Diğer kamu kurumlarıyla müşterek çalışma imkanı
- Yetişmiş eğitilmiş personele sahip olunması
- Güçlü makine parkına sahip olunması
- Yeni düzenlemelerle İl Özel İdarelerinin etkin kılınması
- Bürokrasinin azalarak, sorunların yerinden yönetiminin mümkün olması
- Bütçe yapma ve onaylama konusunda yerel meclisin karar sahibi olması
- Hizmet binalarının kendi binasında olması
- Bilgisayar ile ilgili donanımların yeterli olması
- Kurumun köklü yapısı ve deneyimi
- Yürütme ve karar organlarının uyum içinde olması
- Teknolojik altyapının yeterli oluşu
- Doğal afetlerde mücadele edebilecek irade ve personelin mevcut oluşu .

## B- Zayıflıklar

- Kurum çalışanlarının sosyo-kültürel faaliyetlerde eksik kalması
- Kurum envanterinin yetersiz oluşu
- Ortak kurum kimliği ve kültürünün henüz oluşmaması
- Memur personelin yeterli sayıda olmaması
- Hizmet alanlarının kapasitesine göre gelirlerin yetersizliği
- Kurum hizmet alanları ile ilgili Ar-ge bölümünün olmaması

## C- Değerlendirme

Öncelikli Stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen faaliyetler, bir yıllık çalışma programında başarıyla yerine getirilmiş ve bütçe mali imkanları verimli bir şekilde uygulanmıştır.

## **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların; planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları, ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

**Ali KABAN**  
**Vali**

## **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

**Recep DEMİRTAŞ**  
**Genel Sekreter**

## **MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI**

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu İdarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2012 yılı Faaliyet Raporunun “III / A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

**Burhan GEBEDEK**  
**Strateji Geliştirme Md.**

## **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

**Selahattin ÖZKUL**  
**Yol ve Ulaşım Hiz. Md.**

## **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

**Sertaç YAVUZ**  
**Yatırım ve İnşaat Md.**

## **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

**Hasan ÇÖĞENDEZ**  
**Destek Hizmetleri Md.**

## **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

**Necdet KOÇ**  
**Su ve Kanal Hiz. Md.**



## **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

**Haydar AÇIKGÖZ**  
**İnsan Kay. ve Eğt. Md.**

## **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

**Ali Kemal YESİRALIOĞLU**  
**İmar ve Kentsel İyileştirme Md.**

## **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

**Mehmet DİLAVER**  
**Bilgi İşlem Md.**

## **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

**Kadir KORKMAZ**  
**Emlak ve İstimlak Md.**

## **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

**Yüksel TURPCU**  
**Ruhsat ve Denetim Md.**

## **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

**Mustafa KALAYCI**  
**Plan Proje Md.**